

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE YAMASA  
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE - DICIEMBRE DEL 2025

CODIGO INSTITUCION 7 | 1 | 1 | 4 | 15

Códigos	Progr	Obra	SNIP	Denominación	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año				Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha	11			
		1	0051	Proyecto 01	0		7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	5,569,269.76	12,569,269.76	5,034,859.84	7,533,712.68	12,569,572.52	0.00	12,569,572.52	697.24	
			0	OBRAS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO			7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	5,034,859.84	1,965,105.00	6,999,964.84	0.00	6,999,964.84	35.16	
			0	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,569,269.76	5,569,269.76	0.00	5,568,607.68	5,568,607.68	0.00	5,568,607.68	662.08	
			0	Proyecto 02	0		3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	1,664,532.00	1,334,884.00	2,999,416.00	0.00	2,999,416.00	584.00	
			0	REPARACION DE CAMINO VECINAL			3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	1,664,532.00	1,334,884.00	2,999,416.00	0.00	2,999,416.00	584.00	
			0	Proyecto 03	0		500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	169,000.00	330,500.00	499,500.00	0.00	499,500.00	500.00	
			0	CONSTRUCCION CANCHA LOS COQUITOS			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	169,000.00	330,500.00	499,500.00	0.00	499,500.00	500.00	
			0	Proyecto 05	0		8,500,000.00	0.00	0.00	0.00	8,500,000.00	0.00	8,500,000.00	4,602,365.00	3,896,418.47	8,498,783.47	0.00	8,498,783.47	1,216.53	
			0	CONSTRUCCION DE PARQUECITO CUARTEL			2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	2,350,990.00	148,625.00	2,499,615.00	0.00	2,499,615.00	385.00	
			0	CONSTRUCCION DE BOULEVAR LA MINA			2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	848,475.00	1,151,347.32	1,999,822.32	0.00	1,999,822.32	177.68	
			0	CONSTRUCCION DE PARQUE EL CERCAJILLO			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	499,647.32	499,647.32	0.00	499,647.32	352.68	
			0	CONSTRUCCION DE PARQUE NUEVO CAMINO			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	640,000.00	359,781.83	999,781.83	0.00	999,781.83	218.17	
			0	CONSTRUCCION DE BUSTO FERNANDO ANTONIO DE MÉRITO			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	125,000.00	374,973.00	499,973.00	0.00	499,973.00	27.00	
			0	CONSTRUCCION DE BOULEVAR - ENTRADA DEL PUEBLO			2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	637,900.00	1,362,044.00	1,999,944.00	0.00	1,999,944.00	56.00	
			0	Proyecto 17	0		500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	15,564,475.71	16,064,475.71	4,309,330.00	11,738,709.32	16,046,039.32	0.00	16,046,039.32	16,436.39	
			0	CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	4,325,000.00	4,825,000.00	4,309,330.00	499,233.61	4,808,563.61	0.00	4,808,563.61	16,436.39	
			0	CONSTRUCCION DE MERCADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,239,475.71	11,239,475.71	0.00	11,239,475.71	11,239,475.71	0.00	11,239,475.71	0.00	
			0	Proyecto 20	0		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,250,000.00	2,250,000.00	420,532.00	1,829,283.28	2,249,815.28	0.00	2,249,815.28	184.72	
			0	REPARACION DE VIVIENDAS			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	420,532.00	579,375.00	999,907.00	0.00	999,907.00	93.00	
			0	REPARACION DE VIVIENDAS (TORMENTA MELISSA)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	1,249,908.28	1,249,908.28	0.00	1,249,908.28	91.72	
			0	Proyecto 23	0		1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	1,031,008.00	914,740.00	1,945,748.00	0.00	1,945,748.00	4,252.00	
			0	ILUMINACION PLAY			1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	952,008.00	246,685.00	1,198,693.00	0.00	1,198,693.00	1,307.00	

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE YAMASA  
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE - DICIEMBRE DEL 2025

CODIGO INSTITUCION 711415

Códigos	Denominación	PPM	Mod. Contratado	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) o años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago		
								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha					
11	COLOCACION DE LAMPARAS (ILUMINACION CALLES)	0	5	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,450,000.00	0.00	750,000.00	79,000.00	688,055.00	747,055.00	19 = 9 + 17	2,945.00		
<b>TOTAL GENERAL</b>									<b>22,450,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,383,745.47</b>	<b>44,833,745.47</b>	<b>27,578,247.75</b>	<b>44,809,874.59</b>	<b>0.00</b>	<b>23,870.88</b>

*[Signature]*  
Preparado por

*[Signature]*  
Revisado por

*[Signature]*  
Aprobado por

1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

