



MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2025



Código del Capítulo: **7296** Denominación: **Junta de Distrito Municipal Sabana Larga**

| Proyecto | Obra | Código SNIP | Geográfico | Denominación                                                                      | Participativo | Modalidad de Contrato | Costo Total de la Obra | Ejecutado (devengado) años anteriores | Pagado años Anteriores | Pendiente por Pagar | Presupuesto del Año |                |              | Ejecución Financiera Trimestral |                        |                             | Pagado en trimestres por deudas de años anteriores | Total General Pagado | Monto Pendiente de Pago |
|----------|------|-------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|--------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|
|          |      |             |            |                                                                                   |               |                       |                        |                                       |                        |                     | Original            | Modificaciones | Vigente      | Pagado Trimestres Anteriores    | Pagado en el Trimestre | Pagado Acumulado a la Fecha |                                                    |                      |                         |
| 1        | 2    | 3           | 4          | 5                                                                                 | 6             | 7                     | 8                      | 9                                     | 10                     | 11=9-10             | 12                  | 13             | 14=12 +/- 13 | 15                              | 16                     | 17=15+16                    | 18                                                 | 19=10+17+18          | 20=8 +/- 13 -19         |
| 01       |      |             |            | <b>Construcción de Vías de Comunicación y Anexos</b>                              |               |                       | 0.00                   | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 0.00                | 3,548,788.49   | 3,548,788.49 | 0.00                            | 3,535,215.32           | 3,535,215.32                | 0.00                                               | 3,535,215.32         | 13,573.17               |
| 01       | 0051 |             |            | Construcción de aceras y contenes en el casco urbano Sabana Larga                 |               |                       | 0.00                   | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 0.00                | 3,548,788.49   | 3,548,788.49 | 0.00                            | 3,535,215.32           | 3,535,215.32                | 0.00                                               | 3,535,215.32         | 13,573.17               |
| 02       |      |             |            | <b>Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación</b>                     |               |                       | 350,154.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 350,154.00          | -133,252.18    | 216,901.82   | 1,500.00                        | 169,900.00             | 171,400.00                  | 0.00                                               | 171,400.00           | 45,501.82               |
| 02       | 0051 |             |            | Reparación de camino vecinal Potrosos PPM                                         | X             | 1                     | 121,482.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 121,482.00          | -119,982.00    | 1,500.00     | 1,500.00                        | 0.00                   | 1,500.00                    | 0.00                                               | 1,500.00             | 0.00                    |
| 02       | 0052 |             |            | Reparación de camino vecinal Potro Blanco PPM                                     | X             | 1                     | 50,022.00              | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 50,022.00           | -4,745.00      | 45,277.00    | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 45,277.00               |
| 02       | 0053 |             |            | Reparación de camino vecinal Hato Viejo PPM                                       | X             | 1                     | 178,650.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 178,650.00          | -178,650.00    | 0.00         | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 0.00                    |
| 02       | 0054 |             |            | Reparación de camino vecinal Potro Blanco(Continuacion                            |               |                       | 0.00                   | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 0.00                | 0.00           | 0.00         | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 0.00                    |
| 02       | 0055 |             |            | Reparación de calles (bacheos)                                                    |               |                       | 0.00                   | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 0.00                | 170,124.82     | 170,124.82   | 0.00                            | 169,900.00             | 169,900.00                  | 0.00                                               | 169,900.00           | 224.82                  |
| 05       |      |             |            | <b>Construcción Instalaciones Recreativas</b>                                     |               |                       | 0.00                   | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 0.00                | 1,128,650.00   | 1,128,650.00 | 1,115,545.00                    | 11,000.00              | 1,126,545.00                | 0.00                                               | 1,126,545.00         | 2,105.00                |
| 05       | 0051 |             |            | Construcción del parque Central de Angostura(Continuacion                         |               |                       | 0.00                   | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 0.00                | 300,000.00     | 300,000.00   | 287,100.00                      | 11,000.00              | 298,100.00                  | 0.00                                               | 298,100.00           | 1,900.00                |
| 05       | 0052 |             |            | Remozamiento del Parque de Hato Viejo                                             |               |                       | 0.00                   | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 0.00                | 828,650.00     | 828,650.00   | 828,445.00                      | 0.00                   | 828,445.00                  | 0.00                                               | 828,445.00           | 205.00                  |
| 11       |      |             |            | <b>Construcción Instalación de Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales</b>   |               |                       | 1,000,000.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 1,000,000.00        | -1,000,000.00  | 0.00         | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 0.00                    |
| 11       | 0051 |             |            | Construcción Parador Fotografico Sabana Larga                                     |               | 2                     | 1,000,000.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 1,000,000.00        | -1,000,000.00  | 0.00         | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 0.00                    |
| 18       |      |             |            | <b>Reparación, Acondicionamiento de Instalaciones Productivas</b>                 |               |                       | 400,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 400,000.00          | -100,000.00    | 300,000.00   | 120,000.00                      | 180,000.00             | 300,000.00                  | 0.00                                               | 300,000.00           | 0.00                    |
| 18       | 0051 |             |            | Reparación de gallera Sabana Larga PPM                                            | X             | 1                     | 400,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 400,000.00          | -100,000.00    | 300,000.00   | 120,000.00                      | 180,000.00             | 300,000.00                  | 0.00                                               | 300,000.00           | 0.00                    |
| 21       |      |             |            | <b>Construcción de Infraestructuras Sanitarias, Alcantarilla y Medio Ambiente</b> |               |                       | 0.00                   | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 0.00                | 100,000.00     | 100,000.00   | 100,000.00                      | 0.00                   | 100,000.00                  | 0.00                                               | 100,000.00           | 0.00                    |
| 21       | 0051 |             |            | CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO,PASO DE AGUA,CALLE REMEDIO HATO VIEJO             |               |                       | 0.00                   | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 0.00                | 100,000.00     | 100,000.00   | 100,000.00                      | 0.00                   | 100,000.00                  | 0.00                                               | 100,000.00           | 0.00                    |

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: **7296**      Denominación: **Junta de Distrito Municipal Sabana Larga**

| Proyecto           | Obra | Código SNIP | Geográfico | Denominación | Participativo | Modalidad de Contrato | Costo Total de la Obra | Ejecutado (devengado) años anteriores | Pagado años Anteriores | Pendiente por Pagar | Presupuesto del Año |                |              | Ejecución Financiera Trimestral |                        |                             | Pagado en trimestres por deudas de años anteriores | Total General Pagado | Monto Pendiente de Pago |
|--------------------|------|-------------|------------|--------------|---------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|--------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|
|                    |      |             |            |              |               |                       |                        |                                       |                        |                     | Original            | Modificaciones | Vigente      | Pagado Trimestres Anteriores    | Pagado en el Trimestre | Pagado Acumulado a la Fecha |                                                    |                      |                         |
| 1                  | 2    | 3           | 4          | 5            | 6             | 7                     | 8                      | 9                                     | 10                     | 11=9-10             | 12                  | 13             | 14=12 +/- 13 | 15                              | 16                     | 17=15+16                    | 18                                                 | 19=10+17+18          | 20=8 +/- 13 -19         |
| Total General RD\$ |      |             |            |              |               |                       | 1,750,154.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 1,750,154.00        | 3,544,186.31   | 5,294,340.31 | 1,337,045.00                    | 3,896,115.32           | 5,233,160.32                | 0.00                                               | 5,233,160.32         | 61,179.99               |

Lic. Celenia Ramirez J.  
Preparado por



Lic. Eligio Suero Diaz  
Revisado por



SR. Jose Luis Soto  
Aprobado por

