



JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL
DE RINCÓN
– GESTIÓN 2024-2028 –

RENDICIÓN DE CUENTAS

JULIO – DICIEMBRE 2025

ACTA DE REUNIÓN DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL (PPM)

En el Distrito Municipal Rincón, provincia La Vega, República Dominicana, siendo las 10:00 a.m. del día veintidós (22) de diciembre del año dos mil veinticinco (2025), se llevó a cabo una reunión ordinaria del Comité de Seguimiento y Control del Presupuesto Participativo Municipal (PPM), en las oficinas administrativas de la Junta del Distrito Municipal de Rincón.

La reunión fue presidida por el Director del Distrito Municipal, acompañado por los miembros del Comité de Seguimiento y Control, el Encargado de Planificación y representantes de las comunidades beneficiarias de las obras priorizadas en el Presupuesto Participativo Municipal correspondiente al año 2025.

El objetivo principal de esta reunión fue presentar la rendición de cuentas correspondiente al período julio–diciembre 2025, así como dejar constancia formal del cierre físico, técnico y administrativo de las obras ejecutadas en el marco del Presupuesto Participativo Municipal (PPM) 2025.

AGENDA DEL DÍA

1. Palabras de apertura del Director del Distrito Municipal.
2. Presentación de la rendición de cuentas julio–diciembre 2025.
3. Evaluación comunitaria y técnica del estado final de las obras del PPM 2025.
4. Seguimiento, control social y validación del cierre del PPM 2025.
5. Conclusiones y cierre de la reunión.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

I. Palabras de apertura del Director del Distrito Municipal

El Director del Distrito Municipal de Rincón dio la bienvenida a los presentes y destacó el compromiso de la gestión municipal 2024–2028 con la transparencia, la participación comunitaria y la correcta ejecución de los recursos públicos, conforme a lo establecido en la Ley No. 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios.

Asimismo, explicó que la presente rendición de cuentas corresponde al segundo período del año 2025 (julio–diciembre) y tiene como finalidad formalizar el cierre definitivo del Presupuesto Participativo Municipal 2025, dado que las obras fueron ejecutadas en su totalidad durante el primer semestre del año.

2. INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PPM 2025

A. Introducción

En cumplimiento del marco legal vigente y de los principios que rigen el Presupuesto Participativo Municipal (PPM), la Junta del Distrito Municipal de Rincón presenta la rendición de cuentas correspondiente al período julio–diciembre 2025, como parte del proceso continuo de transparencia, control social y rendición ante la ciudadanía.

El Plan de Inversión Municipal (PIM) 2025 contempló la ejecución de veintiuna (21) obras de asfaltado y mejoramiento vial, con una inversión total de RD\$2,089,500.00, beneficiando de manera directa a más de 14,500 habitantes del Distrito Municipal de Rincón.

Durante el período julio–diciembre 2025 no se ejecutaron nuevas obras, debido a que el 100% de las intervenciones programadas fue concluido dentro del cronograma establecido en el primer semestre del año, quedando este período destinado al seguimiento, supervisión y validación comunitaria.

B. Avance físico de las obras ejecutadas

A continuación, se presenta el **detalle completo de las obras ejecutadas**, las cuales se encuentran **finalizadas al 100%**:

N°	Ubicación	Descripción de la obra	Beneficiarios directos
1	Frente al Centro Comunal	Asfaltado, nivelación y compactación	380 personas
2	Cruce de Rincón	Asfaltado total y compactación	1,320 personas
3	Calle Miguel Burgos	Asfaltado completo	587 personas

4	Calle Justo	Asfaltado con mezcla caliente	473 personas
5	Villa Progreso	Asfaltado del acceso principal	812 personas
6	Calle Amauri	Asfaltado completo	421 personas
7	Acceso al Centro Comunal (tramo adicional)	Asfaltado complementario	380 personas
8	Calle Pelayo	Asfaltado del tramo completo	427 personas
9	Calle Villa Panal	Asfaltado y nivelación	618 personas
10	Calle Principal del Distrito	Reasfaltado y refuerzo de superficie	+12,000 habitantes
11	Calle La Conquista (Junumucú)	Asfaltado de calle agrícola	319 personas
12	Cruce de Córdoba	Asfaltado del cruce	496 personas
13	Calle Cruce	Asfaltado y nivelación	368 personas
14	Calle Pulguero	Asfaltado completo con pendiente	442 personas
15	Calle Reinoso	Asfaltado por colapso pluvial	411 personas
16	Calle Los Ilegales	Asfaltado de tramo completo	359 personas
17	Calle Santo Domingo Savio	Asfaltado y refuerzo de pendiente	532 personas
18	Calle del Divino Niño	Asfaltado y acceso a capilla	289 personas
19	Frente a Capilla Divino Niño	Asfaltado comunitario	294 personas
20	Entrada al Play Municipal	Asfaltado y nivelación	378 personas
21	Callejón de La Joya – Camino Rural	Mejoramiento con material granular	~320 personas

C. Cronograma y fases de ejecución

- **Fase I (Enero – Marzo 2025):** Ejecución de obras prioritarias en zonas urbanas y de alto flujo comunitario.
- **Fase II (Abril – Junio 2025):** Obras complementarias, remates, refuerzos y tramos rurales.
- **Período Julio – Diciembre 2025:** Seguimiento técnico, control social, validación comunitaria y cierre administrativo del PPM 2025.

D. Supervisión, control social y transparencia

Durante el segundo semestre del año 2025 se realizaron acciones de:

- Supervisión por parte del Comité de Seguimiento y Control del PPM.

- Verificación comunitaria del estado y uso de las obras ejecutadas.
- Revisión técnica y administrativa de los proyectos concluidos.
- Espacios de rendición de cuentas ante representantes comunitarios.

Estas acciones permitieron confirmar el **cumplimiento íntegro del Plan de Inversión Municipal 2025**, garantizando la transparencia del proceso y la correcta utilización de los recursos públicos.

E. Conclusión

La rendición de cuentas correspondiente al período **julio–diciembre 2025** confirma que el **Presupuesto Participativo Municipal 2025 del Distrito Municipal de Rincón fue ejecutado en un 100%**, alcanzando los objetivos planteados en materia de infraestructura vial, movilidad comunitaria y desarrollo local.

El segundo semestre del año se constituyó en una etapa de **cierre, validación y control**, consolidando los resultados obtenidos y fortaleciendo la confianza de la ciudadanía en la gestión municipal y en el mecanismo del Presupuesto Participativo Municipal.

MATRIZ DE NIVEL DE AVANCE DE OBRAS PPM 2025

Distrito Municipal Rincón – Provincia La Vega

N°	Obra programada	Ubicación	Nivel de avance y comentarios
1	Asfaltado acceso al Centro Comunal	Zona centro de Rincón	100% – Ejecutada. Acceso habilitado para eventos comunitarios.
2	Asfaltado Cruce de Rincón	Entrada principal	100% – Finalizada. Mejora notable del tránsito vehicular.
3	Asfaltado Calle Miguel Burgos	Barrio oeste	100% – Terminada. Acceso escolar y comunitario restablecido.
4	Asfaltado Calle Justo	Zona rural–límite urbano	100% – Concluida. Facilita acceso agrícola y escolar.
5	Asfaltado acceso principal Villa Progreso	Sector este	100% – Ejecutada. Transitable en época de lluvias.
6	Asfaltado Calle Amauri	Zona norte	100% – Terminada. Alternativa vial funcional.
7	Asfaltado adicional Centro Comunal	Zona centro	100% – Refuerzo ejecutado. Tramo habilitado.
8	Asfaltado Calle Pelayo	Barrio oeste	100% – Ejecutada. Mejora circulación y salud pública.

9	Asfaltado Calle Villa Panal	Sector semiurbano	100% – Obra concluida. Reactivado comercio local.
10	Reasfaltado Calle Principal del Distrito	Centro urbano	100% – Ejecutada. Vía troncal mejorada.
11	Asfaltado Calle La Conquista (Junumucú)	Zona agrícola	100% – Logística agrícola optimizada.
12	Asfaltado Cruce de Córdoba	Intercomunitario	100% – Obra finalizada.
13	Asfaltado Calle Cruce	Zona urbana	100% – Ejecutada. Tramo seguro.
14	Asfaltado Calle Pulguero	Barrio con pendiente	100% – Concluido. Prevención de accidentes.
15	Asfaltado Calle Reinoso	Zona vulnerable lluvias	100% – Obra completada.
16	Asfaltado Calle Los Ilegales	Zona crítica	100% – Intervenida.
17	Asfaltado Calle Santo Domingo Savio	Zona escolar	100% – Ejecutada. Tránsito seguro.
18	Asfaltado Calle del Divino Niño	Acceso a capilla	100% – Concluida.
19	Asfaltado frente a Capilla Divino Niño	Zona comunitaria	100% – Realizada.
20	Asfaltado entrada al Play Municipal	Zona deportiva	100% – Obra finalizada.
21	Mejoramiento Callejón de La Joya (Rural)	Área agrícola	100% – Camino rehabilitado.

ESTADO GENERAL DE EJECUCIÓN DEL PPM 2025

Estado de las obras	Cantidad	Porcentaje
Obras finalizadas	21	100%
Obras en ejecución	0	0%
Obras no iniciadas	0	0%
TOTAL	21	100%


Enmanuel Ramírez Espinosa
 Director del Distrito Municipal Distrito Municipal Rincón
 Provincia La Vega

