

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2025


Código del Capítulo: 7227 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Jaquimeyes

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	4,225,040.74	4,725,040.74	527,134.52	437,749.93	964,884.45	0.00	964,884.45	3,760,156.29
01	0051			CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL,EN LA PBLACION	X	2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-54,297.00	445,703.00	445,703.00	0.00	445,703.00	0.00	445,703.00	0.00
01	0052			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN LA POBLACION.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,279,337.74	4,279,337.74	81,431.52	437,749.93	519,181.45	0.00	519,181.45	3,760,156.29
04				Reparación de Instalaciones Deportivas			400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	-240,184.00	159,816.00	36,816.00	123,000.00	159,816.00	0.00	159,816.00	0.00
04	0051			REMOZAMIENTO DEL PLAY JAQUIMEYES	X	2	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	-240,184.00	159,816.00	36,816.00	123,000.00	159,816.00	0.00	159,816.00	0.00
07				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			950,000.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	967,657.25	1,917,657.25	1,093,520.72	300,000.00	1,393,520.72	0.00	1,393,520.72	524,136.53
07	0051			CONSTRUCCION VERJA PERIMETRAL, IGLESIA CATOLICA Y PENTECOSTAL	X	2	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07	0052			CONSTRUCCION DE CUARTO FRIO DE LA FUNERARIA MUNICIPAL.	X	2	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	-700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07	0053			CONTINUACION CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL ASOCIACION AGRICULTORES.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,917,657.25	1,917,657.25	1,093,520.72	300,000.00	1,393,520.72	0.00	1,393,520.72	524,136.53
23				Instalaciones, Colocación Eléctricas			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	0051			COLOCACION E INSTACION DE LAMPARA EN LA POBACION.	X	2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25				Reparación de Infraestructuras Hidráulicas			763,000.00	0.00	0.00	0.00	763,000.00	-616,000.00	147,000.00	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00
25	0051			MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL MURO DEL RIO JAQUIMEYES.		2	763,000.00	0.00	0.00	0.00	763,000.00	-616,000.00	147,000.00	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: **7227** Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Jaquimeyes**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
Total General RD\$							3,113,000.00	0.00	0.00	0.00	3,113,000.00	3,836,513.99	6,949,513.99	1,657,471.24	1,007,749.93	2,665,221.17	0.00	2,665,221.17	4,284,292.82


GIOVANNA Y. MATOS

Preparado por




ANA FRANCISCA MATOS M.

Revisado por




JELVINDAIRENY BELTRE F.

Aprobado por

