



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO

PRIMER SANTIAGO DE AMÉRICA 1495



DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN MUNICIPAL

DPYPM-SL-00000017-26

Santiago de los Caballeros, Rep. Dom.
Martes 03 de febrero 2026.

**A: Miembros del comité de seguimiento y control municipal /
delegados del presupuesto participativo 2025.**

Estimados señores,

Después de un cordial saludo me dirijo a ustedes con el objetivo de convocarles a la reunión de seguimiento y control del presupuesto participativo 2025, la misma será realizada en la Dirección de Planificación y Programación Municipal el jueves 05 de febrero del presente año a las 10:00 am.

Con la más alta estima, aprovechamos la ocasión para saludarle afectuosamente;

Atentamente,


Sandra López Gastelum.

Directora de Planificación y Programación.





AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO

PRIMER SANTIAGO DE AMÉRICA 1495



Acta simple de reunión con miembros del Comité de Seguimiento y Control de rendición de cuentas del nivel de avances de las obras del PPM 2025 Primer Trimestre 2026 (Enero - Marzo)

En el municipio de Santiago de los Caballeros, provincia Santiago, R.D. hoy **cinco (05) de febrero** del año dos mil veintiséis (**2026**), siendo las **(10:30) a.m.**, en la dirección de Planificación y Programación Municipal, del Ayuntamiento de Santiago, estando reunidos los miembros del Comité de Seguimiento y Control Municipal, Sandra López, Directora de Planificación y Programación Municipal, Anthony Fermín, Encargado de Presupuesto Participativo, y Jesús Rodríguez, Encargado de Calidad en la Gestión, con la agenda siguiente:

UNICO: Hacer entrega de la matriz de avance de las obras del PPM 2025 e informar al Comité de Seguimiento y Control Municipal sobre los niveles de avances de las obras del Presupuesto Participativo PPM 2025.

El comité de seguimiento y control municipal tiene el fin de supervisar que las obras del PPM se realicen en el orden de prioridad establecido, con la mayor calidad, eficiencia y transparencia posibles, tomando en cuenta el estudio de factibilidad y el presupuesto previamente elaborados.

Temas Tratados en la Reunión

- La reunión inició a las 10:30 a.m. con las palabras de Anthony Fermín, Encargado de Presupuesto Participativo, agradeció la presencia y puntualidad de los miembros del Comité de Seguimiento y Control Municipal presentes en la reunión, y se les dió copia de la matriz de avance actualizados al día 02/02/2026.

Sandra López, Directora de Planificación y Programación y Anthony Fermín, Encargado de Presupuesto Participativo informaron a los miembros del Comité de Seguimiento y Control presentes la situación actual de cada una de las obras a los presentes, dándole detalles técnicos que fueron ofrecidos a ella por la Dirección de Obras Públicas Municipales.

En relación con los aspectos técnicos de las obras programadas, se informó que el techado del sector Cristo Rey deberá ser reubicado respecto a su emplazamiento original, debido a la proximidad de una cañada y a condiciones desfavorables del subsuelo que podrían afectar la estabilidad estructural; asimismo, se indicó que el



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO

PRIMER SANTIAGO DE AMÉRICA 1495



techado de Los Ciruelitos iniciará su proceso de remozamiento integral, el cual incluirá la reparación del techo, adecuación de los baños, trabajos de pintura interna y externa, y acondicionamiento del área de juegos; de igual manera, se comunicó que en el sector Francisco del Rosario Sánchez, además de las obras inicialmente aprobadas de aceras y contenes, se incorporará una solución de drenaje pluvial; finalmente, se precisó que el proyecto de instalación de semáforos sonoros, originalmente previsto para la Calle del Sol, fue reubicado tras un levantamiento técnico, debido a las intervenciones en curso en dicha zona, definiéndose nuevos puntos estratégicos en el centro de la ciudad de Santiago para garantizar su funcionalidad.


Se informó que las obras ejecutadas correspondientes a la construcción de aceras y contenes en los sectores Cerro Blanco, La Ceibita y Los Salados Viejos, se encuentran en proceso de incorporación al calendario oficial de inauguraciones del alcalde, a los fines de su formal entrega y puesta en servicio a la comunidad.

La reunión culminó a las 11:30 a.m, con el acuerdo de convocar a los miembros del Comité de Seguimiento y Control Municipal a otra reunión en el próximo trimestre para continuar dando seguimiento al proceso.


Sandra López

Directora de Planificación y Programación Municipal




Anthony Fermín

Encargado de Presupuesto Participativo




AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO

PRIMER SANTIAGO DE AMÉRICA 1495




**AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL
NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS – PPM 2025
PERIODO PRIMER TRIMESTRE (ENERO-MARZO)**

No.	OBRAS PROGRAMADAS	UBICACIÓN	PRESUPUESTOS ESTIMADOS	NIVEL DE AVANCE				COMENTARIOS
				+/- 40%	60%	80%	100%	
1	Aceras y Contenes	Cerro Blanco, La Ceibita	RD\$ 7,979,186.15				X	EJECUTADA
2	Aceras y Contenes	Francisco del R. Sánchez	RD\$ 8,719,419.00	X				EN EJECUCION
3	Aceras y Contenes	Los Salados Viejos	RD\$ 10,942,392.33				X	EJECUTADA
4	Aceras y Contenes	Rafey	RD\$ 8,280,029.47		X			EN EJECUCION
5	Aceras y Contenes	La Yaguita de Pastor	RD\$ 5,771,263.40			X		EN EJECUCION
6	Parque	Corredor de la Salud	RD\$ 14,212,993.28	X				EN EJECUCION
7	Remozamiento Casa Club	Arroyo Hondo	RD\$ 6,665,694.13				X	EJECUTADA
8	Techado	Los Ciruelitos	RD\$ 4,995,097.16	X				EN EJECUCION
9	Embelllecimiento Av. Tercera	Camboya	RD\$ 28,429,940.26	X				EN EJECUCION
10	Techado	Cristo Rey	RD\$ 29,272,034.69	X				EN EJECUCION
11	Semáforos sonoros	Centro de la Ciudad	RD\$ 5,449,999.99	X				EN EJECUCION



FIRMA DIRECTOR



FECHA



SELLO AYUNTAMIENTO



**ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
PERIODO PRIMER TRIMESTRE (ENERO-MARZO)**

1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2025:

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje%
Obras ejecutadas	3	27%
Obras en proceso	8	73%
Obras pendientes	0	0%
TOTAL		

2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

Fondo de Disponibilidad Financiera RD\$	Monto de las obras ejecutadas RD\$	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF RD\$	Porcentaje de ejecución %
130,718,048.86	57,146,947.31	73,571,101.55	44%

 AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	Listado de Asistencia Facilitadores de las Asambleas del PPM AYUNTAMIENTO SANTIAGO DE LOS CABALLEROS	
		VERSION: 1
		FECHA DE EMISION: JULIO 2024

Nombre de la Actividad:				Area organizadora:		
Tipo: Interna ☐ Externa ☐		Fecha:	Plataforma utilizada:		Código de enlace plataforma:	
Nombre Facilitador a cargo de la Asamblea:						
No.	Nombre del(a) convocado(a)	Cédula	Sector	Firma	Sexo	
					F	M
1	Simon Zorilio Reyes		Francisco del R. Sanchez	[Signature]		X
2	Anthony Fermín		OMPP Ayuntamiento	[Signature]		X
3	Sandra Lopez		OMPP Ayuntamiento Santiago	[Signature]	✓	
4	Juan Rodríguez		" "	[Signature]		✓
5	Emilio Gil.		Los Salados	[Signature]		✓
6	Francisco Almonte.		Cristo Rey	[Signature]		✓
7	José Tolanco		Los Cirulitos	[Signature]		✓
8	Juan Pérez		Rancho	[Signature]		✓
9	Miguel Almonte		Pueblo Nuevo	[Signature]		✓
10	Wifredo Alba		Centro de la ciudad.	[Signature]		✓



