

JUNTA MUNICIPAL DE HATILLO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE - DICIEMBRE DEL 2025

CODIGO INSTITUCION 7391

Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha 16 = 15 + 14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
			Proyecto 01			1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	5,556,471.43	6,756,471.43	0.00	1,001,247.29	1,001,247.29	0.00	1,001,247.29	5,755,224.14
11	0051		ACERAS Y CONTENES LA CUCARACHA	1		1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	-120,000.00	1,080,000.00	0.00	1,001,247.29	1,001,247.29	0.00	1,001,247.29	78,752.71
11	0052		ACERAS Y CONTENES	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,676,471.43	5,676,471.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,676,471.43
			Proyecto 02			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	2,499,694.93	2,499,694.93	0.00	2,499,694.93	305.07
11	0051		MANTENIMIENTO REPARACION Y ASFALTADO DE CALLE (TORMENTA MELISSA)	0	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	2,499,694.93	2,499,694.93	0.00	2,499,694.93	305.07
			Proyecto 03			9,900,000.00	0.00	0.00	0.00	9,900,000.00	0.00	9,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900,000.00
11	0051		1RA ETAPA CANCHA BALONCESTO MATA NARANJO	1		2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
11	0052		1RA ETAPA CANCHA DE BALONCESTO EN COLOMBIA	1		2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
11	0053		2DA ETAPA CANCHA BALONCESTO KM26	0		1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00
11	0054		2DA ETAPA CANCHA BALONCESTO ESTEBANIA	0		2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
11	0055		2DA ETAPA CANCHA BALONCESTO MATA PALOMA	0		2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
			Proyecto 06			1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	528,634.98	528,634.98	0.00	528,634.98	971,365.02
11	0051		PARQUESITO LA CRUZ	0		500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	298,927.42	298,927.42	0.00	298,927.42	201,072.58
11	0052		PARQUESITO MATA NARANJO	0		500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
11	0053		PARQUESITO BENDA?O	0		500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
TOTAL GENERAL						12,600,000.00	0.00	0.00	0.00	12,600,000.00	8,056,471.43	20,656,471.43	0.00	4,029,577.20	4,029,577.20	0.00	4,029,577.20	16,626,894.23


Preparado por


Revisado por


Aprobado por

1- Contraloria General de la Republica, 2- Camara de Cuentas, 3- Comision de Fiscalizacion y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Direccion General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Direccion General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

