



**AYUNTAMIENTO DE E LLANO
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL
NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS – PPM AÑO 2025
PERIODO ENERO - DICIEMBRE 2025**

Rendición de Cuenta PPM 2025

No.	OBRAS PROGRAMADAS	UBICACIÓN	PRESUPUESTOS ESTIMADOS	NIVEL DE AVANCE				COMENTARIOS
				+/- 40%	60%	80%	100%	
1	Construcción de Bulevar	Los Molinos	RD\$ 1,215,000.00			x		EN PROCESO
2	Reparación de Viviendas	Adultos Mayores	RD\$ 85,000.00				x	CONCLUIDA
3								


FIRMA ALCALDE

30/12/2025
FECHA



ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PERIODO ENERO - DICIEMBRE 2025

1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2025:

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje%
Obras ejecutadas	1	100%
Obras en proceso	1	80%
Obras pendientes	0	00%
TOTAL	2	95%

2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

Fondo de Disponibilidad Financiera RD\$	Monto de las obras ejecutadas RD\$	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF RD\$	Porcentaje de ejecución %
RD\$1,300.000.00	RD\$1,300.000.00	RD\$ 00	95%