




AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VALLEJUELO
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL
NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS – PPM 2026
PERIODO ENERO - MARZO

No.	OBRAS PROGRAMADAS	UBICACIÓN	PRESUPUESTOS ESTIMADOS	NIVEL DE AVANCE				COMENTARIOS
				+/- 40%	60%	80%	100%	
1	Construcción de contenes	Los Pinos	800,000.00				X	Se excedió del monto presupuestario
2	Construcción de verja del cementerio	Sabana Grande	800,000.00					
3	Rampas para envejecientes	Centro del pueblo	250,000.00					
4	Remoción de la cañada de cola	Carre yagua	250,000.00					
5	Construcción de centro comunal	Capulín	700,000.00					
6								
7								
8								
9								
10								


FIRMA ALCALDE


FECHA


SELLO AYUNTAMIENTO

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PERIODO ENERO - MARZO

1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2026:

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje%
Obras ejecutadas	1	20%
Obras en proceso	0	0%
Obras pendientes	4	80%
TOTAL	5	100%

2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

Fondo de Disponibilidad Financiera RD\$	Monto de las obras ejecutadas RD\$	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF RD\$	Porcentaje de ejecución %
2,300,000.00	800,000.00	1,500,000.00	34,782%

