



ALCALDÍA MUNICIPAL  
SAN JOSÉ DE LAS MATAS

**PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL  
INFORME RENDICIÓN DE CUENTA  
(PERIODO ENERO-MARZO 2026)**

No.	OBRAS PROGRAMADAS	UBICACIÓN	PRESUPUESTOS ESTIMADOS	AÑO	NIVEL DE AVANCE				COMENTARIOS
					+/- 40%	60 %	80 %	100 %	
1	CONSTRUCCION DE PUENTE	CAÑADA DEL CAIMITO	1,300,000.00	2026				X	TERMINDA
2	CONSTRUCCION DE BADENES	LOS JARDINES	800,000.00	2026	X				POR INICIAR
3	CONSTRUCCION DE PUENTE CAJÓN	EL GUAMO	800,000.00	2026	X				POR INICIAR

FIRMA ALCALDE

8/ABRIL/2026

FECHA



SELLO AYUNTAMIENTO



ALCALDÍA MUNICIPAL  
SAN JOSÉ DE LAS MATAS

**ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO  
PERIODO ENERO-MARZO 2026**

**1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo:**

<b>Estado de situación de las obras</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Porcentaje%</b>
Obras ejecutadas	1	33.33%
Obras en proceso	0	0%
Obras pendientes	2	66.66%
<b>TOTAL</b>	<b>3</b>	<b>100%</b>

**2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:**

<b>Fondo de Disponibilidad Financiera RD\$</b>	<b>Monto de las obras ejecutadas RD\$</b>	<b>Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF RD\$</b>	<b>Porcentaje de ejecución %</b>
<b>2,900,000.00</b>	<b>1,297,785.00</b>	<b>1,602,215.00</b>	<b>44.75%</b>