

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2026**

Código del Capítulo: **7355**

Denominación: **Junta de Distrito Municipal de San Francisco Vicentillo**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12+-13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8+-13-19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	3,050,835.38	3,350,835.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,350,835.38
01	0051			CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES PARA EL CERCADO		1	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
01	0052			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES VICENTILLO (CENTRO URBANO)		1	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
01	0053			PROYECTO DE ACERAS Y CONTENES EN APOYO A LOS GOBIERNOS LOCALES 2025			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,050,835.38	3,050,835.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,050,835.38
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	1,450,000.00	0.00	1,450,000.00	0.00	193,000.00	193,000.00	0.00	193,000.00	1,257,000.00
02	0051			COLOCACION DE RELLENO Y CONFORMACION ENTRADA DE VIETNAM EL CERCADO		1	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
02	0052			COLOCACION RELLENO Y CONFORMACION CALLE FRENTE A ALEX CENTER EN VICENTILLO		1	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
02	0053			COLOCACION RELLENO Y CONFORMACION CALLE FRENTE A CENTRO COMUNAL EN VICENTILLO		1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
02	0054			COLOCACION RELLENO Y CONFORMACION CALLE AL LADO DE NELSON PORQUIN		1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
02	0055			REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMINO EL CORAZAL (PPM)	X	1	175,000.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	74,500.00	74,500.00	0.00	74,500.00	100,500.00
02	0055			BACHEO EN EL SECTOR LOS BUEYES DEL CAMINO CAÑADA MALA - LAS GUAJABAS (PPM)	X	1	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	118,500.00	118,500.00	0.00	118,500.00	31,500.00
02	0057			REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMINO LAS TUNAS (PPM)	X	1	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
02	0058			REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMINO LA LORETA (PPM)	X	1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
02	0059			REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMINO ARROYON (PPM)	X	1	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00

1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)


DSA RRR smog


**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2026**


Código del Capítulo: **7355**

Denominación: **Junta de Distrito Municipal de San Francisco Vicentillo**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12+-13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8+-13-19
02	0060			REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMINO YABON ADETRO (PPM)	X	1	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
02	0061			REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMINO LIMONCILLO - PALMA CONGA (PPM)	X	1	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
03				Construcción de Instalaciones Deportivas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,009,284.29	2,009,284.29	0.00	1,769,634.90	1,769,634.90	0.00	1,769,634.90	239,649.39
03	0051			CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASKETBALL Y VOLEYBALL EN EL CERCADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,009,284.29	2,009,284.29	0.00	1,769,634.90	1,769,634.90	0.00	1,769,634.90	239,649.39
04				Reparación de Instalaciones Deportivas			50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
04	0051			MANTENIMIENTO DE PINTURA CANCHA DE VICENTILLO		1	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
08				Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
08	0051			MANTENIMIENTO CASA CURIAL IGLESIA CATOLICA DE VICENTILLO		1	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
20				Reparación de Viviendas			118,811.00	0.00	0.00	0.00	118,811.00	60,498.28	179,309.28	0.00	18,482.20	18,482.20	0.00	18,482.20	160,827.08
20	0051			REPARACION DE VIVIENDAS		1	118,811.00	0.00	0.00	0.00	118,811.00	60,498.28	179,309.28	0.00	18,482.20	18,482.20	0.00	18,482.20	160,827.08
23				Instalaciones, Colocación Eléctricas			95,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00
23	0051			JORNADA DE ALUMBRADO PUBLICO		1	95,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00
24				Construcción de Infraestructuras Hidráulicas			50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	42,000.00
24	0051			CONSTRUCCION ACUEDUCTO		1	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	42,000.00
Total General RD\$							2,113,811.00	0.00	0.00	0.00	2,113,811.00	5,120,617.95	7,234,428.95	0.00	1,989,117.10	1,989,117.10	0.00	1,989,117.10	5,245,311.85


DILENY SOSA AQUINO
Preparado por


ROLANDO DE LA ROSA
Revisado por


JOSE MANUEL ORTEGA
Aprobado por

