




**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CEVICOS**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO - MARZO DEL 2026**

CODIGO INSTITUCION **7 | 0 | 1 | 7**

Codigos			Denominacion	PPM	Mod.	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
14	0052		CONSTRUCCION PARED FRONTAL DEL CEMENTERIO DE JABONICO	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,749.15	225,749.15	0.00	225,749.15	225,749.15	0.00	225,749.15	0.00
			<b>Proyecto 03</b>			<b>13,775,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,775,000.00</b>	<b>1,192,695.55</b>	<b>14,967,695.55</b>	<b>0.00</b>	<b>748,750.98</b>	<b>748,750.98</b>	<b>0.00</b>	<b>748,750.98</b>	<b>14,218,944.57</b>
14	0051		TERMINACION CAPILLA JABONICO	1		275,000.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00
			<b>Proyecto 04</b>			<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>1,859,177.48</b>	<b>2,859,177.48</b>	<b>0.00</b>	<b>430,000.00</b>	<b>430,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>430,000.00</b>	<b>2,429,177.48</b>
14	0051		REMODELACION 1RA ETAPA DE LA IGLESIA CATOLICA NUESTRA SEÑORA DEL PILAR	0		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
			<b>Proyecto 01</b>			<b>7,108,750.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,108,750.65</b>	<b>15,900,785.19</b>	<b>23,009,535.84</b>	<b>0.00</b>	<b>3,991,293.75</b>	<b>3,991,293.75</b>	<b>0.00</b>	<b>3,991,293.75</b>	<b>19,018,242.09</b>
15	0051		CIERRE DEL PLAY JABONICO	0		2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
15	0052		BACKSTOP - PLAY LAS ARENAS.	0		150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
15	0053		BACKSTOP - PLAY LA COOPERATIVA.	0		150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
15	0054		CONSTRUCCION DE CANCHA ARENOSO	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00
17	0051		CONSTRUCCION DE MATADERO MUNICIPAL	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,040,453.06	5,040,453.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,040,453.06
<b>TOTAL GENERAL</b>						<b>23,183,750.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,183,750.65</b>	<b>19,606,217.17</b>	<b>42,789,967.82</b>	<b>0.00</b>	<b>5,896,225.73</b>	<b>5,896,225.73</b>	<b>0.00</b>	<b>5,896,225.73</b>	<b>36,893,742.09</b>

Preparado por 

Revisado por  Aprobado por 

1- Contraloria General de la Republica, 2- Camara de Cuentas, 3- Comision de Fiscalizacion y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Direccion General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Direccion General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

