




**AYUNTAMIENTO DE COMENDADOR
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL
NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS – PPM 2026
PERIODO PRIMER TRIMESTRE (ENERO-MARZO)**

No.	OBRAS PROGRAMADAS	UBICACIÓN	PRESUPUESTOS ESTIMADOS	NIVEL DE AVANCE				COMENTARIOS
				+/-40%	60%	80%	100%	
1	Reconstrucción Local Junta Vecinos	Barrio La Gallera	RD\$1,000,000.00					(Inicia en Julio 26)
2	Construcción Puentecito Badén	Sector Lavador Norte	RD\$419,176.00					(Inicia en Mayo 26)
3	Reparación Cancha Municipal (Jóvenes Grupo Vulnerable)	Centro Ciudad	RD\$100,000.00					(Inicia en Agosto 26)


FIRMA ALCALDE

30/03/2026
FECHA



**ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
PERIODO PRIMER TRIMESTRE (ENERO-MARZO)**

1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2026

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje%
Obras ejecutadas	0	0%
Obras en proceso	0	0%
Obras en atraso	0	0%
Obras pendientes	3	100%
TOTAL	3	%

2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

Fondo de Disponibilidad Financiera RD\$	Monto de las obras ejecutadas RD\$	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF RD\$	Porcentaje de ejecución %
1,519,176.00	0	1,519,176.00	0%

