



Ayuntamiento del municipio de Samaná
Obras del presupuesto participativo incluidas en el presupuesto
municipal del año 2026
(RD\$ 5, 000,000.00)



OBRAS PROGRAMADAS	UBICACION	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACION
		Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Más 80%	Menos 50%	Sin inicial	
1. Cementado camino vecinal.	Los naranjos	75,750.0					X	
2. Cementado camino vecinal.	Majagualito Kitis	300,180.00					X	
3. Cementado camino vecinal.	Majagualito cabezal del puente	500,000.00					X	
4. Cementado camino vecinal.	Los Yagrumos	202,400.00	130,000.00		X			En proceso
5. Cementado camino vecinal.	Jarro sucio	700,000.00	260,781.00			X		En proceso
6. Cementado camino vecinal.	La bastida	920,563.00					X	
7. Cementado camino vecinal.	Anadel	300,180.00					X	
8. Cementado camino vecinal.	Tesón Barrio Moris	700,000.00	16,000.00				X	En proceso
9. Cementado camino vecinal.	Los Grennes	600,000.00					X	
10. Cementado camino vecinal.	Villa clara arriba y abajo	700,000.00					X	

FIRMA AUTORIZADA

FECHA

19-6-2026



ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2026:

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje %
Obras ejecutadas		
Obras en proceso	3	
Obras pendientes	7	
TOTAL	10	

2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo Municipal del año 2026:

Fondo de Disponibilidad Financiera	Monto de las obras ejecutadas y en proceso	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF	Porcentaje de ejecución
RD\$ 5,000,000.00	406,781.00	4,593,219.00	8.14 %