



AYUNTAMIENTO DE JAMAÓ AL NORTE

RNC: 4-0601127-5

Presupuesto Participativo Municipal

Nivel de Avance de las Obras del PPM 2026

ABRIL/JUNIO

OBRAS PROGRAMADAS	UBICACIÓN	Presupuesto Estimado RD\$	Presupuesto Ejecutado RD\$	Nivel de Avance	Sin inicial	SITUACIÓN
Club Recreativo los Brazos	Los Brazos	2,002,620.68	252,700.00	12.62 %	iniciada	En proceso
Construcción de Rampas	Centro de Jamao	83,442.52	0	0%	Sin inicial	

Análisis de Ejecución del Presupuesto Participativo (Estado de Obras)

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje %
Obras ejecutadas	0	0
Obras en proceso	1	50
Obras pendientes	1	50
TOTAL	2	100

Balance de Ejecución del Fondo de Disponibilidad Financiera

Fondo de Disponibilidad Financiera RD\$	Monto de las obras ejecutadas y en proceso RD\$	Diferencia de inversión ejecutada y el FDF RD\$	Porcentaje de ejecución %
2,086,063.20	252,700.00	1,833,363.20	12.62%

Oscar D. Morfe
Oscar David Morfe
Enc. Planificación y Desarrollo

