



**AYUNTAMIENTO DE VILLA GONZALEZ
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL 2026**

**Reporte Trimestra al Comité de Seguimiento y a necesidades específicas de grupos vulnerables (mujeres jóvenes y/o adultos mayores, otros) de la ejecución de lo comprometido en el presupuesto participativo 2026
(Abril - Junio 2026) Segundo trimestre
(2do. semestre 2026) Segundo Semestre**

NO.	OBRA PROGRAMADA	UBICACIÓN	PRESUPUESTO ESTIMADOS	NIVEL DE AVANCE				COMENTARIOS
				+/-40%	60%	80%	100%	
1	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES	CALLE GUADALUPE GARCIA	\$800,000.00				*	COMPLETADA
2	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES	CARRETERA PALMAR ABAJO	\$1,800,000.00	*				PENDIENTE
3	CONSTRUCCION DE PARQUE Y GAZEBO	SECTOR LAS PRADERAS QUINIGUA	\$1,500,000.00	*				PENDIENTE
4	REPARACION Y REMOZAMIENTO DE CLUB	PALMAREJO	\$1,861,966.00	*				PENDIENTE
5	CONSTRUCCION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD	FRENTE LOS DOS POLITECNICOS	\$380,620.00	*				PENDIENTE
TOTAL			\$6,342,586.00					

**ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
SEGUNDO TRIMESTRE 2026 (JUNIO 2026) SEGUNDO SEMESTRE
BALANCE CONSOLIDADO DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, AÑO 2026**

ESTADO DE SITUACIÓN DE LAS OBRAS	CANTIDAD	PORCENTAJE%
OBRAS EJECUTADAS	1	20%
OBRAS EN PROCESO DE EJECUCION	0	0%
OBRAS PENDIENTES	4	80%
TOTAL	5	

BALANCE DE EJECUCIÓN DEL VOLUMEN DEL FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PPM 2026

FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA RD\$	MONTO DE LAS OBRAS EJECUTADAS RD\$	DIFERENCIA DE INVERSIÓN EJECUTADA Y EL FDF RD\$	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN %
\$6,342,586.00	\$4,959,017.00	\$1,383,569.00	78%



Ing. César Alvarez
Alcalde de Villa González