



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE ALTAMIRA

Puerto Plata, R.D.
RNC: 4-05-000394
ALCALDÍA

INFORME SEMESTRAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL COMITÉ DE SEGUIMIENTO Y CONTROL MUNICIPAL Y A LOS GRUPOS VULNERABLES (MUJERES, JÓVENES, ADULTOS MAYORES Y OTROS)

Institución	Ayuntamiento Municipal de Altamira
Período	Enero – Junio 2026
Dirigido a	Comité de Seguimiento y Control Municipal y Grupos Vulnerables
Instrumento	Presupuesto Participativo Municipal (PPM) 2026

1. Introducción

En cumplimiento de los principios de transparencia, participación ciudadana y control social, el Ayuntamiento Municipal de Altamira presenta el Informe Semestral de Rendición de Cuentas correspondiente al período enero-junio de 2026, con el propósito de informar al Comité de Seguimiento y Control Municipal y a los grupos vulnerables sobre los avances alcanzados en la ejecución del Presupuesto Participativo Municipal (PPM).

2. Resumen Ejecutivo

Indicador	Resultado
Obras priorizadas	7
Obras ejecutadas	3
Obras en proceso	0
Obras pendientes	4
Presupuesto aprobado	RD\$4,000,000.00
Monto ejecutado	RD\$907,370.00
Balance disponible	RD\$3,092,630.00
Ejecución financiera	22.68 %

3. Estado de ejecución de las obras

Durante el primer semestre de 2026 se dio seguimiento a las siete (7) obras priorizadas mediante el Presupuesto Participativo Municipal, verificando su nivel de ejecución física y financiera y garantizando el seguimiento por parte del Comité de Seguimiento y Control Municipal.

No.	Obra	Presupuesto	Estado
1	Construcción del cementerio de Guaranal y Quitasueño	RD\$1,000,000.00	Ejecutada



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE ALTAMIRA

Puerto Plata, R.D.
RNC: 4-05-000394

No.	Obra	Presupuesto	Estado
2	Aporte para la construcción de la funeraria de Los Arroyos, La Piedra y La China	RD\$300,000.00	Ejecutada
3	Reparación de caminos vecinales (La Subida de Hervidor y El Pozo)	RD\$400,000.00	Ejecutada
4	Aporte para la construcción de cancha deportiva (Grupo Vulnerable)	RD\$300,000.00	Pendiente
5	Acondicionamiento de la subida de Los Lalos, Bellaco y Bajabónico Arriba	RD\$400,000.00	Pendiente
6	Aporte para la construcción de la capilla de la Iglesia Católica (Cruz de Manacla)	RD\$300,000.00	Pendiente
7	Reparación de aceras desde la Iglesia Católica hasta el Cruce del Jamo	RD\$1,300,000.00	Pendiente
	Total	RD\$4,000,000.00	

4. Balance de ejecución

Estado de las obras

Estado	Cantidad	Porcentaje
Ejecutadas	3	42.86 %
En proceso	0	0.00 %
Pendientes	4	57.14 %
Total	7	100 %

Ejecución financiera

Concepto	Valor
Fondo de Disponibilidad Financiera	RD\$4,000,000.00
Monto ejecutado	RD\$907,370.00
Balance disponible	RD\$3,092,630.00
Porcentaje de ejecución financiera	22.68 %

Los resultados evidencian avances en la ejecución de las obras priorizadas, destacándose la culminación de tres proyectos de impacto comunitario, mientras que las restantes continúan sujetas a la programación administrativa y financiera del Ayuntamiento.



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE ALTAMIRA

Puerto Plata, R.D.
RNC: 4-05-000394

5. Participación ciudadana

La rendición de cuentas se desarrolló con la participación del Comité de Seguimiento y Control Municipal y representantes de los grupos vulnerables, garantizando la inclusión y el seguimiento ciudadano al Presupuesto Participativo Municipal.

Participantes	Cantidad	Porcentaje
Hombres	5	55.56 %
Mujeres	4	44.44 %
Total	9	100 %

Durante la jornada, los participantes conocieron el estado de ejecución de las obras, analizaron los avances alcanzados y expresaron observaciones y recomendaciones para fortalecer el seguimiento de los proyectos pendientes.

6. Opiniones de los participantes

Los participantes valoraron positivamente la ejecución de las obras concluidas, especialmente la construcción del cementerio de Guaranal y Quitasueño, el aporte para la funeraria y la reparación de caminos vecinales, por el beneficio que representan para las comunidades.

Asimismo, recomendaron dar continuidad a las obras pendientes, priorizando aquellas orientadas al fortalecimiento de los espacios comunitarios y de recreación, así como mantener informada a la ciudadanía sobre el avance de los procesos de contratación y ejecución.

7. Conclusión

El Ayuntamiento Municipal de Altamira reafirma su compromiso con la transparencia, la participación ciudadana y la rendición de cuentas, promoviendo el seguimiento permanente de las obras priorizadas mediante el Presupuesto Participativo Municipal. De igual forma, continuará fortaleciendo los espacios de participación del Comité de Seguimiento y Control Municipal y de los grupos vulnerables, garantizando una gestión municipal más abierta, participativa y orientada a resultados.

Presentado por:

Prof. Luis Joher Francisco Francisco
Alcalde de Altamira



Ayuntamiento de Altamira
Registro de Participación en Reuniones y Eventos



Fecha:	30/06/2026			Lugar:	Salón de Concejo de Regidores, Ayuntamiento de Altamira		
Hora:	9:30 a. m.	Hasta:	10:30 a. m.	Tema:	Informe de rendición de cuentas semestral al Comité de Seguimiento y Control Municipal y con colectivos específicos para los proyectos PPM 2026 identificados para responder a necesidades específicas de grupos vulnerables (Enero - Junio 2026)		Página: 1 de 1

No.	NOMBRES / APELLIDOS	GÉNERO	INSTITUCIÓN / ÁREA	CARGO	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
1	Carlos Angel Cruz	F	M	AMS	Kendrik@gmail.com	829-392 0646
2	Maria Atencio Alvarado	F	M	Ayuntamiento	Regidora Vicepres.	809-386-5616
3	Haris Rodriguez Coello	F	M	Ayuntamiento	Enc. de obra	809-673-3221
4	Roberto de la Cruz	F	M	Cruz monada	Represento el Comité	
5	Juan Tomás GABRIEL D.	F	M	Cris	MIEMBRO	Juantagroup@gmail.com 809-493-2670
6	Carlos Vera Aybar	F	M	Alcaldia	Enc. PPM	carlosveraybar@gmail.com 809-357-4152
7	Enidania Garcia Cruz	F	M	alcaldia	Miembro	EnidaniaGarcia81@gmail.com 829 711 0413
8	José Riusel	F	M	Ayuntamiento	miembro	829 727 7523
9	DULCE TOPIBIO HRALE	F	M	Savado	miembro	809 662 2925
10	Selma Cárdenas	F	M	Ayuntamiento	Secretaria	SelmaC45@gmail.com 809-785-8705
11	Aris Lopez Miranda JO	F	M	Ayuntamiento	Alcalde	luisjhoer20@gmail.com 829-906-1302
12	Welfredo Casan	F	M	Concejo Regidores	Regidor	829-715-9998
13		F	M			
14		F	M			
15		F	M			
16		F	M			
17		F	M			

