

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código del Capítulo: 7101

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Postrer Rio

| Proyecto           | Obra | Código SNIP | Geográfico | Denominación                                                             | Participativo | Modalidad de Contrato | Costo Total de la Obra | Ejecutado (devengado) años anteriores | Pagado años Anteriores | Pendiente por Pagar | Presupuesto del Año |                |               | Ejecución Financiera Trimestral |                        |                             | Pagado en trimestres por deudas de años anteriores | Total General Pagado | Monto Pendiente de Pago |
|--------------------|------|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|
|                    |      |             |            |                                                                          |               |                       |                        |                                       |                        |                     | Original            | Modificaciones | Vigente       | Pagado Trimestres Anteriores    | Pagado en el Trimestre | Pagado Acumulado a la Fecha |                                                    |                      |                         |
| 1                  | 2    | 3           | 4          | 5                                                                        | 6             | 7                     | 8                      | 9                                     | 10                     | 11=9-10             | 12                  | 13             | 14=12 +/- 13  | 15                              | 16                     | 17=15+16                    | 18                                                 | 19=10+17+18          | 20=8 +/- 13 -19         |
| 01                 |      |             |            | Construcción de Vías de Comunicación y Anexos                            |               |                       | 0.00                   | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 0.00                | 6,663,907.72   | 6,663,907.72  | 2,822,848.22                    | 120,232.29             | 2,943,080.51                | 0.00                                               | 2,943,080.51         | 3,720,827.21            |
| 01                 | 0051 |             |            | CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES                                        |               |                       | 0.00                   | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 0.00                | 2,962,081.49   | 2,962,081.49  | 2,822,848.22                    | 120,232.29             | 2,943,080.51                | 0.00                                               | 2,943,080.51         | 19,000.98               |
| 01                 | 0052 |             |            | CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES, MIP                                      |               |                       | 0.00                   | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 0.00                | 3,701,826.23   | 3,701,826.23  | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 3,701,826.23            |
| 05                 |      |             |            | Construcción Instalaciones Recreativas                                   |               |                       | 2,932,627.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 2,932,627.00        | 0.00           | 2,932,627.00  | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 2,932,627.00            |
| 05                 | 0051 |             |            | CONSTRUCCION PLAZA RECREATIVA ENTRADA DEL MUNICIPIO                      | X             | 2                     | 2,932,627.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 2,932,627.00        | 0.00           | 2,932,627.00  | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 2,932,627.00            |
| 11                 |      |             |            | Construcción Instalación de Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales |               |                       | 122,193.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 122,193.00          | 377,274.49     | 499,467.49    | 374,568.49                      | 0.00                   | 374,568.49                  | 0.00                                               | 374,568.49           | 124,899.00              |
| 11                 | 0051 |             |            | PAVIMENTO PADOTACTIL O SEÑALIZACION                                      | X             | 1                     | 122,193.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 122,193.00          | 0.00           | 122,193.00    | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 122,193.00              |
| 11                 | 0052 |             |            | CONSTRUCCION LEBRERO BIENVENIDA LOS BOLOS                                |               |                       | 0.00                   | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 0.00                | 377,274.49     | 377,274.49    | 374,568.49                      | 0.00                   | 374,568.49                  | 0.00                                               | 374,568.49           | 2,706.00                |
| 24                 |      |             |            | Construcción de Infraestructuras Hidráulicas                             |               |                       | 763,706.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 763,706.00          | 0.00           | 763,706.00    | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 763,706.00              |
| 24                 | 0051 |             |            | PASAMANOS Y CANALIZACION DE CAÑADAS Y CANALES                            | X             | 2                     | 763,706.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 763,706.00          | 0.00           | 763,706.00    | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 763,706.00              |
| 25                 |      |             |            | Reparación de Infraestructuras Hidráulicas                               |               |                       | 0.00                   | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 0.00                | 41,256.00      | 41,256.00     | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 41,256.00               |
| 25                 | 0051 |             |            | CANALIZACION DE CAÑADA DE MAI Y PASAMANO EN LOS CONTENES, EL CENTRO      |               |                       | 0.00                   | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 0.00                | 41,256.00      | 41,256.00     | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 41,256.00               |
| Total General RD\$ |      |             |            |                                                                          |               |                       | 3,818,526.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 3,818,526.00        | 7,082,438.21   | 10,900,964.21 | 3,197,416.71                    | 120,232.29             | 3,317,649.00                | 0.00                                               | 3,317,649.00         | 7,583,315.21            |

FELIX SEGURA CUEVAS

Preparado por

ANTHONY PEREZ TAPIA

Revisado por

MAXIMO FLORIAN SIERRA

Aprobado por