



**AYUNTAMIENTO PEDRO SANTANA
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL
RENDICION DE CUENTA DE LAS OBRAS – PPM 2026**

PERIODO JULIO – SEPTIEMBRE 2026

No	OBRAS PROGRAMADAS	UBICACIÓN	PRESUPUESTOS ESTIMADOS	NIVEL DE AVANCE				COMENTARIOS
				+/-40%	60%	80%	100%	
1	REPARACION Y MANTENIMIENTO PLEY MUNICIPAL	JOVENES MUNICIPIO DE PEDRO SANTANA	70,000.00				X	Concluida
2	REPARACION DE ACUEDUCTO	ROSO GUAYAJAYUCO	300,000.00				X	Concluida
3								
4								



FIRMA ALCALDE



17/09/2026

FECHA

SELLO AYUNTAMIENTO

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PERIODO 3ER TRIMESTRE

1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2026:

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje%
Obras ejecutadas	2	100%
Obras en proceso	0	0%
Obras pendientes	0	0%
TOTAL	2	100%



2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

Fondo de Disponibilidad Financiera RD\$	Monto de las obras ejecutadas RD\$	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF RD\$	Porcentaje de ejecución %
370,000,00	370,000,00	0.00	100%