




AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL SEIBO
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL
NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS – PPM 2026
PERIODO ABRIL-JUNIO 2026

No.	OBRAS PROGRAMADAS	UBICACIÓN	PRESUPUESTOS ESTIMADOS	NIVEL DE AVANCE				COMENTARIOS
				+/- 40%	60%	80%	100%	
1	ENCACHE DE CAÑADA C/JUANA SALTITOPA ESQ. CALLE 4	GINANDIANA	500,000.00				X	EJECUTADA
2	ELECTRIFICACION PARAJE LOS RODRIGUEZ	LOS RODRIGUEZ-EL CUEY	450,000.00					No Iniciada
3	TERMINACION MINIACUEDUCTO	PEÑA BLANCA MAGARIN	415,000.00					No Iniciada
4	REPARACION ACERAS Y CONTENES Y BADENES	MIRADOR SUR	250,000.00	X				En proceso
5	TERMINACION MINI ACUEDUCTO: TRANSFORMADOR, BOMBA Y TUBERIAS	CANDELARIA	275,000.00					No Iniciada
6	ELECTRIFICACION RURAL LAS DOS BOCAS	PIEDRA BLANCA/LAS CUCHILLAS	376,000.00					No Iniciada
7	ENCACHE DE CAÑADA, PRADERAS DEL CENTRAL	VILLA GUERRERO	400,000.00	X				En proceso
8	TERMINACION LOCAL JUNTA DE VECINOS	LOMA DE CHIVOS-COLINA DON GUILLERMO	375,000.00				X	EJECUTADA
9	REMOZAMIENTO DE CANCHA	CAPOTILLO	220,000.00	X				En proceso
10	AMPLIACION CENTRO COMUNAL	LA MANICERA	240,000.00	X				En proceso
11	CONSTRUCCION LOCAL JUNTA DE VECINOS	LAS QUINIENTAS	630,000.00			X		En proceso
12	CONTINUACION ENCACHE DE CAÑADA 4TA ETAPA	LOS CAJUILES	400,000.00				X	EJECUTADA

13	CONTINUACION CONST. PARQUE (TERCERA ETAPA)	BUENOS AIRES	300,000.00					No Iniciada
14	PERFORACION DE POZO TUBULAR CON INSTALACION DE BOMBA	MATA DE PALMA	300,000.00					No Iniciada
15	CONTINUACION CONST. PARQUE	PUERTO RICO-VILLA GUERRERO	200,000.00			X		En proceso
16	REPARACION PUENTE LOS BEJUCOS-LOS GUAYUYOS	ARROYO GRANDE	320,000.00					No Iniciada
17	TERMINACION CASA DE ORACION	EL RETIRO	440,000.00			X		En proceso
18	ELECTRIFICACION -POSTES Y ALAMBRE TRIPLEX	EL CERRITO DE ANAMA	300,000.00					No Iniciada
19	ENCACHE DE CAÑADA DETRAS DE MIGUEL UBIERA	LOS HOYITOS	250,000.00				X	EJECUTADA
20	ENCACHE DE CAÑADA ETAPA 3	EL RINCON	280,000.00	X				En proceso
21	CONST. ACERAS Y CONTENES	SAN MARTIN	250,000.00				X	EJECUTADA
22	CONTINUACION ENCACHE DE CAÑADA (TERCERA ETAPA)	VILLA NENE	280,000.00	X				En proceso
23	POZO TUBULAR CON BOMBA	106, CAMPIÑA	270,000.00					No Iniciada
24	PARQUECITO	RESIDENCIAL VILLA PROGRESO	200,000.00	X				En proceso


FIRMA ALCALDE
15-07-2026
FECHA

SELLO AYUNTAMIENTO

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PERIODO ABRIL-JUNIO 2026

1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2026:



Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje%
Obras ejecutadas	5	20.83
Obras en proceso	10	41.66
Obras pendientes	9	37.51
TOTAL	24	100


2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

Fondo de Disponibilidad Financiera RD\$	Monto de las obras ejecutadas RD\$	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF RD\$	Porcentaje de ejecución %
7,921,000.00	1,775,000.00	6,146,000.00	22.41

Actividad: Rendición de Cuentas 2do Trimestre Abril-Junio 2026.

Lugar: Ayuntamiento Municipal El Seibo Fecha: 01-04-2026 Hora: 4:00 PM

Nombre	Género		Institución/Área	Correo electrónico	Teléfono
1. Gerol Apti	F	M	Comunidad Misionero Social	809-782 8542	
2. Victor L. Brillaola	F	M	Parroquia	809-2490630	
3. Esmeralda Villa Tavares	F	M		829-259 4597	
4. Manuel S. Valero	F	M	Candelaria y Maguin	829-7769221	
5. Jairo Medina	F	M	Junta Union y Amistad	829-740-5028	
6. Melania Zorrillo	F	M	Junta El Buen Pastor	829-828-9847	
7.	F	M			
8.	F	M			
9.	F	M			
10.	F	M			



Carlos Junior Constanzo Nuñez

Firma de coordinador/facilitador de PPM

