



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS RÍOS
NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO (PPM 2026)
INFORME TERCER TRIMESTRE, JULIO - SEPTIEMBRE 2026

No	OBRAS PROGRAMADAS	UBICACIÓN.	PRESUPUESTO. ESTIMADO.	NIVEL DE AVANCE				COMENTARIOS:
				+/-40 %	60 %	80 %	100 %	
1	Mejoramiento del suministro de Agua Potable	La Javilla / El Cachimbo.	RD\$231,110.48				x	Obra Ejecutada.
2	Ampliación de obra de toma de agua, Piedra	Higo de la Cruz/Pino Fresco.	RD\$231,110.48					Obra Pendiente..
3	Construcción Verja Club Cultural Las Viñas.	La Q./ La Picantina..	RD\$231,110.48				x	Obra Ejecutada.
4	Construcción de Reservorio de agua potable.	Lengua Azul Arriba / Abajo	RD\$231,110.48			x		Obra en Ejecutada
5	Construcción de Reservorio de agua potable.	Hato Nuevo./ El Proyecto.	RD\$231,110.48			x		Obra en Ejecutada.
6	Construcción de dos áreas Lavaderos Comunitarios.	Villa Progreso.	RD\$231,110.48		x			Obra en Ejecucion.
7	Instalación de redes eléctricas e iluminación	El Faro. / Los Guandules.	RD\$231,110.48		x			Obra en Pendiente.
8	Instalación de tubería de agua para consumo	Los mosquitos / La Finca.	RD\$231,110.48					Obra Pendiente.
9	Rehabilitación del riego del Play Municipal.	Grupos Vulnerable, Jóvenes adole	RD\$77,036.82					Obra Pendiente.
TOTAL FONDOS DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA (FDF.)			RD\$1,925,920.65					



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS RÍOS

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL.

BALANCE CONSOLIDADO DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.

INFORME TERCER TRIMESTRE, PERIODO JULIO - SEPTIEMBRE 2026.

ESTADO DE SITUACIÓN DE LAS O OBRAS.	CANTIDAD.	PORCENTAJE.
Obras ejecutadas	02	22.22 %
Obras en proceso de ejecución.	04	44.44 %
Obras pendientes de ejecución.	03	33.33 %
TOTAL. OBRAS	9	100.00 %



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS RÍOS.

BALANCE DE EJECUCIÓN DEL VOLUMEN DEL FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA

PROCESO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL. 2026

INFORME TERCER TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2026.

Fondo de Disponibilidad Financiera	Monto de las obras ejecutadas	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF	Porcentaje de ejecución %
RD\$1,925,920.65	RD\$829,884.00	RD\$1.096,036.65	43 %

Ing. Boliva Batista Pérez
Coordinador Presupuesto Participativo



20-9-2026
Fecha de Elaboración.

Licda. Martha Cuevas Feliz
Alcaldesa Municipal.

