



AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE MOCA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL

ACTA REUNION ALCALDIA/COMITE DE SEGUIMIENTO DEL PERIODO JULIO / SEPTIEMBRE AÑO 2026

En el Municipio de Moca, Provincia Espaillat, a los 02 días del mes de octubre del año 2026, el Ayuntamiento Municipal presenta el informe de ejecución de las propuestas contenidas en el cronograma de ejecución del Presupuesto Participativo Municipal para el periodo julio/septiembre del año 2026, los integrantes del Comité de Seguimiento Municipal, se reúnen con las autoridades donde se procedió abordar los siguientes.

Siendo las 10:00 am se dio inicio a la reunión con las palabras de bienvenida del Sr. José Alexandro Núñez (Enc. Departamento de Participación Comunitaria). Indicando inmediatamente que la finalidad de esta reunión es presentar el informe de las obras que se eligieron anteriormente y su orden de ejecución.

Seguido a esto, el Ing. Junior Núñez (Enc. Departamento de Obras Públicas Municipales) explicó a los presentes la situación actual en que se encuentra cada obra del Presupuesto Participativo, su nivel de ejecución y detalles de la misma, como se presenta en la siguiente matriz. Indicando que ya terminaron la ejecución de 4 obras de 7 obras programadas y que se proponen concluir con las 3 obras restantes para finales de noviembre.

OBRAS PROGRAMADAS	UBICACION	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACION
		Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Más 80%	Menos 50%	Sin inicial	
Construcción de Rampas (Obra Grupo Vulnerable)	Centro de la Ciudad	480,000.00	480,000.00	X				Obra terminada
Adecuación del Boulevard y Construcción Parque Infantil	B/Los López #II	1,920,000.00	1,900,507.40	X				Obra terminada
Remozamiento Capilla y Club.	Maco Tibio	1,920,000.00	1,788,580.84	X				Obra terminada
Remodelación Boulevard y ½ Cancha	Entrada C/Imbert	1,920,000.00	384,000.00			X		Obra en ejecución
Remozamiento del Club	El Algarrobo	1,920,000.00	1,757,394.15	X				Obra terminada
Remozamiento del Parque	B/ Eurípides	1,920,000.00	345,600.00			X		Obra en ejecución

Construcción de Contenes	Los Escaño	1,920,000.00	349,628.89			X		Obra en ejecución
TOTAL: 7		12,000,000.00	7,005,711.28					

Los representantes de las comunidades opinaron sentirse satisfecho hasta el momento con la ejecución de las obras.

Respectivamente, el comité de seguimiento se compromete a socializar los resultados de esta reunión con los diferentes representantes de la sociedad civil; Asociación Juntas de Vecinos; miembros de Juntas de Vecinos a través de los delegados representantes de las distintas comunidades. Por lo que se anexa el listado de asistencia comité seguimiento, invitados y representantes ayuntamiento.

Firman en conformidad con el presente informe:


Coordinador del PPM




Ayuntamiento de Moca
Pasión por un pueblo



Ayuntamiento Municipal de Moca
3ra Reunión Trimestral del Comité de Seguimiento del
Presupuesto Participativo Municipal (PPM) año 2026.

Lugar: Salón de Educación P.M.

Fecha: 02/10/26

No.	Nombre y apellidos	Comunidad	Teléfono	Sexo M / F		Firma
	José Eugenio Almonte	Las López 2	809-743-2344	X		José Almonte
	José Alejandro Fernández	Enc. Participación C.	829-334-1111	X		José Fernández
	José María Nieves	Enc. obra pública	829-843-277	X		José Nieves
	Concepción Llanusa D.	Asistente Participación	829-873-1672		X	Concepción Llanusa
	Jesús Medina	Calle Imbel Pote Mota	829-213-0897	X		Jesús Medina
	Jose David Blanco	Jos Escanos	829 4240653	X		Jose David Blanco
	Yudy Gómez	Eurípides	829 2825141		X	Yudy Gómez
	Ingrid Montero	B la Sazona	829-2664512		X	Ingrid Montero
	Doyle C. Puerta	A/Garrobo	809 232 33 08	X		Doyle Puerta



[Handwritten signature]

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA
Fotografías 3ra Reunión Trimestral Comité de Seguimiento y la Alcaldía
del Presupuesto Participativo Municipal 2026.



El Ing. Junior Núñez (Enc. Departamento de Obras Públicas Municipales) explicando la situación actual en que se encuentra cada obra del Presupuesto Participativo.