




**AYUNTAMIENTO DE CAYETANO GERMOSEN
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL
NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS – PPM 2026
PERIODO JULIO-SEPTIEMBRE**

No.	OBRAS PROGRAMADAS	UBICACIÓN	PRESUPUESTOS ESTIMADOS	NIVEL DE AVANCE				COMENTARIOS
				+/- 40%	60%	80%	100%	
1	Remozamiento del piso Club Bienvenida Tejada	La Guama Abajo	RD\$375,000.00				*	EJECUTADA POR INAGURAR
2	Rampas (Vulnerabilidad)	Parque Municipal, Ayuntamiento, Funeraria	RD\$30,000.00		*			EN PROCESO EJECUCION
3	Construcción de Aceras y Contenes	Entrada Los maestros	RD\$125,000.00				*	EJECUTADA POR INAGURAR
4	Construcción de Aceras y Contenes	Barrio Reyes Abreu	RD\$125,000.00				*	EJECUTADA POR INAGURAR
5	Construcción de aceras y contenes	Centro Ciudad	RD\$236,586.00	*				EN PROCESO EJECUCION
6	Colocación de lámparas y cambio de bombillas	Todo el municipio	RD\$218,171.00	*				EN PROCESO EJECUCION
7	Construcción Club	La penda	RD\$350,000.00					SIN INICIAR


FIRMA ALCALDE

01-10-2026
FECHA


SELLO AYUNTAMIENTO



ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PERIODO JULIO-SEPTIEMBRE 2026

1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2025:

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje%
Obras ejecutadas	3	100%
Obras en proceso	3	60%
Obras pendientes	1	0%
TOTAL	7	

2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

Fondo de Disponibilidad Financiera RD\$	Monto de las obras ejecutadas RD\$	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF RD\$	Porcentaje de ejecución %
RD\$ 1,459,757.70	RD\$ 656,275.00	RD\$803,482.70	55%

