



AYUNTAMIENTO DE JIMA ABAJO

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL

NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS – PPM 2026

PERÍODO: TERCER TRIMESTRE

OBRAS PROGRAMADAS	UBICACIÓN	PRESUPUESTOS ESTIMADOS	NIVEL DE AVANCE				COMENTARIS
			40%	60%	80%	100%	
Reparación de caminos vecinales	La Frontera (El Samán y Los Solares)	RD\$800,000.00				X	CONCLUIDO
Reparación de caminos vecinales	Jima Arriba (La Lometa, La Cabuya, Las Guanábanas y Los Corozos)	RD\$800,000.00				X	CONCLUIDO
Aceras y contenes	Villa Consuelo	RD\$800,000.00	20%				EN PROCESO
Aceras y contenes	Jima Arriba	RD\$800,000.00					NO INICIADA


FIRMA ALCALDE


SELLO AYUNTAMIENTO

FECHA

5/10/26



**Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del
Presupuesto Participativo**

Fondo de Disponibilidad Financiera	Monto de las obras ejecutadas	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF	Porcentaje de ejecución
RDS	RDS	RDS	%
3,200,000.00	1,760,000.00	1,440,000.00	60%