



**MUNICIPIO DE DAJABON**  
**COMITÉ DE SEGUIMIENTO MUNICIPAL PPM**  
**LISTADO ASITENCIA REUNION SEGUIMIENTO**


**LUGAR: AYUNTAMIENTO DAJABON**

**FECH: 22/12/2015**

NOMBRE COMPLETO	INSTITUCION	CARGO	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO
1.Luisa Regalado	Unión de centros de madres	Presidenta	829-854-7918	
2. Magdalena Izquierdo	Unión Juntas de Vecinos	Secretaria	829-791-8661	
3.Jose Romero	Padres y Amigos de la escuela	Miembro	829-263-1581	
4.Ramon Arístides Guzmán	Sociedad Civil	Miembro	829-404-7634	
5.Angel Tejada	Asociación de Alcaldes pedáneos	Secretario	829-205-6148	
6.Julio de la Rosa	Frente Barrial y Comunal	Miembro	849-858-7348	
7.Mirella Santana	Centros de Madres Alto del Cristo	Miembro	849-626-3361	
8. Waira Cáceres	Frentes de Profesionales	Miembro	829-629-7786	
9.Claudia Caraballo	Asociación de Productores de queso	Secretaria	809-842-2559	
10.Roberto Valdez	Codia	Miembro	809-399-5587	
11.Sirilo Estévez	Junta de Vecinos	Miembro	829-347-9408	
12.Francisco Rosa	Asociación de ganaderos	Miembro	809-661-1160	
13. Rafael Quiñones	Unión deportiva	Presidente	809-842-0516	

Alcalde Municipal





**AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DAJABON**  
**PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL**  
 Nivel de avance de las obras incluidas para el año 2015  
 (Periodo Enero-Junio 2015)

OBRAS PROGRAMADAS	UBICACION	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACION
		Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Mas 80%	Menos 50%	Sin Iniciar	
1. CONST. PLAZ.	CHACUCY.	425,418.00	629,781.00	100%				
2. CONST. PLAZ.	SECTOR LA FR.	453,490.00	791,918.20	100%				
3. CONST. CENTRO	CORRAL GRANDE.	590,495.00	496,312.53	100%				
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
10.								
11.								
12.								
13.								
14.								
15.								
16.								
17.								
<b>TOTAL</b>		<b>1,469,403.00</b>	<b>1,918,011.73</b>					

  
 FIRMA ALCALDIA

22/12/2015  
 FECHA





# *Ayuntamiento Municipal de Dajabón*

Febrero 23, 2016

**Licda. Carolin Reyes**

Enc. De Presupuesto Participativo  
De la Federación Dominicana de Municipios  
(FEDOMO)

Distinguida Licda. Reyes:

Aprovechamos la ocasión para externarle un caluroso saludo en nombre de nuestro pueblo y especialmente de quienes suscribimos esta comunicación.

En fecha 20/11/2015, nos reunimos con el Comité de Seguimiento y los Delegados del Presupuesto Participativo, presidido por la señora **Luisa Regalado**, para hacer una evaluación a las obras que fueron presupuestadas en el año 2014, ya que las mismas a la fecha precedentemente descrita en esta comunicación no se habían podido ejecutar, porque los recursos dispuestos para tales fines tuvimos que de urgencia comprar un camión compactador grande para la recolección de los desechos sólidos. Por tal razón, decidimos en conjunto que aquellas obras contenidas en el presupuesto 2014, fueran ejecutadas en el año 2015, como son: La construcción de los Dogoust, Gradería, Baños y cafetería de los play del Sector de la Fe, de la comunidad de Chacuey y la construcción del Centro Comunitario de la Comunidad de Corral Grande.

Es importante establecer además en esta comunicación, que en principio solo se construirían los Dogoust, del play del Sector de la Fe, y de la comunidad de Chacuey, agregándose a dichas obras, las graderías, baños y una cafetería, por lo que el presupuesto original fue necesario modificarlo, todo esto en común acuerdo con el Comité de Seguimiento, los Delegados del Presupuesto Participativo, el Concejo de Regidores y la Alcaldía.



Con esta decisión dimos fiel cumplimiento a la ejecución de dichas obras,  
ver evidencias.

Con respeto y Admiración,



---

**Miguel U. Jiménez Tatis**  
Alcalde Municipal



---

**Ismael B. Estévez**  
Pte. Concejo de Regidores



---

**Luisa Regalado**  
Pta. Comité de Seguimiento  
Del PPM

