

**MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO - MARZO DEL 2016**

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Códigos			Denominación	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha 16 = 15 + 14			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8	
			<b>Proyecto 2</b>			<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>273,395.00</b>	<b>273,395.00</b>	<b>0.00</b>	<b>273,395.00</b>	<b>226,605.00</b>
2	51		Reparacion aceras y contenes casco urban			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	300,000.00	500,000.00	0.00	263,840.00	263,840.00	0.00	263,840.00	236,160.00
			<b>Proyecto 3</b>			<b>482,078.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>482,078.00</b>	<b>0.00</b>	<b>482,078.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>482,078.00</b>
3	51		Construcción de de Cancha la Lometa Vo			482,078.00	0.00	0.00	0.00	482,078.00	0.00	482,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	482,078.00
			<b>Proyecto 7</b>			<b>1,153,361.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,153,361.00</b>	<b>3,697,215.24</b>	<b>4,850,576.24</b>	<b>0.00</b>	<b>1,027,823.96</b>	<b>1,027,823.96</b>	<b>0.00</b>	<b>1,027,823.96</b>	<b>3,822,752.28</b>
7	51		Centro Comunal Jima Arriba Catalino Anto			125,175.00	0.00	0.00	0.00	125,175.00	0.00	125,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,175.00
7	52		Centro Comunal San Bartolo			341,705.00	0.00	0.00	0.00	341,705.00	0.00	341,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341,705.00
7	53		Centro comunal la Miseria			260,984.00	0.00	0.00	0.00	260,984.00	0.00	260,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,984.00
7	54		Verja Perimetral Iglesia los Cerros			75,970.00	0.00	0.00	0.00	75,970.00	0.00	75,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,970.00
7	55		Club Boca de Jima			349,527.00	0.00	0.00	0.00	349,527.00	0.00	349,527.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,527.00
7	56		Terminacion Club la JoyA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00
7	57		Terminacion Club Agueda BurgoS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
7	58		Terminacion Funeraria Municipal			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,397,215.24	3,397,215.24	0.00	1,027,823.96	1,027,823.96	0.00	1,027,823.96	2,369,391.28
			<b>Proyecto 8</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>
R	51		Reparacion Iglesia el Baquetaz			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
			<b>Proyecto 20</b>			<b>234,479.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>234,479.00</b>	<b>0.00</b>	<b>234,479.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>234,479.00</b>
20	51		Reparación de Vivienda			234,479.00	0.00	0.00	0.00	234,479.00	0.00	234,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,479.00
<b>TOTAL GENERAL</b>						<b>2,069,918.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,069,918.00</b>	<b>4,197,215.24</b>	<b>6,267,133.24</b>	<b>0.00</b>	<b>1,291,663.96</b>	<b>1,291,663.96</b>	<b>0.00</b>	<b>1,291,663.96</b>	<b>4,975,469.28</b>

*Pic Vanesa De Los Santos*  
Preparado por



Revisado por



Aprobado por