



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

GOBIERNO LOCAL

DEPARTAMENTO PRESUPUESTO PARTICIPATIVO Y ACCION COMUNITARIA

OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO INCLUIDAS EN EL PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2016

NIVEL DE AVANCE PERIODO: Enero – Diciembre 2016

Barrio / Sector	OBRAS PROGRAMADAS	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACION
		Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Más 80%	Menos 50%	Sin inicial	
01-La Bombita	Continuación de encarche de la Cañada del Muñeco Sector San Miguel y los Acostado	RD\$1,600,000.00 Millón	RD\$1,771,036.77	X				Finalizada
02-La Placeta	En el Cabildo Abierto Aprobaron un Centro Comunal por no contar con los Terrenos en el 2016, en la Asamblea aprobaron unificación de los fondos 2016 y 2017 y que los Recursos de Ambos Años se utilicen en la terminación de la Plaza Santomé en el 2017.	RD\$1,100,000.00 Millón	0.00%				X	Sin Ejecutar
03-La Cuchilla	Construcción de Aceras y Completar los Contenes en la Cuchilla Centro	RD\$1.000.000.00 Millón	RD\$600.000.00		X			En Ejecucion
04-Alto las Flores	Aceras y Contenes en Los Sectores los Agrónomos	RD\$1,000.000.00 Millón	RD\$1,463,395.48	X				Finalizada
05-Quisqueya	Construcción de Aceras y Contenes en el Sector Quisqueya #2	RD\$900.000.00 Mill de Pesos	RD\$895,324.52	X				Finalizada



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA
GOBIERNO LOCAL

DEPARTAMENTO PRESUPUESTO PARTICIPATIVO Y ACCION COMUNITARIA

06-Juan Pablo Duarte	Construcción de Centro Comunal	RD\$700,000.00 Mil Pesos	0%					X	No Ejecutada
07-Pajarito	Continuación de Alcantarillas y Reparación de Aceras y Contenes	RD\$600,000.00 Mil Pesos	RD\$786,815.78	X					Finalizada
08-El Prado	Construcción de una Funeraria y por falta de Terrenos cambiaron la Obra por Reparación de Aceras y Contenes	RD\$1,400,000.00 Millón	0%					X	No Ejecutada
09-La Colonia	Construcción de Centro Comunales en los Sectores el Caliche y Cañada del Concón	RD\$1,500,000.00 Millón	0%					X	No Ejecutada
10-Pueblo Abajo	Reparación de Aceras y Contenes Reconstrucción de Cañada 2	RD\$1,300,000.00 Millón	RD\$500,000.00				X		En Ejecución
11-Simon Striddels	Solución de Agua en el Simón Striddels	RD\$1,100,000.00 Millón	0%					X	No Ejecutada
12-Los Cartones	Construcción de Funeraria	RD\$ 800,000.00 Pesos	0%					X	No Ejecutada
13-Los Parceleros	Construcción de Muro Sobre la Cañada del Diablo	RD\$1,000,000.00 Millón	0%					X	No Ejecutada
TOTAL		RD\$14,000,000.00	RD\$6,016,572.55				X		

APOLINAR DE LEÓN MEDRANO
FIRMA AUTORIZADA ALCALDIA

20/02/2017
FECHA





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA
GOBIERNO LOCAL
DEPARTAMENTO PRESUPUESTO PARTICIPATIVO Y ACCION
COMUNITARIA
ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2016:

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje %
Obras ejecutadas	04	30.77%
Obras en proceso	03	23.08%
Obras pendientes	06	46.15%
TOTAL	13	

2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

Fondo de Disponibilidad Financiera	Monto de las obras ejecutadas y en proceso	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF	Porcentaje de ejecución
7,983,427.45	6,016,572.55	1,966,854,9	42.97%

