



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CASTILLO
“Tierra del Mejor Cacao del Planeta”

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS INCLUIDAS PARA EL AÑO 2017
(PERIODO ENERO-MAYO)

OBRAS PROGRAMADAS	UBICACION	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACION
		Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Más 80%	Menos 50%	Sin inicial	
1. Construcción club	Nigua Abajo	RD\$ 355,458.44	RD\$ 71,097.08			X		INICIADO
2. Terminación Casa club	Las Piedras	RD\$ 39,429.20						SIN INICIAR
3. Acondicionamiento camino	Los Cafés	RD\$ 142,344.00	RD\$142,344.00	X				TERMINADO
4. Acondicionamiento camino	Los Callejones	RD\$ 142,344.00	RD\$142,344.00	X				TERMINADO
5. Acondicionamiento camino	La Celbita	RD\$ 142,344.00	RD\$142,344.00	X				TERMINADO
6. Acondicionamiento camino	Los Naranjos	RD\$ 142,344.00	RD\$142,344.00	X				TERMINADO

7.	Acondicionamiento camino	Quebrada de Pablo	RD\$ 142,344.00						X	SIN INICIAR
8.	Acondicionamiento camino	La Jaguita	RD\$ 142,344.00						X	SIN INICIAR
9.	Acondicionamiento camino	Callejón de Magua	RD\$ 142,344.00			X				TERMINADO
10.	Acondicionamiento camino	Las Caobas	RD\$ 142,344.00						X	SIN INICIAR
11.	Acondicionamiento camino	San José	RD\$ 142,344.00			X				TERMINADO
12.	Remozamiento Iglesia	La Jagua	RD\$ 56,090.14						X	SIN INICIAR
13.	Acondicionamiento camino	El Firme	RD\$ 142,344.00			X				TERMINADO
14.	Acondicionamiento camino	Los Guayullos	RD\$ 142,344.00			X			X	TERNIMADO
15.	Acondicionamiento camino	La Guazarita	RD\$ 142,344.00					X		EN PROCESO
16.	Acondicionamiento camino	Loma Vieja	RD\$ 142,344.00			X				TERMINADO
18.	Acondicionamiento camino	La Berenjena	RD\$ 142,344.00						X	SIN INICIAR
19.	Construcción 3 sanitarios	Sotero amparo	RD\$ 54,000.00						X	SIN INICIAR
20.	Construcción 3 sanitarios	El Play	RD\$ 54,000.00						X	SIN INICIAR
21.	Reparación de la Cancha	Los Multis	RD\$ 96,678.54						X	SIN INICIAR
22.	Acondicionamiento	Jose Frc. Peña	RD\$ 142,344.00						X	SIN INICIAR

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

PERIODO ENERO / MAYO

1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2017:

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje %
Obras ejecutadas	10	38.46
Obras en proceso	1	3.35
Obras pendientes	16	61.53
TOTAL	26	100

2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

Fondo de Disponibilidad Financiera RD\$	Monto de las obras ejecutadas y en proceso RD\$	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF RD\$	Porcentaje de ejecución %
RD\$ 3,096,790.30	RD\$ 1,332,193.08	RD\$ 1,764,597.22	43.01

	de Calles	Gomez							
23.	Reparacion techo del club	Puerto Rico	RD\$ 56,042.23					X	SIN INICIAR
24.	Terminacion construccion anexo club	El Carmen	RD\$ 73,596.04					X	SIN INICIAR
25.	Empalme de cloaca algunas viviendas	San Antonio Los Cocos	RD\$ 126,335.85					X	SIN INICIAR
26.	Equipamiento club	Juan Diaz La Cancha	RD\$ 70,000.00					X	SIN INICIAR
		TOTAL	RD\$3,096,790.30						


FIRMA ALCADÍA

09/06/2019
FECHA



SELLO AYUNTAMIENTO