

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE LOS PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO - MARZO DEL 2017**

CODIGO DEL CAPITULO


DENOMINACION

Códigos	Prog	Obra	SNIP	Denominación	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devenidad o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8	
				Proyecto 1			1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	
1	51			CONSTRUCCION DE CONTENES LA JOYA			700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	
1	52			CONSTRUCCION DE CONTENES EN BARRIO LINDO			700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	
				Proyecto 2			5,362,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,362,924.00	0.00	172,961.48	172,961.48	0.00	172,961.48	5,189,962.52	
2	51			REPARACION CAMINOS VECINALES LOS COROZOS			560,923.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560,923.00	0.00	28,922.48	28,922.48	0.00	28,922.48	532,000.52	
2	52			REPARACION CAMINOS VECINALES LA PELADA			550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	
2	53			REPARACION CAMINOS VECINALES ANGOSTO			300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	
2	54			CONSTRUCCION DE BADEN EN LA PEÑA			600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	
2	55			ARRREGLO CALLEJON DE BASILIA BARRIO DON B			500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	
2	56			NIVELACION DE LA CALLE PINAR DORADO			200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
2	57			ENGEMENTADO DE CALLEJONES CALDENAL SANCH			500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	
2	58			ACONDICIONAMIENTO 2 CALLES EN EL MIRADOR			300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	
2	59			BACHEO CALLES DEL MUNICIPIO			1,602,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,602,001.00	0.00	144,039.00	144,039.00	0.00	144,039.00	1,457,962.00	
2	60			MANTENIMIENTO CAMINOS VECINALES LOS MONT			250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	
				Proyecto 3			300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	
3	51			CONSTRUCCION DE UNA GANCHA EN EL PLAY			300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	
				Proyecto 4			500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	
4	51			CIERRE PERIMETRAL DEL PLAY EN JUMUNJICO			500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	
				Proyecto 6			150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	
6	51			ADECUACION DEL PARQUE EN EL KM2			150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	
				Proyecto 7			2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	
7	51			REMODELACION CLUB NUESTRO MUNDO PINAR QU			500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO - MARZO DEL 2017**

CODIGO DEL CAPITULO 7050
DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JARABACOA

Códigos	Prog	Obra	SNIP	Denominación	PPM	Med. Contrat	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) o años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año				Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha	16 = 15 + 14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8		
7	52			TERMINACION SALON COMUNITARIO COROCITO			400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	
7	54			CONSTRUCCION SALON COMUNAL ELIAS SANTAMA			400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	
7	55			CONSTRUCCION SALÓN COMUNAL VENEZIA			400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	
7	56			CONSTRUCCION SALON COMUNAL EN EL LOCAL D			500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	
				Proyecto 15			300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	
15	51			CONSTRUCCION 20 NICHOS CEMENTERIO DE CAB			300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	
				Proyecto 21			200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
21	51			CONSTRUCCION PEQUEÑA PLANTA DE TRATAMIE			200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
				Proyecto 23			500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	
23	51			ELECTRIFICACION ARROYO ANCHO Y LA FRISA			500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	
				Proyecto 24			7,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400,000.00	
24	51			TERMINACION TANQUE ACUEDUCTO LLANO DEL H			400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	
24	52			CONSTRUCCION ACUEDUCTO PASO BAJITO			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
24	53			CONSTRUCCION Y ADECUACION DE VERTEDERO M			6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	
TOTAL GENERAL							18,312,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,312,924.00	0.00	0.00	1,281,368.15	1,281,368.15	0.00	1,281,368.15	17,031,555.85	



Preparado por  Revisado por  Aprobado por _____

1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)