

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2018

Código del Capítulo: 7250

Denominación: Junta de Distrito Municipal de La Victoria

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Conexos			13,375,555.00	4,453,037.04	4,131,057.83	321,979.21	12,771,296.00	168,793.84	12,940,089.84	0.00	0.00	0.00	0.00	4,131,057.83	9,413,291.01
01	0051			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR LOS MAÑONES	X		1,353,194.00	0.00	0.00	0.00	1,353,194.00	0.00	1,353,194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,353,194.00
01	0052			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR LA UNION	X		1,353,194.00	0.00	0.00	0.00	1,353,194.00	0.00	1,353,194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,353,194.00
01	0053			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR LA ANTONIA II	X		1,353,194.00	0.00	0.00	0.00	1,353,194.00	0.00	1,353,194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,353,194.00
01	0054			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR LOS CASTILLOS	X		900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
01	0055			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN SECTOR LA VILLA ESTRELLA	X		1,454,259.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,454,259.00
01	0056			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR LA BOMBA	X		601,420.00	0.00	0.00	0.00	601,420.00	0.00	601,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	601,420.00
01	0057			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR MAL NOMBRE	X		1,278,018.00	0.00	0.00	0.00	1,278,018.00	0.00	1,278,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,278,018.00
01	0058			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR MARICAO	X		1,278,017.00	0.00	0.00	0.00	1,278,017.00	0.00	1,278,017.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,278,017.00
01	0059			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR EL INVI	X		451,065.00	0.00	0.00	0.00	451,065.00	0.00	451,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	451,065.00
01	0060			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN SECTOR LOMA DE VILLA MELLA	X		451,065.00	0.00	0.00	0.00	451,065.00	0.00	451,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	451,065.00
01	0061			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR JUAN PABLO DUARTE	X		451,065.00	0.00	0.00	0.00	451,065.00	0.00	451,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	451,065.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2018

Código del Capítulo: 7250

Denominación: Junta de Distrito Municipal de La Victoria

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01	0062			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES PARA SER INVERTIDO EN EL SECTOR LOMA DE FELIX			2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
01	0063			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR FERRGUS.	X		451,064.00	0.00	0.00	0.00	451,064.00	0.00	451,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	451,064.00
01	0064			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN VARIOS SECTORES DEL DISTRITO			0.00	2,645,579.93	2,447,392.64	198,187.29	0.00	100,877.32	100,877.32	0.00	0.00	0.00	0.00	2,447,392.64	-2,346,515.32
01	0065			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN SECTOR LOMA DE FELIZ			0.00	813,425.24	761,736.01	51,689.23	0.00	31,192.59	31,192.59	0.00	0.00	0.00	0.00	761,736.01	-730,543.42
01	0066			CONSTRUCCION DE ACERA Y CONTENES EN SECTOR DE SAN PABLO			0.00	994,031.87	921,929.18	72,102.69	0.00	36,723.93	36,723.93	0.00	0.00	0.00	0.00	921,929.18	-885,205.25
02				Reparación y Acondicionamiento de Vias de Comunicación			900,000.00	509,177.00	509,177.00	0.00	900,000.00	640,000.00	1,540,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	609,177.00	930,823.00
02	0051			REPARACION DE CAMINOS VECINALES EN VARIOS SECTORES			600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
02	0052			REPARACION DE CAMINO VECINALES RANCHO ARRIBA.	X		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
02	0053			REPARACION DE CAMINOS VECINALES EN LOS ROJAS	X		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
02	0054			REPARACION DE CAMINI VECINALES REVENTON SANTANA	X		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
02	0055			REPARACION DE CALLE EN VARIOS SECTORES DEL DISTRITO MUNICIPAL			0.00	509,177.00	509,177.00	0.00	0.00	640,000.00	640,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	609,177.00	30,823.00
03				Construcción de Instalaciones Deportivas			600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
03	0051			Construccion canch de Baloncesto en la Ceiba	X		600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
04				Reparación de Instalaciones Deportivas			154,614.00	0.00	0.00	0.00	154,614.00	0.00	154,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,614.00
04	0051			Reparacion del Dugout Play de la Ceiba	X		154,614.00	0.00	0.00	0.00	154,614.00	0.00	154,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,614.00
05				Construcción Instalaciones Recreativas			0.00	590,552.95	562,670.87	27,882.08	0.00	743,388.09	743,388.09	0.00	0.00	0.00	0.00	562,670.87	180,717.22

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2018

Código del Capítulo: 7250

Denominación: Junta de Distrito Municipal de La Victoria

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
05	0051			CONSTRUCCION DE PARQUESITO EN EL SECTOR SAN JOAQUIN			0.00	590,552.95	562,670.87	27,882.08	0.00	743,388.09	743,388.09	0.00	0.00	0.00	0.00	562,670.87	180,717.22
07				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas y Religiosas			1,200,000.00	1,750,199.60	1,750,199.60	0.00	1,200,000.00	2,795,800.60	3,995,800.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750,199.60	2,245,601.00
07	0051			CONSTRUCCION DE FUNERARIA EN EL PUEBLO DE LA VICTORIA			1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
07	0052			CONSTRUCCION DE ESCUELA LABORAL EN LA CEIBA			0.00	400,647.40	400,647.40	0.00	0.00	699,353.00	699,353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,647.40	298,705.60
07	0053			CONSTRUCCION DE ESCUELA LABORAL EN SECTOR EN PALMILLA			0.00	400,647.40	400,647.40	0.00	0.00	699,352.40	699,352.40	0.00	0.00	0.00	0.00	400,647.40	298,705.00
07	0054			CONSTRUCCION DE ESCUELA LABORAL GUANUMA			0.00	503,602.40	503,602.40	0.00	0.00	706,397.60	706,397.60	0.00	0.00	0.00	0.00	503,602.40	202,795.20
07	0055			CONSTRUCCION DE ESCUELA LABORAL EN EL SECTOR LA ANTONIA II			0.00	445,302.40	445,302.40	0.00	0.00	690,697.60	690,697.60	0.00	0.00	0.00	0.00	445,302.40	245,395.20
08				Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas y Religiosas			1,202,834.00	0.00	0.00	0.00	1,202,834.00	0.00	1,202,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,202,834.00
08	0051			REPARACION DEL CLUB EN EL SECTOR MATA MAMON	X		1,202,834.00	0.00	0.00	0.00	1,202,834.00	0.00	1,202,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,202,834.00
12				Reparación Infraestructuras Urbanísticas			2,361,794.00	0.00	0.00	0.00	2,361,794.00	0.00	2,361,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,361,794.00
12	0051			REMOZAMIENTO DE LA ENTRADA AL MUNICIPIO DE LA VICTORIA			2,361,794.00	0.00	0.00	0.00	2,361,794.00	0.00	2,361,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,361,794.00
14				Reparación Edificaciones Municipales			2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
14	0051			REPARACION DE LA JUNTA MUNICIPAL			2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
16				Reparación en Cementerios			1,052,484.00	0.00	0.00	0.00	1,052,484.00	0.00	1,052,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,052,484.00
16	0051			REPARACION DEL CEMENTERIO EN EL SECTOR GUANUMA	X		1,052,484.00	0.00	0.00	0.00	1,052,484.00	0.00	1,052,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,052,484.00
17				Construcción Instalaciones Productivas			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
17	0051			Construcion de Estanque de Peces en Varios Sectores.			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
24				Construcción de Infraestructuras Hidráulicas			350,000.00	2,190,919.20	2,066,523.74	124,395.46	350,000.00	1,749,708.59	2,099,708.59	0.00	0.00	0.00	0.00	2,066,523.74	33,184.85

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2018**

Código del Capítulo: **7250**

Denominación: **Junta de Distrito Municipal de La Victoria**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago	
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19	
24	0051			CONSTRUCCION DE MINI-ACUEDUCTO EN EL SECTOR VILLA ESTRELLA	X		350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	
24	0052			CONSTRUCCION DE MINI-ACEUDUCTO EN LOS MERCEDES			0.00	310,830.94	287,354.26	23,476.68	0.00	89,453.16	89,453.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,354.26	-197,901.10
24	0053			CONSTRUCCION DE MINI*-ACUEDUCTO EN LOS JARDINES			0.00	313,332.70	289,667.10	23,665.60	0.00	11,832.80	11,832.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,667.10	-277,834.30
24	0054			CONSTRUCCION DE MINI-ACUEDUCJTO EN EL SECTOR VILLA BLANCA			0.00	182,598.76	173,532.94	9,065.82	0.00	275,545.76	275,545.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,532.94	102,012.82
24	0055			CONSTRUCCION DE MINI-ACUEDUCTO EN EL SECTOR LA CAMPAÑA			0.00	298,805.26	276,281.18	22,524.08	0.00	27,434.05	27,434.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,281.18	-248,847.13
24	0056			CONSTRUCCION DE MINI-ACUEDUCTO BUENOS AIRES			0.00	62,703.22	62,703.22	0.00	0.00	391,895.13	391,895.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,703.22	329,191.91
24	0057			CONSTRUCCION DE MINI-ACUEDUCTO EN EL SECTOR VILLA MARINO			0.00	279,949.22	262,592.28	17,356.94	0.00	170,616.48	170,616.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,592.28	-91,975.80
24	0058			CONSTRUCCION E ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR DE CRUCE DE LA GINA			0.00	231,940.05	219,204.27	12,735.78	0.00	228,868.41	228,868.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,204.27	9,664.14
24	0059			CONSTRUCCION DE ACERA Y CONTENES EN EL SECTOR JUAN TOMAS			0.00	62,666.54	62,666.54	0.00	0.00	313,332.70	313,332.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,666.54	250,666.16
24	0060			CONSTRUCCION DE MINI*-ACUEDUCTO EN EL SECTOR EL SIETE			0.00	150,402.41	142,831.47	7,570.94	0.00	217,065.34	217,065.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,831.47	74,233.87
24	0061			CONSTRUCCION DE MINI- ACUEDUCTO EN EL SECTOR LAS MERCEDES			0.00	297,690.10	289,690.48	7,999.62	0.00	23,664.76	23,664.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,690.48	-266,025.72
Total General RD\$							23,397,281.00	9,493,885.79	9,019,629.04	474,256.75	22,793,022.00	6,097,691.12	28,890,713.12	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	9,119,629.04	20,375,343.08	

Escarlín P. Sierra G
Preparado por

[Firma]
Revisado por

[Firma]
Aprobado por

