

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO - MARZO DEL 2018**

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Códigos			Denominación	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengad o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha 16 = 15 + 14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
			Proyecto 1			62,288,198.00	0.00	0.00	0.00	62,288,198.00	19,698.00	62,307,896.00	0.00	4,461,483.60	4,461,483.60	0.00	4,461,483.60	57,846,412.40
1	51		CONSTRUCCION 500 METROS ACERAS Y CONTENE			2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600,000.00
1	52		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES CALLE			1,033,684.00	0.00	0.00	0.00	1,033,684.00	0.00	1,033,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,033,684.00
1	53		CONSTRUCCION DE 300 METROS ACERAS Y CONT			1,588,686.00	0.00	0.00	0.00	1,588,686.00	0.00	1,588,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,588,686.00
1	54		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES SABANA			3,100,000.00	0.00	0.00	0.00	3,100,000.00	0.00	3,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100,000.00
1	55		CONSTRUCCION DE PUENTE GREGORIO LAZALA,			2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00
1	56		CONSTRUCCION DE PUENTE CAJ?N ARROYO HICA			7,995,732.00	0.00	0.00	0.00	7,995,732.00	0.00	7,995,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,995,732.00
1	57		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES 500 ME			2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00
1	58		CONSTRUCCION DE PUENTE CAJ?N B. SANTA AN			2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1	59		COMUNICACI?N CALLE MELLA - MARIA TRINIDA			4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
1	60		PUENTE CAJON ESCUELA LAS FLORES, LAS FLO			2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1	61		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES POLIGO			12,668,933.00	0.00	0.00	0.00	12,668,933.00	0.00	12,668,933.00	0.00	3,328,947.93	3,328,947.93	0.00	3,328,947.93	9,339,985.07
1	62		CONSTRUCCION DE 110 BADENES EN EL CENTRO			6,201,163.00	0.00	0.00	0.00	6,201,163.00	0.00	6,201,163.00	0.00	1,132,535.67	1,132,535.67	0.00	1,132,535.67	5,068,627.33
1	63		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, LA GA			1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00
1	64		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, LAS C			1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00
1	65		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, BENIT			1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00
1	66		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, PLAN			2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1	67		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, SANTA			1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00
1	68		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, LAS Y			2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1	69		2 PUENTES ALCANTARILLAS, LA UNION.			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1	70		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, LA UN			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1	71		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, CASTI			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO - MARZO DEL 2018**

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Códigos			Denominación	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
1	72		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, LA CR			1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00
			Proyecto 22			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	73		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, SECTO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,698.00	19,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,698.00
			Proyecto 2			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2	51		RADIO GIRO 2 INTERSECCIONES HOSPITAL INM			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
			Proyecto 3			3,444,416.00	0.00	0.00	0.00	3,444,416.00	0.00	3,444,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,444,416.00
3	51		CONSTRUCCION CANCHA DE BALONCESTO SECTOR			3,444,416.00	0.00	0.00	0.00	3,444,416.00	0.00	3,444,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,444,416.00
			Proyecto 5			2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	853,096.00	3,353,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,353,096.00
5	51		CONSTRUCCION DE PLAZA DE LA CULTURA 2DA.			2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
			Proyecto 21			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
21	52		CONSTRUCCION DE PLAZA DE LA CULTURA 1RA.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	853,096.00	853,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	853,096.00
			Proyecto 22			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	51		REMOZAMIENTO PARQUE LOS ESPAÑOLES, COTU			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	725,778.00	725,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	725,778.00
			Proyecto 7			3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
7	51		CONSTRUCCION DE CASA CLUB, LIMON ABAJO.			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
7	52		CONSTRUCCION DE CASA CLUB, LA COLINA DE			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
7	53		CONSTRUCCION DE CLUB DEPORTIVO NUEVA ESP			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
			Proyecto 8			1,245,573.00	0.00	0.00	0.00	1,245,573.00	0.00	1,245,573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,245,573.00
8	51		REPARACION DE IGLESIAS, ALTO DE CACIANO.			1,245,573.00	0.00	0.00	0.00	1,245,573.00	0.00	1,245,573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,245,573.00
			Proyecto 11			3,350,000.00	0.00	0.00	0.00	3,350,000.00	1,817,686.00	5,167,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,167,686.00
11	51		CONSTRUCCION ROTONDA CLUB ROTARIO LOS MU			3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
11	52		LETRERO PUBLICITARIO ENTRADA-SALIDA VILL			350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO - MARZO DEL 2018

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Códigos			Denominación	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
			Proyecto 22			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	53		REMOZAMIENTO Y AMBIENTACION DE LA ENTRAD			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,817,686.00	1,817,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,817,686.00
			Proyecto 14			6,500,000.00	0.00	0.00	0.00	6,500,000.00	0.00	6,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500,000.00
14	51		REMOZAMIENTO PLANTA FISICA AYUNTAMIENTO			6,500,000.00	0.00	0.00	0.00	6,500,000.00	0.00	6,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500,000.00
			Proyecto 15			6,422,500.00	0.00	0.00	0.00	6,422,500.00	0.00	6,422,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,422,500.00
15	51		CONTRAPARTIDA CONSTRUCCION CEMENTERIO MU			6,422,500.00	0.00	0.00	0.00	6,422,500.00	0.00	6,422,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,422,500.00
			Proyecto 17			5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
17	51		CONTRAPARTIDA CONSTRUCCION MERCADO MUNC			5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
			Proyecto 21			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
21	51		CONSTRUCCION DE POZO TUBULAR, EN LA COLI			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
			Proyecto 23			6,224,276.00	0.00	0.00	0.00	6,224,276.00	0.00	6,224,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,224,276.00
23	51		INSTALACION DE LAMPARAS CENTRO URBANO DE			6,224,276.00	0.00	0.00	0.00	6,224,276.00	0.00	6,224,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,224,276.00
			Proyecto 22			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	51		4 POZOS TUBULARES EN SABANA DEL MEDIO,CO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,056,292.00	1,056,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,056,292.00
TOTAL GENERAL						101,074,963.00	0.00	0.00	0.00	101,074,963.00	4,472,550.00	105,547,513.00	0.00	4,461,483.60	4,461,483.60	0.00	4,461,483.60	101,086,029.40



Preparado por



Revisado por



Aprobado por