

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ABRIL - JUNIO DEL 2018

CODIGO DEL CAPITULO 7022

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE DAJABON

| Códigos |      |      | Denominación                             | PPM | Mod.<br>Contrato | Costo Total de<br>la Obra | Ejecutado<br>(devengad<br>o) años<br>anteriores | Pagado<br>años<br>anteriores | Pendiente<br>por pagar | Presupuesto de año |                |              | Ejecución Financiera Trimestral    |                           |                                                   | Pagado en<br>trimestres por<br>deudas años<br>anteriores | Total General<br>pagado | Monto<br>Pendiente de<br>pago |
|---------|------|------|------------------------------------------|-----|------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|--------------------|----------------|--------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Prog    | Obra | SNIP |                                          |     |                  |                           |                                                 |                              |                        | Original           | Modificaciones | Vigente      | Pagado<br>Trimestres<br>Anteriores | Pagado en el<br>Trimestre | Pagado<br>acumulado a la<br>Fecha<br>16 = 15 + 14 |                                                          |                         |                               |
| 1       | 2    | 3    | 4                                        | 5   | 6                | 7                         | 8                                               | 9                            | 10                     | 11                 | 12             | 13           | 14                                 | 15                        | 16 = 15 + 14                                      | 17                                                       | 18 = 9 + 17             | 19 = 7 - 8                    |
|         |      |      | Proyecto 1                               |     |                  | 3,259,000.00              | 0.00                                            | 0.00                         | 0.00                   | 3,259,000.00       | 50,000.00      | 3,309,000.00 | 0.00                               | 593,500.00                | 593,500.00                                        | 0.00                                                     | 593,500.00              | 2,715,500.00                  |
| 1       | 51   |      | 1KM DE ACERAS Y CONTENES BARRIO EL PARAI |     |                  | 1,200,000.00              | 0.00                                            | 0.00                         | 0.00                   | 1,200,000.00       | 0.00           | 1,200,000.00 | 0.00                               | 0.00                      | 0.00                                              | 0.00                                                     | 0.00                    | 1,200,000.00                  |
| 1       | 52   |      | 1KM DE ACERAS Y CONTENES COMUNIDAD CLACU |     |                  | 1,200,000.00              | 0.00                                            | 0.00                         | 0.00                   | 1,200,000.00       | 0.00           | 1,200,000.00 | 0.00                               | 593,500.00                | 593,500.00                                        | 0.00                                                     | 593,500.00              | 606,500.00                    |
| 1       | 53   |      | CONSTRUCCION DE 614MTS EN EL BARRIO VILL |     |                  | 859,000.00                | 0.00                                            | 0.00                         | 0.00                   | 859,000.00         | 0.00           | 859,000.00   | 0.00                               | 0.00                      | 0.00                                              | 0.00                                                     | 0.00                    | 859,000.00                    |
|         |      |      | Proyecto 2                               |     |                  | 1,550,000.00              | 0.00                                            | 0.00                         | 0.00                   | 1,550,000.00       | -300,000.00    | 1,250,000.00 | 0.00                               | 0.00                      | 0.00                                              | 0.00                                                     | 0.00                    | 1,250,000.00                  |
| 2       | 51   |      | BACHEOS A DIFERENTES CALLES              |     |                  | 1,400,000.00              | 0.00                                            | 0.00                         | 0.00                   | 1,400,000.00       | -300,000.00    | 1,100,000.00 | 0.00                               | 0.00                      | 0.00                                              | 0.00                                                     | 0.00                    | 1,100,000.00                  |
| 2       | 52   |      | VARANDILLAS DE LOS PUENTES(GUAYABO Y BAR |     |                  | 150,000.00                | 0.00                                            | 0.00                         | 0.00                   | 150,000.00         | 0.00           | 150,000.00   | 0.00                               | 0.00                      | 0.00                                              | 0.00                                                     | 0.00                    | 150,000.00                    |
|         |      |      | Proyecto 7                               |     |                  | 100,000.00                | 0.00                                            | 0.00                         | 0.00                   | 100,000.00         | 0.00           | 100,000.00   | 0.00                               | 0.00                      | 0.00                                              | 0.00                                                     | 0.00                    | 100,000.00                    |
| 7       | 51   |      | APORTE A TERMINACION CUARTEL DE LOS MICH |     |                  | 100,000.00                | 0.00                                            | 0.00                         | 0.00                   | 100,000.00         | 0.00           | 100,000.00   | 0.00                               | 0.00                      | 0.00                                              | 0.00                                                     | 0.00                    | 100,000.00                    |
|         |      |      | Proyecto 8                               |     |                  | 300,000.00                | 0.00                                            | 0.00                         | 0.00                   | 300,000.00         | 0.00           | 300,000.00   | 150,000.00                         | 150,000.00                | 300,000.00                                        | 0.00                                                     | 300,000.00              | 0.00                          |
| 8       | 51   |      | APORTE A TERMINACION IGLESIA CLAVELLINA  |     |                  | 150,000.00                | 0.00                                            | 0.00                         | 0.00                   | 150,000.00         | 0.00           | 150,000.00   | 150,000.00                         | 0.00                      | 150,000.00                                        | 0.00                                                     | 150,000.00              | 0.00                          |
| 8       | 52   |      | APORTE A TERMINACION IGLESIA LOS ARROYOS |     |                  | 150,000.00                | 0.00                                            | 0.00                         | 0.00                   | 150,000.00         | 0.00           | 150,000.00   | 0.00                               | 150,000.00                | 150,000.00                                        | 0.00                                                     | 150,000.00              | 0.00                          |
|         |      |      | Proyecto 15                              |     |                  | 1,500,000.00              | 0.00                                            | 0.00                         | 0.00                   | 1,500,000.00       | 0.00           | 1,500,000.00 | 498,442.00                         | 591,418.00                | 1,089,860.00                                      | 0.00                                                     | 1,089,860.00            | 410,140.00                    |
| 15      | 51   |      | NUEVO CEMENTERIO MUNICIPAL               |     |                  | 1,500,000.00              | 0.00                                            | 0.00                         | 0.00                   | 1,500,000.00       | 0.00           | 1,500,000.00 | 498,442.00                         | 591,418.00                | 1,089,860.00                                      | 0.00                                                     | 1,089,860.00            | 410,140.00                    |
|         |      |      | Proyecto 20                              |     |                  | 600,000.00                | 0.00                                            | 0.00                         | 0.00                   | 600,000.00         | 0.00           | 600,000.00   | 0.00                               | 0.00                      | 0.00                                              | 0.00                                                     | 0.00                    | 600,000.00                    |
| 20      | 51   |      | REPARACION DE 20 CASAS                   |     |                  | 600,000.00                | 0.00                                            | 0.00                         | 0.00                   | 600,000.00         | 0.00           | 600,000.00   | 0.00                               | 0.00                      | 0.00                                              | 0.00                                                     | 0.00                    | 600,000.00                    |
|         |      |      | Proyecto 21                              |     |                  | 1,620,121.00              | 0.00                                            | 0.00                         | 0.00                   | 1,620,121.00       | 0.00           | 1,620,121.00 | 1,241,692.20                       | 21,800.00                 | 1,263,492.20                                      | 0.00                                                     | 1,263,492.20            | 356,628.80                    |
| 21      | 51   |      | CONSTRUCCION DE VERTEDERO MUNICIPAL      |     |                  | 1,620,121.00              | 0.00                                            | 0.00                         | 0.00                   | 1,620,121.00       | 0.00           | 1,620,121.00 | 1,241,692.20                       | 21,800.00                 | 1,263,492.20                                      | 0.00                                                     | 1,263,492.20            | 356,628.80                    |
|         |      |      | Proyecto 22                              |     |                  | 150,000.00                | 0.00                                            | 0.00                         | 0.00                   | 150,000.00         | 0.00           | 150,000.00   | 0.00                               | 0.00                      | 0.00                                              | 0.00                                                     | 0.00                    | 150,000.00                    |
| 22      | 51   |      | MATADERO MUNICIPAL (REPARACION)          |     |                  | 150,000.00                | 0.00                                            | 0.00                         | 0.00                   | 150,000.00         | 0.00           | 150,000.00   | 0.00                               | 0.00                      | 0.00                                              | 0.00                                                     | 0.00                    | 150,000.00                    |
|         |      |      | Proyecto 23                              |     |                  | 200,000.00                | 0.00                                            | 0.00                         | 0.00                   | 200,000.00         | 0.00           | 200,000.00   | 0.00                               | 45,181.50                 | 45,181.50                                         | 0.00                                                     | 45,181.50               | 154,818.50                    |
| 23      | 51   |      | ILUMINACION BARRIOS Y COMUNIDADES        |     |                  | 200,000.00                | 0.00                                            | 0.00                         | 0.00                   | 200,000.00         | 0.00           | 200,000.00   | 0.00                               | 45,181.50                 | 45,181.50                                         | 0.00                                                     | 45,181.50               | 154,818.50                    |

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ABRIL - JUNIO DEL 2018

CODIGO DEL CAPITULO 7022

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE DAJABON

| Códigos       |      |      | Denominación | PPM | Mod.<br>Contrato | Costo Total de<br>la Obra | Ejecutado<br>(devengad<br>o) años<br>anteriores | Pagado<br>años<br>anteriores | Pendiente<br>por pagar | Presupuesto de año |                |              | Ejecución Financiera Trimestral    |                           |                                                   | Pagado en<br>trimestres por<br>deudas años<br>anteriores | Total General<br>pagado | Monto<br>Pendiente de<br>pago |
|---------------|------|------|--------------|-----|------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|--------------------|----------------|--------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Prog          | Obra | SNIP |              |     |                  |                           |                                                 |                              |                        | Original           | Modificaciones | Vigente      | Pagado<br>Trimestres<br>Anteriores | Pagado en el<br>Trimestre | Pagado<br>acumulado a la<br>Fecha<br>16 = 15 + 14 |                                                          |                         |                               |
| 1             | 2    | 3    | 4            | 5   | 6                | 7                         | 8                                               | 9                            | 10                     | 11                 | 12             | 13           | 14                                 | 15                        | 16 = 15 + 14                                      | 17                                                       | 18 = 9 + 17             | 19 = 7 - 8                    |
| TOTAL GENERAL |      |      |              |     |                  | 9,279,121.00              | 0.00                                            | 0.00                         | 0.00                   | 9,279,121.00       | -300,000.00    | 8,979,121.00 | 1,890,134.20                       | 1,401,899.50              | 3,292,033.70                                      | 0.00                                                     | 3,292,033.70            | 5,687,087.30                  |

  
Preparado por

  
Revisado por

  
Aprobado por

1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

