

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: JULIO - SEPTIEMBRE DEL 2018

CODIGO DEL CAPITULO 7022

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE DAJABON

Códigos			Denominación	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengad o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha 16 = 15 + 14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
			Proyecto 1			3,259,000.00	0.00	0.00	0.00	3,259,000.00	50,000.00	3,309,000.00	593,500.00	606,500.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	2,109,000.00
1	51		1KM DE ACERAS Y CONTENES BARRIO EL PARAÍ			1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
1	52		1KM DE ACERAS Y CONTENES COMUNIDAD CLACU			1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	593,500.00	606,500.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00
1	53		CONSTRUCCION DE 614MTS EN EL BARRIO VILL			859,000.00	0.00	0.00	0.00	859,000.00	0.00	859,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	859,000.00
			Proyecto 2			1,550,000.00	0.00	0.00	0.00	1,550,000.00	-300,000.00	1,250,000.00	0.00	490,490.55	490,490.55	0.00	490,490.55	759,509.45
2	51		BACHEOS A DIFERENTES CALLES			1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	-300,000.00	1,100,000.00	0.00	490,490.55	490,490.55	0.00	490,490.55	609,509.45
2	52		VARANDILLAS DE LOS PUENTES(GUAYABO Y BAR			150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
			Proyecto 7			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
7	51		APORTE A TERMINACION CUARTEL DE LOS MICH			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
			Proyecto 8			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
8	51		APORTE A TERMINACION IGLESIA CLAVELLINA			150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
8	52		APORTE A TERMINACION IGLESIA LOS ARROYOS			150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
			Proyecto 15			1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	995,000.00	2,495,000.00	1,500,000.00	173,184.07	1,673,184.07	0.00	1,673,184.07	821,815.93
15	51		NUEVO CEMENTERIO MUNICIPAL			1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	995,000.00	2,495,000.00	1,500,000.00	173,184.07	1,673,184.07	0.00	1,673,184.07	821,815.93
			Proyecto 20			600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
20	51		REPARACION DE 20 CASAS			600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
			Proyecto 21			1,620,121.00	0.00	0.00	0.00	1,620,121.00	0.00	1,620,121.00	853,352.20	132,391.00	985,743.20	0.00	985,743.20	634,377.80
21	51		CONSTRUCCION DE VERTEDERO MUNICIPAL			1,620,121.00	0.00	0.00	0.00	1,620,121.00	0.00	1,620,121.00	853,352.20	132,391.00	985,743.20	0.00	985,743.20	634,377.80
			Proyecto 22			150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
22	51		MATADERO MUNICIPAL (REPARACION)			150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
			Proyecto 23			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	45,181.50	10,000.00	55,181.50	0.00	55,181.50	144,818.50
23	51		ILUMINACION BARRIOS Y COMUNIDADES			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	45,181.50	10,000.00	55,181.50	0.00	55,181.50	144,818.50

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: JULIO - SEPTIEMBRE DEL 2018

CODIGO DEL CAPITULO 7022

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE DAJABON

Códigos			Denominación	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha 16 = 15 + 14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
TOTAL GENERAL						9,279,121.00	0.00	0.00	0.00	9,279,121.00	695,000.00	9,974,121.00	3,292,033.70	1,412,565.62	4,704,599.32	0.00	4,704,599.32	5,269,521.68



Preparado por



Revisado por



Aprobado por



1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)