

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2018

Código del Capítulo: 7083 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)


Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Conexos			2,276,866.00	0.00	0.00	0.00	2,276,866.00	50,000.00	2,326,866.00	829,135.23	322,125.00	1,151,260.23	0.00	1,151,260.23	1,175,605.77
01	0051			BADENES EN DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD		2	1,364,066.00	0.00	0.00	0.00	1,364,066.00	50,000.00	1,414,066.00	591,719.23	112,500.00	704,219.23	0.00	704,219.23	709,846.77
01	0052			SEÑALIZACION VIAL		1	912,800.00	0.00	0.00	0.00	912,800.00	0.00	912,800.00	237,416.00	209,625.00	447,041.00	0.00	447,041.00	465,759.00
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			8,180,655.00	0.00	0.00	0.00	8,180,655.00	-1,409,900.00	6,770,755.00	1,693,923.40	2,492,552.47	4,186,475.87	0.00	4,186,475.87	2,584,279.13
02	0051			ASFALTO Y BACHEO EN LA ZONA URBANA		1	3,030,578.00	0.00	0.00	0.00	3,030,578.00	640,100.00	3,670,678.00	1,247,000.00	1,911,600.00	3,158,600.00	0.00	3,158,600.00	512,078.00
02	0052			REPARACION DE ACERAS Y CONTENES			4,289,743.00	0.00	0.00	0.00	4,289,743.00	-2,050,000.00	2,239,743.00	296,923.40	480,952.47	777,875.87	0.00	777,875.87	1,461,867.13
02	0053			REPARACION DE ACERAS LAS PALMAS	X		860,334.00	0.00	0.00	0.00	860,334.00	0.00	860,334.00	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	610,334.00
04				Reparación de Instalaciones Deportivas			673,232.00	0.00	0.00	0.00	673,232.00	0.00	673,232.00	67,070.00	8,800.00	75,870.00	0.00	75,870.00	597,362.00
04	0051			MANTEMIENTO DE CANCHAS DEPORTIVAS		1	673,232.00	0.00	0.00	0.00	673,232.00	0.00	673,232.00	67,070.00	8,800.00	75,870.00	0.00	75,870.00	597,362.00
05				Construcción Instalaciones Recreativas			2,138,979.00	0.00	0.00	0.00	2,138,979.00	-968,397.00	1,170,582.00	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	58,000.00	1,112,582.00
05	0051			PARQUE RECREATIVO REPARTO YUNA	X	2	1,120,582.00	0.00	0.00	0.00	1,120,582.00	0.00	1,120,582.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	1,112,582.00
05	0052			1ra ETAPA ADECUACION TERRENO PARQUE RECREATIVO LOS AMAPOLOS	X	2	1,018,397.00	0.00	0.00	0.00	1,018,397.00	-968,397.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
06				Reparación Instalaciones Recreativas			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	95,000.00	905,000.00
06	0051			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PARQUES :JAGUITA CON MEXICO, MAXIMO GOMEZ, LA JARAGUA, SIMON BOLIVAR, MONSEÑOR NOUEL Y REACONDICIONAMIENTOS AREAS VERDE DE LOS MULTIS DEL PROSPERIDAD.			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	95,000.00	905,000.00
07				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas y Religiosas			663,429.00	0.00	0.00	0.00	663,429.00	-99,900.00	563,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	563,529.00
07	0051			CONSTRUCCION FUNERARIA MUNICIPAL			663,429.00	0.00	0.00	0.00	663,429.00	-99,900.00	563,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	563,529.00
23				Instalaciones, Colocación Eléctricas			406,848.00	0.00	0.00	0.00	406,848.00	0.00	406,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406,848.00


MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2018


Código del Capítulo: **7083**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonao)**

Proyecto	Otra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 - 19
23	0051			MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO		1	406,848.00	0.00	0.00	0.00	406,848.00	0.00	406,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406,848.00
Total General RDS							15,340,009.00	0.00	0.00	0.00	15,340,009.00	-2,428,197.00	12,911,812.00	2,685,128.63	2,881,477.47	5,566,606.10	0.00	5,566,606.10	7,345,205.90


Preparado por


Revisado por


Aprobado por

