

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2018

Código del Capítulo: 7002 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Altamira

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			2,158,400.00	0.00	0.00	0.00	2,158,400.00	30,000.00	2,188,400.00	1,622,050.00	534,750.00	2,156,800.00	0.00	2,156,800.00	31,600.00
01	0051			APLICACION CAPA DE HORMIGON CALLEJON LA JAGUA, ALTAMIRA	X		280,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	280,000.00	278,400.00	0.00	278,400.00	0.00	278,400.00	1,600.00
01	0052			APLICACION CAPA DE HORMIGON CALLEJON LOS REGIMOS, QUEBRADA HONDA	X		308,000.00	0.00	0.00	0.00	308,000.00	0.00	308,000.00	307,400.00	0.00	307,400.00	0.00	307,400.00	600.00
01	0053			APLICACION CAPA DE HORMIGON CALLE HIPOLITO PEÑA, LA PIEDRA	X		462,000.00	0.00	0.00	0.00	462,000.00	0.00	462,000.00	445,450.00	0.00	445,450.00	0.00	445,450.00	16,550.00
01	0054			APLICACION CAPA DE HORMIGON CALLE LOS CHUCHU, QUEBRADA HONDA	X		280,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	276,000.00	276,000.00	0.00	276,000.00	4,000.00
01	0055			CONSTRUCCION PASADIZO CALLE EL BARRIO EL COCO, ALTAMIRA			56,000.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	56,000.00	55,800.00	0.00	55,800.00	0.00	55,800.00	200.00
01	0056			CONSTRUCCION DE CUNETAS EN EL BARRIO LOS SILVERIOS, LOS ARROYOS ALTAMIRA	X		210,000.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	207,000.00	207,000.00	0.00	207,000.00	3,000.00
01	0057			CONSTRUCCION DE CUNETAS CAMINO CEMENTERIO, QUEBRADA HONDA			52,400.00	0.00	0.00	0.00	52,400.00	0.00	52,400.00	0.00	51,750.00	51,750.00	0.00	51,750.00	650.00
01	0058			CONSTRUCCION MURO DE HORMIGON CALLEJON EL PLAY VIEJO			160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	155,000.00	5,000.00
01	0059			CONSTRUCCION DE BADEN EN RIO BAJABONICO, BAJABONICO ARRIBA			40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0060			CONSTRUCCION DE PUENTE VIAL BARRIO EL PINO			310,000.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	70,000.00	380,000.00	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			5,238,996.00	0.00	0.00	0.00	5,238,996.00	7,970,000.00	13,208,996.00	3,218,943.26	1,989,873.84	5,208,817.10	0.00	5,208,817.10	8,000,178.90
02	0051			REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO DE CAMINOS VECINALES, SECCION LOS LLANOS E HIGUERO			1,470,650.00	0.00	0.00	0.00	1,470,650.00	8,000,000.00	9,470,650.00	1,188,870.00	281,725.00	1,470,595.00	0.00	1,470,595.00	8,000,055.00
02	0052			REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO DE CAMINOS VECINALES, SECCION QUEBRADA HONDA Y PALMAR GRANDE			1,325,000.00	0.00	0.00	0.00	1,325,000.00	0.00	1,325,000.00	889,724.00	435,265.00	1,324,989.00	0.00	1,324,989.00	11.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2018

Código del Capítulo: 7002 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Altamira

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
02	0053			REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO DE CAMINOS VECINALES, SECCION EL MAMEY Y LA ESCALERA			1,528,346.00	0.00	0.00	0.00	1,528,346.00	0.00	1,528,346.00	1,002,011.00	526,300.00	1,528,311.00	0.00	1,528,311.00	35.00
02	0054			REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO DE CAMINOS CARRETEROS Y CALLES DE LA CIUDAD			915,000.00	0.00	0.00	0.00	915,000.00	-30,000.00	885,000.00	138,338.26	746,583.84	884,922.10	0.00	884,922.10	77.90
03				Construcción de Instalaciones Deportivas			130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00
03	0051			CONSTRUCCION FINAL MIRADOR GRADERIA PLAY MUNICIPAL			130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00
04				Reparación de Instalaciones Deportivas			122,000.00	0.00	0.00	0.00	122,000.00	0.00	122,000.00	25,880.00	95,428.00	121,308.00	0.00	121,308.00	692.00
04	0051			REPARACION EN CANCHAS Y CAMPOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA			122,000.00	0.00	0.00	0.00	122,000.00	0.00	122,000.00	25,880.00	95,428.00	121,308.00	0.00	121,308.00	692.00
07				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			222,000.00	0.00	0.00	0.00	222,000.00	0.00	222,000.00	16,825.00	205,000.00	221,825.00	0.00	221,825.00	175.00
07	0051			CONSTRUCCION DE VERJA PERIMETRAL CASA DE LA CULTURA EN ALTAMIRA			222,000.00	0.00	0.00	0.00	222,000.00	0.00	222,000.00	16,825.00	205,000.00	221,825.00	0.00	221,825.00	175.00
08				Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			95,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00
08	0051			REPARACION DE LA FUNERARIA MUNICIPAL DE ALTAMIRA			95,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00
14				Reparación Edificaciones Municipales			110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	110,000.00	80,852.00	28,000.00	108,852.00	0.00	108,852.00	1,148.00
14	0051			REPARACION DEL PALACIO MUINICIPAL DE ALTAMIRA			110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	110,000.00	80,852.00	28,000.00	108,852.00	0.00	108,852.00	1,148.00
16				Reparación en Cementerios			60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	45,600.00	14,000.00	59,600.00	0.00	59,600.00	400.00
16	0051			REPARACION EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL DE ALTAMIRA			60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	45,600.00	14,000.00	59,600.00	0.00	59,600.00	400.00
20				Reparación de Viviendas			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	82,270.00	217,697.00	299,967.00	0.00	299,967.00	33.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2018

Código del Capítulo: 7002

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Altamira

Proyecto	Obras	Código UNP Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
										Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
20	0051		REPARACIÓN DE 6 VIVIENDAS HUMILDES			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	82,270.00	217,697.00	299,967.00	0.00	299,967.00	33.00
21			Construcción de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente			224,000.00	0.00	0.00	0.00	224,000.00	0.00	224,000.00	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	210,000.00	14,000.00
21	0051		CONSTRUCCION DE TRAMO ALCANTARILLADO EN BARRIO PLAY VIEJO			224,000.00	0.00	0.00	0.00	224,000.00	0.00	224,000.00	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	210,000.00	14,000.00
24			Construcción de Infraestructuras Hidráulicas			971,720.00	0.00	0.00	0.00	971,720.00	0.00	971,720.00	446,750.00	600,000.00	946,750.00	0.00	946,750.00	24,970.00
24	0051		CONSTRUCCION DE MURO DE GAYONES EN RIO BELLACO, BAJABONICO ARRIBA, ALTAMIRA	X		320,000.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	320,000.00	318,750.00	0.00	318,750.00	0.00	318,750.00	1,250.00
24	0052		CONSTRUCCION DE MURO DE HORMIGON CAÑADA DAMAJAQUA			160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00	145,000.00	15,000.00
24	0053		CONSTRUCCION MURO DE GAYONES EN RIO ALTAMIRA, BARRIO LOS ARROYOS			366,000.00	0.00	0.00	0.00	366,000.00	0.00	366,000.00	0.00	366,000.00	366,000.00	0.00	366,000.00	1,000.00
24	0054		CONSTRUCCION ENCACHE TERRENOS BARRIO RINCON, ALTAMIRA			51,720.00	0.00	0.00	0.00	51,720.00	0.00	51,720.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	6,720.00
24	0055		RECONSTRUCCION MURO DE GAYONES RIO BELLACO, BAJABONICO			84,000.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	84,000.00	83,000.00	0.00	83,000.00	0.00	83,000.00	1,000.00
Total General RDS						9,632,116.00	0.00	0.00	0.00	9,632,116.00	0.00	9,632,116.00	8,634,170.20	3,924,746.54	9,558,916.74	0.00	9,558,916.74	8,073,196.93

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ALTAMIRA
DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD

Preparado por

Revisado por

Aprobado por