

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2018**

**Código del Capítulo: 7222**

**Denominación: Junta de Distrito Municipal de Hato del Yaque**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01				<b>Construcción de Vías de Comunicación y Conexos</b>			1,656,340.00	0.00	0.00	0.00	1,482,340.00	0.00	1,482,340.00	1,244,444.00	230,145.87	1,474,589.87	0.00	1,474,589.87	181,750.13
01	0051			CONSTRUCCION DE CONTENES EN LA CALLE 7 DE LA MINA, HATO DEL YAQUE			974,888.00	0.00	0.00	0.00	800,888.00	0.00	800,888.00	798,000.00	2,000.00	800,000.00	0.00	800,000.00	174,888.00
01	0052			CONSTRUCCION DE BADENES EN LA C/6, ESQ. C/ PRINCIPAL, VILLA TABACALERA			245,873.00	0.00	0.00	0.00	245,873.00	0.00	245,873.00	243,414.27	2,458.73	245,873.00	0.00	245,873.00	0.00
01	0053			CONSTRUCCION DE BADEN EN LA C/6, ESQ. C/11, VILLA TABACALERA			285,579.00	0.00	0.00	0.00	285,579.00	0.00	285,579.00	53,585.73	225,687.14	279,272.87	0.00	279,272.87	6,306.13
01	0054			RECONSTRUCCION DE BADENES Y TRAMOS DE CONTENES EN EL DISTRITO MUN.			150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	149,444.00	0.00	149,444.00	0.00	149,444.00	556.00
02				<b>Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación</b>			7,485,000.00	0.00	0.00	0.00	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	1,549,000.00	1,151,000.00	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	4,785,000.00
02	0051			IMPRIMACION Y RC-2 EN DISTINTAS ZONAS DEL DISTRITO (10 KM)	X		7,185,000.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	1,549,000.00	851,000.00	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	4,785,000.00
02	0052			RELLENO COMPACTADO CALLE PRINCIPAL LA FICA DE ACIBA	X		300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
03				<b>Construcción de Instalaciones Deportivas</b>			69,823.00	0.00	0.00	0.00	69,823.00	0.00	69,823.00	0.00	69,822.50	69,822.50	0.00	69,822.50	0.50
03	0051			CONSTRUCCION DE BANCO CORRIDO EN LA CANCHA DE VILLA TABACALERA, HATO DEL YAQUE, SANTIAGO			69,823.00	0.00	0.00	0.00	69,823.00	0.00	69,823.00	0.00	69,822.50	69,822.50	0.00	69,822.50	0.50
06				<b>Reparación Instalaciones Recreativas</b>			4,315,188.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,085,500.00	414,000.00	1,499,500.00	0.00	1,499,500.00	2,815,688.00
06	0051			REMODELACION PARQUE CENTRAL 2DA ETAPA, HATO DEL YAQUE			4,315,188.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,085,500.00	414,000.00	1,499,500.00	0.00	1,499,500.00	2,815,688.00
08				<b>Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas y Religiosas</b>			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
08	0051			REPARACION IGLESIA DE DIOS INC., LAS COLINAS HATO DEL YAQUE			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
11				<b>Construcción Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales</b>			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,649.28	122,649.28	99,500.00	23,149.28	122,649.28	0.00	122,649.28	0.00

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2018**


Código del Capítulo: **7222**


Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Hato del Yaque**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago	
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19	
11	0051			CONSTRUCCION DE PLATAFORMA PARA COLOCAR UN BUSTO DE JUAN PABLO DUARTE PADRE DE LA PATRIA EN EL PARQUE CENTRAL DE ESTE DISTRITO MUNICIPAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,649.28	122,649.28	99,500.00	23,149.28	122,649.28	0.00	122,649.28	0.00	
14				<b>Reparación Edificaciones Municipales</b>			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
14	0051			REMOZAMIENTO DE LA PARATE FRONTAL DEL PALACIO MUNICIPAL			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20				<b>Reparación de Viviendas</b>			1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	734,805.00	463,703.40	1,198,508.40	0.00	1,198,508.40	1,491.60	
20	0051			REPARACION DE VIVIENDAS EN TODO EL DISTRITO (UN TECHO ES POSIBLE PARA TI)			1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	734,805.00	463,703.40	1,198,508.40	0.00	1,198,508.40	1,491.60	
<b>Total General RD\$</b>							15,026,351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,252,163.00	-77,350.72	7,174,812.28	4,763,249.00	2,401,821.05	7,165,070.05	0.00	7,165,070.05	7,783,930.23

  
Preparado por



  
Revisado por

  
Aprobado por

