

E P 05

INFORME DE EJECUCION DE OBRAS




TRIMESTRAL

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ABRIL - JUNIO DEL 2021**

CODIGO DEL CAPITULO **7127**

DENOMINACION **AYUNTAMIENTO DE SOSUA**

Códigos			Denominación	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha 16 = 15 + 14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-ROTULACION DE CALLES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Proyecto 01			13,100,000.00	0,00	0,00	0,00	13,100,000.00	400,000.00	13,500,000.00	3,800,773.45	3,289,598.90	7,090,373.35	0,00	7,090,373.35	6,409,826.65
01	0051		CONSTRUCCION, ACERAS, CONTENES DE LOS CH			13,000,000.00	0,00	0,00	0,00	13,000,000.00	0,00	13,000,000.00	3,600,773.45	3,045,339.90	6,846,113.35	0,00	6,846,113.35	6,153,886.65
01	0052		CONSTRUCCION DE BADENES			100,000.00	0,00	0,00	0,00	100,000.00	0,00	100,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,000.00
01	0056		ROTULACION DE CALLES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,000.00	400,000.00	0,00	244,260.00	244,260.00	0,00	244,260.00	155,740.00
			Proyecto 03			2,000,000.00	0,00	0,00	0,00	2,000,000.00	-500,000.00	1,500,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,500,000.00
03	0051		CANCHA DE LOS CASTILLOS			2,000,000.00	0,00	0,00	0,00	2,000,000.00	-500,000.00	1,500,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,500,000.00
			Proyecto 05			5,000,000.00	0,00	0,00	0,00	5,000,000.00	-400,000.00	4,600,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,600,000.00
05	0051		PARQUES NUEVOS			5,000,000.00	0,00	0,00	0,00	5,000,000.00	-400,000.00	4,600,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,600,000.00
			Proyecto 07			6,000,000.00	0,00	0,00	0,00	6,000,000.00	0,00	6,000,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,000,000.00
07	0051		CENTRO COMUNAL DE BELLA VISTA			1,000,000.00	0,00	0,00	0,00	1,000,000.00	0,00	1,000,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000,000.00
07	0052		FUNERARIA MUNICIPAL			5,000,000.00	0,00	0,00	0,00	5,000,000.00	0,00	5,000,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,000,000.00
			Proyecto 13			11,160,000.00	0,00	0,00	0,00	11,160,000.00	-3,600,000.00	7,560,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,560,000.00
13	0051		CONSTRUCCION CUARTEL DE BOMBEROS			11,160,000.00	0,00	0,00	0,00	11,160,000.00	-3,600,000.00	7,560,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,560,000.00
TOTAL GENERAL						37,260,000.00	0,00	0,00	0,00	37,260,000.00	-4,100,000.00	33,160,000.00	3,800,773.45	3,289,598.90	7,090,373.35	0,00	7,090,373.35	26,069,826.65



1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)