

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021



Código del Capítulo: **7047**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Imbert**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13-19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			11,326,053.00	0.00	0.00	0.00	1,027,274.00	1,989,255.00	3,016,529.00	1,390,212.52	1,507,793.50	2,898,006.02	0.00	2,898,006.02	10,417,301.98
01	0051			CONSTRUCCION DE UN POLICIA ACOSTADO EN EL BARRIO LA MERCEDES.	X	2	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0052			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL BARRIO ANGELA PEREZ	X	2	6,224,700.00	0.00	0.00	0.00	152,274.00	-152,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,072,426.00
01	0053			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN LA COMUNIDAD DE LA ESCALERETA	X	2	2,615,826.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00	196,000.00	2,469,826.00
01	0054			ENCACHE DE LA BAJADA EL REBALON EN LLANOS DE PEREZ	X	2	510,527.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	960,000.00	1,310,000.00	501,814.10	772,793.50	1,274,607.60	0.00	1,274,607.60	195,919.40
01	0055			RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES DEL MUNICIPIO		2	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	1,206,529.00	1,456,529.00	888,398.42	539,000.00	1,427,398.42	0.00	1,427,398.42	1,679,130.58
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			47,430,880.00	0.00	0.00	0.00	2,590,000.00	1,616,164.41	4,206,164.41	2,463,147.42	943,250.00	3,406,397.42	0.00	3,406,397.42	45,640,646.99
02	0051			REPARACION DE CALLES Y CAMINOS VECINALES Y EN DISTINTOS SECTORES Y COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE IMBERT.		2	41,907,955.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	855,000.00	1,955,000.00	1,429,744.30	208,250.00	1,637,994.30	0.00	1,637,994.30	41,124,960.70
02	0052			RECONSTRUCCION DE 20 BADENES EN DISTINTOS SECTORES DEL MUNICIPIO DE IMBERT.		2	1,194,199.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	11,164.41	611,164.41	598,941.12	0.00	598,941.12	0.00	598,941.12	606,422.29
02	0053			BACHEO DE LAS DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO		2	615,000.00	0.00	0.00	0.00	615,000.00	0.00	615,000.00	360,962.00	0.00	360,962.00	0.00	360,962.00	254,038.00
02	0054			REPARACION CAMINO VECINAL SABALLO LA GRUA	X	2	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	73,500.00	0.00	73,500.00	0.00	73,500.00	1,500.00
02	0055			REPARACION DEL CAMINO VECINAL DEL RANCHITO	X	2	1,180,462.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080,462.00
02	0056			REPARACION DEL CAMINO VECINAL DE BARRERO	X	2	2,458,264.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	850,000.00	950,000.00	0.00	735,000.00	735,000.00	0.00	735,000.00	2,573,264.00



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Código del Capítulo: **7047**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Imbert**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
03				Construcción de Instalaciones Deportivas			5,322,039.00	0.00	0.00	0.00	1,916,000.00	-1,683,350.00	232,650.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	3,438,689.00
03	0051			CONSTRUCCION DE UNA MEDIA CANCHA EN LOS CRUZ, PEREZ	X	2	902,906.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	502,906.00
03	0052			CIERRE E ILUMINACION DE LA CANCHA DE LA CEIBA, PEREZ	X	2	415,200.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,200.00
03	0053			CONSTRUCCION DE UNA CANCHA EN LA COMUNIDAD DE LA COLORADA	X	2	2,148,191.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	-700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,448,191.00
03	0054			CONSTRUCCION DE UNA CANCHA EN LA COMUNIDAD DE LOS PIOROS	X	2	1,855,742.00	0.00	0.00	0.00	416,000.00	-383,350.00	32,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,472,392.00
03	0055			APORTE PARA LA CONSTRUCCION DEL PLAY DE BASEBAL EN LA COMUNIDAD DE LAS CANAS (COMPRA DE TERRENO)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
04				Reparación de Instalaciones Deportivas			920,000.00	0.00	0.00	0.00	495,000.00	244,018.00	739,018.00	155,880.00	286,187.84	442,067.84	0.00	442,067.84	721,950.16
04	0051			REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA CANCHA DE CABIA		2	40,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
04	0052			REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA CANCHA DE LLANOS DE PEREZ		2	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
04	0053			REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA CANCHA MUNICIPAL		2	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	0054			REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA CANCHA DE LA CABIRMA		2	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	0055			REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA CANCHA DE LA CEIBA		2	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
04	0056			REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA CANCHA DE VUELTA LARGA		2	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	151,326.00	191,326.00	0.00	186,227.84	186,227.84	0.00	186,227.84	5,098.16
04	0057			REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA CANCHA DE BAJABONICO ARRIBA		2	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
04	0058			REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA CANCHA DE BARAGUA		2	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
04	0059			REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA CNACHA DEL MULTIUSO		2	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	99,492.00	139,492.00	0.00	99,960.00	99,960.00	0.00	99,960.00	39,532.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021



Código del Capítulo: **7047**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Imbert**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13-19
04	0060			REPARACION DE LA CANCHA DE SABALLO	X	2	490,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,000.00
04	0061			RECONDICIONAMIENTO DEL TERRENO DEL PLAY DE LA GALLERA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,200.00	173,200.00	155,880.00	0.00	155,880.00	0.00	155,880.00	17,320.00
06				Reparación Instalaciones Recreativas			2,181,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	-150,000.00	750,000.00	128,486.38	5,228.64	133,715.02	0.00	133,715.02	1,897,284.98
06	0051			REMODELACION DEL PARQUE DE BARAGUANA	X	2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
06	0052			REPARACION Y REMOSAMIENTO DE LA PLAZA SANCHEZ		2	1,681,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	128,486.38	5,228.64	133,715.02	0.00	133,715.02	1,547,284.98
07				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			21,229,976.00	0.00	0.00	0.00	430,000.00	-200,000.00	230,000.00	41,187.13	31,295.25	72,482.38	0.00	72,482.38	20,957,493.62
07	0051			APORTE PARA CONSTRUCCION DE UNA FUNERARIA EN LA COMUNIDAD DE LA CABIRMA	X	2	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
07	0052			TERMINACION DEL CLUB DE BARRABAS	X	2	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	41,187.13	31,295.25	72,482.38	0.00	72,482.38	27,517.62
07	0053			TECHADO DEL CENTRO COMUNAL DE LA PIRAGUA ABAJO	X	2	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
07	0054			CONSTRUCCION FUNERARIA MUNICIPAL		2	20,999,976.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,799,976.00
08				Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			500,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
08	0051			REPARACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL		2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
14				Reparación Edificaciones Municipales			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,437,601.01	1,437,601.01	1,408,799.49	0.00	1,408,799.49	0.00	1,408,799.49	28,801.52
14	0051			REPARACION Y REMOSAMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL SEGUNDA ETAPA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,437,601.01	1,437,601.01	1,408,799.49	0.00	1,408,799.49	0.00	1,408,799.49	28,801.52
19				Construcción de Viviendas			400,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	252,464.00	402,464.00	235,576.54	120,428.85	356,005.39	0.00	356,005.39	296,458.61
19	0051			CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS		2	400,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	252,464.00	402,464.00	235,576.54	120,428.85	356,005.39	0.00	356,005.39	296,458.61

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021



Código del Capítulo: **7047**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Imbert**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
22				Reparación de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente			450,000.00	0.00	0.00	0.00	335,976.00	-200,000.00	135,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
22	0051			REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL MATADERO MUNICIPAL		2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	0052			ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDADE DE EL MANGO, CABIA	X	2	250,000.00	0.00	0.00	0.00	135,976.00	0.00	135,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
23				Instalaciones, Colocación Eléctricas			125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	-75,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
23	0051			ILUMINACION DE LA COMUNIDAD DE BARRABAS ARRIBA	X	2	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	0052			ILUMINACION DE LA COMUNIDAD DE LAS CANAS	X	2	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
24				Construcción de Infraestructuras Hidráulicas			2,864,269.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	-183,370.00	416,630.00	202,497.40	100,000.00	302,497.40	0.00	302,497.40	2,378,401.60
24	0051			COMPRA DE UNA BOMBA DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE LOS SALAS.	X	2	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
24	0052			APORTE PARA CONSTRUIR UN ACUEDUCTO EN EL BARRIO SAN ANTONIO, IMBERT	X	2	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	0053			TERMINACION DEL ACUEDUCTO DE LOS VALLIAS	X	2	145,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	45,000.00
24	0054			APORTE PARA LA CONSTRUCCION DE UN ACUEDUCTO EN LA PIRAGUA	X	2	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
24	0055			APORTE PARA LA CONSTRUCCION DE UN ACUEDUCTO EN LA POTRANCA .COMUNIDAD DEL BURRO	X	2	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	0056			CONSTRUCCION DE CANALETAS EN LA COMUNIDAD DE LOS LLABONES		2	2,464,269.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	6,630.00	206,630.00	202,497.40	0.00	202,497.40	0.00	202,497.40	2,268,401.60
25				Reparación de Infraestructuras Hidráulicas			3,354,476.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	250,090.59	625,090.59	262,250.67	285,251.57	547,502.24	0.00	547,502.24	3,057,064.35
25	0051			CANALIZACION DE LA CAÑADA DE LIDIA, SECTOR LAS MERCEDES, IMBERT	X	2	874,145.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	-111,290.00	13,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	762,855.00



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Código del Capítulo: **7047**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Imbert**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Municipalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
25	0052			CANALIZACION DE UNA CAÑADA EN LA COMUNIDAD DE CABIA.	X	2	2,480,331.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	361,380.59	611,380.59	262,250.67	285,251.57	547,502.24	0.00	547,502.24	2,294,209.35
Total General RD\$							96,103,693.00	0.00	0.00	0.00	9,094,250.00	3,147,873.01	12,242,123.01	6,288,037.55	3,479,435.65	9,767,473.20	0.00	9,767,473.20	89,484,092.81

Preparado por

Revisado por

Aprobado por