

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Código del Capítulo: 7139

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13-19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			845,000.00	0.00	0.00	0.00	845,000.00	40,000.00	885,000.00	663,895.00	189,083.65	852,978.65	0.00	852,978.65	32,021.35
01	0051			CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN VILLA ISABELA		1	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	101,570.00	101,570.00	0.00	101,570.00	18,430.00
01	0052			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN LAGUNA GRANDE		1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	295,050.00	4,950.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
01	0053			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN LA LLANADA		1	325,000.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00	325,000.00	270,545.00	44,913.65	315,458.65	0.00	315,458.65	9,541.35
01	0054			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN POZO BONITO		1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	40,000.00	140,000.00	98,300.00	37,650.00	135,950.00	0.00	135,950.00	4,050.00
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			1,390,000.00	0.00	0.00	0.00	1,390,000.00	135,000.00	1,525,000.00	1,170,984.21	270,569.88	1,441,554.09	0.00	1,441,554.09	83,445.91
02	0051			REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO DE ACERAS Y CONTENES EN CASCO URBANO		1	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	85,000.00	435,000.00	405,675.00	6,000.00	411,675.00	0.00	411,675.00	23,325.00
02	0052			REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO DE VIAS DE COMUNICACION		1	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	260,000.00	610,000.00	440,533.83	169,064.39	609,598.22	0.00	609,598.22	401.78
02	0053			REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO DE VIA DE COMUNICACION EN LA LLANADA		1	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	73,805.00	0.00	73,805.00	0.00	73,805.00	1,195.00
02	0054			REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO DE VIA DE COMUNICACION EN LAGUNA GRANDE Y CAÑO MIGUEL		1	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	89,963.96	0.00	89,963.96	0.00	89,963.96	36.04
02	0055			REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO DE VIA DE COMUNICACION EN POZO BONITO		1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-50,000.00	150,000.00	58,600.00	55,245.68	113,845.68	0.00	113,845.68	36,154.32
02	0056			REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO DE VIA DE COMUNICACION EN LA Balsa		1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	41,850.00	3,950.00	45,800.00	0.00	45,800.00	4,200.00
02	0057			REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO DE VIA DE COMUNICACION EN DIEGUITO		1	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	28,316.73	36,309.81	64,626.54	0.00	64,626.54	10,373.46
02	0058			REPARACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN LAS ENEAS.		1	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-110,000.00	40,000.00	32,239.69	0.00	32,239.69	0.00	32,239.69	7,760.31

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Código del Capítulo: **7139**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13-19
04				Reparación de Instalaciones Deportivas			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	600,000.00	492,356.00	78,820.00	571,176.00	0.00	571,176.00	28,824.00
04	0051			REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO PLAY DE BEISBOL LAS ENEAS		1	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	100,000.00	190,000.00	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00
04	0052			REPARACION Y MANTENIMIENTO PLAY DE BEISBOL EN DIEGUITO		1	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	10,900.00	78,820.00	89,720.00	0.00	89,720.00	280.00
04	0053			REPARACION Y MANTENIMIENTO PLAY DE BEISBOL LA LLANADA(HERMANO LIRIANO)		1	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00
04	0054			REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO DEL MULTIUSO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	171,456.00	0.00	171,456.00	0.00	171,456.00	28,544.00
06				Reparación Instalaciones Recreativas			325,000.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	125,000.00	450,000.00	266,486.19	152,325.00	418,811.19	0.00	418,811.19	31,188.81
06	0051			REMODELACION DEL PARQUESITO FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA		1	225,000.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	-70,000.00	155,000.00	0.00	143,125.00	143,125.00	0.00	143,125.00	11,875.00
06	0052			REMODELACIÓN DEL PARQUESITO DE LA Balsa	X	1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	195,000.00	295,000.00	266,486.19	9,200.00	275,686.19	0.00	275,686.19	19,313.81
11				Construcción Instalación de Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales			550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00
11	0051			CONSTRUCCION DE ENTRADA Y DISTINTIVO DE VILLA ISABELA		2	550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00
14				Reparación Edificaciones Municipales			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	80,000.00	380,000.00	374,835.22	3,000.00	377,835.22	0.00	377,835.22	2,164.78
14	0051			REPARACION Y REMODELACION DEL PALACIO MUNICIPAL		2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	80,000.00	280,000.00	278,421.40	0.00	278,421.40	0.00	278,421.40	1,578.60
14	0052			REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA ESTACION DE BOMBEROS		1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	96,413.82	3,000.00	99,413.82	0.00	99,413.82	586.18
21				Constucción de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente			1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	1,450,000.00	529,658.19	1,979,658.19	1,179,743.94	773,649.95	1,953,393.89	0.00	1,953,393.89	26,264.30
21	0051			CONSTRUCCION DEL MATADERO MUNICIPAL		2	1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	1,450,000.00	529,658.19	1,979,658.19	1,179,743.94	773,649.95	1,953,393.89	0.00	1,953,393.89	26,264.30

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Código del Capítulo: 7139

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13-19
				Total General RD\$			5,160,000.00	0.00	0.00	0.00	5,160,000.00	1,209,658.19	6,369,658.19	4,148,300.56	1,467,448.48	5,615,749.04	0.00	5,615,749.04	753,909.15



Ana Silvia Marquez de Acevedo



Angela Gonzalez

Preparado por

Ana Silvia Marquez de Acevedo

Revisado por

Leandro Gomez Popoters

Aprobado por

BORRADOR