



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI

OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO INCLUIDAS EN EL PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2021

NIVEL DE AVANCE PERIODO ENERO - DICIEMBRE 2021.

PRIMER TRIMESTRE

OBRAS PROGRAMADAS	SECTOR	PRESUPUESTO		TERMINAD A 100%	NIVEL DE AVANCE			SITUACION
		PRESUPUESTO ESTIMADO	PRESUPUESTO EJECUTADO		MÁS 80%	MENOS 50%	SIN INICIAL	
PARQUE INFANTIL	CALDERAS	1,400,000.00	267,972.87			X		Proceso
REPARACION DE VIVIENDAS Y ACERAS Y CONTENES	SABANITA	400,000.00	468,447.19	X				Finalizada
ILUMINACION	EL FUNDO LOS CAYUQUITOS	300,000.00	264,973.71	X				Finalizada
REPARACION DE VIVIENDAS	MANI ABAJO	300,000.00	312,705.00	X				Finalizada
REPARACION DE VIVIENDAS Y TERMINACION DE CENTRO COMUNAL	CAJULITO ARRIBA	300,000.00	299,999.06	X				Finalizada
REPARACION DE VIVIENDAS	LOS CATEYES	150,000.00	158,425.00	X				Finalizada
REPARACION DE VIVIENDAS	EL FUNDO	200,000.00	200,000.00	X				Finalizada
REPARACION DE VIVIENDAS	FUNDO NORTE	300,000.00	267,600.00	X				Finalizada
REPARACION DE VIVIENDAS	BARRACONES CENTRAL	300,000.00	281,695.00	X				Finalizada
REPARACION DE VIVIENDAS	SANTA CRUZ	250,000.00					X	Pendiente
REPARACION DE VIVIENDAS	LOS TENDALES	200,000.00	213,910.00	X				Finalizada
REPARACION DE VIVIENDAS	BARRACONES LOS MANGUITOS	300,000.00	261,530.00	X				Finalizada

REPARACION DE VIVIENDAS	RESIDENCIAL MAXIMO GOMEZ	200,000.00	198,780.00	X			Finalizada
50% REPARACION DE VIVIENDAS Y 50% MOBILIARIO	BARRIO EL PADRE	200,000.00	239,200.00	X			Finalizada
REPARACION DE VIVIENDAS	FUNDO SUR	200,000.00	257,000.00	X			Finalizada
HORMIGONADO DE CALLEION	PUEBLO NUEVO PUERTA DEL REFUGIO	200,000.00	199,984.40	X			Finalizada
ENVERJADO DEL CENTRO COMUNAL	LA JAVILLA	200,000.00	185,898.47	X			Finalizada

SEGUNDO TRIMESTRE

REPARACION Y CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES	BRISAS DE GUAZUMA	250,000.00	95,696.82	X			Finalizada
ARREGLO DE SUBIDA PRINCIPAL	PUEBLO NUEVO NUEVA ESPERANZA	200,000.00				X	Pendiente
CONTINUACION DE CENTRO COMUNAL	CAJULITO ABAJO	300,000.00	399,588.93	X			Finalizada
CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL	VILLA DEL CARMEN	300,000.00	299,761.90	X			Finalizada
AMPLIACION DE CENTRO COMUNAL	CAÑAFISTOL	600,000.00	599,384.52	X			Finalizada
PEQUEÑO ACUEDUTO	VALDECIA LA LAGUNA	600,000.00				X	Pendiente
CANALIZACION DE CAÑADA DE GUAZUMA	BARRACONES BRISAS DEL SUR	300,000.00	59,018.34		X		Proceso
TERMINACION E INSTALACION DE AGUA	MONTE BONITO	150,000.00				X	Pendiente
MOBILIARIO (CARPA) Y ROTULACION DE CALLES	03 DE MARZO	200,000.00	200,001.20	X			Finalizada
MOBILIARIOS (CARPAS, SILLAS, CAFETERAS, BANDEJAS Y CALDEROS)	FUNDO ARRIBA	300,000.00	295,240.00	X			Finalizada
MONBILIARIOS (1 CAROA, 2 MESAS, 50 SILLAS GRANDE, 2 ABANICOS, 1 GRECA ELECTRICA, 1 HIELERA GRANDE)	19 DE MARZO	200,000.00	199,977.49	X			Finalizada
EQUIPAMIENTO DEL CENTRO COMUNAL	JARDINES DEL SUR	200,000.00	192,874.15	X			Finalizada

MOBILIARIOS (SILLAS Y CARPA)	BARRACONES EN ACCION	200,000.00	199,995.50	X				Finalizada
PUENTE PEATONAL	EL RECODO	450,000.00	449,806.46	X				Finalizada
CENTRO COMUNAL	CAJULITO NORTE	300,000.00	299,761.90	X				Finalizada
CONTINUACION DEL PARQUE	RESIDENCIAL PALO BLANCO	250,000.00	199,831.75	X				Finalizada
ILUMINACION	MARIA CARLITA	120,000.00	91,840.00	X				Finalizada
SEGUNDO NIVEL CENTRO COMUNAL	PUEBLO NUEVO I	250,000.00	199,806.24	X				Finalizada
HORMIGONADO DE PROLONGACION C/ PROYECTO FINAL ARROYO	PUEBLO NUEVO LOS MANGUITOS	200,000.00	0.00				X	Pendiente
UN FILTRANTE	URBANIZACION LOS ROBLES	200,000.00	222,058.64	X				Finalizada
VERJA PERIMETRAL	LOS APARTAMENTOS DE ESCONDIDO	150,000.00	149,994.30	X				Finalizada
CONSTRUCCION DE PARQUE	RESIDENCIAL LAS MARIAS	300,000.00					X	Pendiente
CENTRO COMUNAL	HONDURAS MATADERO	300,000.00	299,761.90	X				Finalizada
CARPAS Y SILLAS	MANI ARRIBA	300,000.00	254,040.00	X				Finalizada
MOBILIARIOS	FUNDO CENTRAL	200,000.00	199,852.50	X				Finalizada

TERCER TRIMESTRE

30% CAÑADA, 30% ACERAS DEL LICEO, 40% PLEY	BOCA CANASTA	700,000.00	479,160.90			X		Proceso
BAÑOS EN EL PARQUE Y PENDULO DE LA ENTRADA	RESIDENCIAL VALERA GUZMAN	200,000.00	186,285.42	X				Finalizada
TERMINACION DEL ENVERJEDO Y PINTURA	LOS MAESTROS	200,000.00	199,523.62	X				Finalizada
AGUA POTABLE, PUENTE PEATONAL	LA JINA	300,000.00					X	Pendiente
POZO CON BOMBA	LOS AGRONOMOS	200,000.00	63,609.97			X		Proceso
JARDINERIA PARED, DEL COLEGIO DE FACTIMA	LOS PESCADORES	200,000.00					X	Pendiente
GRADA DEL PLEY	SALINAS	1,000,000.00	996,179.26	X				Finalizada
POSTEL DE LUZ, LAMPARA EN LA CALLE PROYECTO NO.8	LOS MELONCITOS	200,000.00	149,637.64	X				Finalizada

PUENTE PEATONAL	URBANIZACION JOSE DEL CARMEN	200,000.00						X	Pendiente
PISO DEL GACEBO	RESIDENCIAL COSTA SUR	200,000.00	194,911.64	X					Finalizada
ENVERJADO DEL PARQUE	RESIDENCIAL MARGARITA	200,000.00	153,936.97	X					Finalizada
CANALETAS CONSTRUCCION Y REPARACION	SIFON DE MATA GORDA	250,000.00						X	Pendiente
REPARACION DE VIVIENDAS Y TERMINACION CENTRO COMUNAL	BARRACONES MAXIMO GOMEZ	200,000.00	321,263.52	X				X	Finalizada
CENTRO COMUNAL	24 DE ABRIL	300,000.00						X	Pendiente
CANCHA	RESIDENCIAL HERMANOS SERRET	1,000,000.00	782,453.52			X		X	Proceso
CONTINUACION DEL PARQUE	RIO ARRIBA	1,000,000.00						X	Pendiente
CANALIZACION DE AGUA PLUVIAL Y LIMPIEZA DE DRENAJE	RESIDENCIAL ANABEL	300,000.00						X	Pendiente
CENTRO COMUNAL	CAJULITO AL MEDIO	300,000.00	288,144.25	X					Finalizada
COMPRA DE SOLAR	PUEBLO NUEVO BATALLA DE ENRIQUILLO	400,000.00						X	Pendiente
CONTINUACION CENTRO COMUNAL	NUEVO MILENIO	300,000.00	299,525.53	X					Finalizada
CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL	VALLE DE LAS COLINAS	300,000.00						X	Pendiente
REPARACION DE VIVIENDAS	ALTO LOS ROBLES	300,000.00	307,000.00	X					Finalizada
COMPRA DE SOLAR	SAONA ARRIBA	300,000.00						X	Pendiente

CUARTO TRIMESTRE										
COMPRA DE SOLAR	SANTA ELENA	300,000.00							X	Pendiente
COMPRA DE SOLAR	SAONA ABAJO	1,150,000.00	912,762.46	X						Finalizada
TERMINACION DE PARQUE	VILLA REAL	200,000.00	199,921.52	X						Finalizada
CENTRO COMUNAL	30 DE MAYO	200,000.00	103,970.00	X						Pendiente
TERMINACION CENTRO COMUNAL	BARRACONES JESUS DE NAZARET	300,000.00							X	Pendiente
COMPRA DE SOLAR	SAONA EN MEDIO	900,000.00							X	Pendiente

ENCACHE DE CAÑADA	RESIDENCIAL LUZ MARINA	1,000,000.00	754,324.99		X		Proceso
FILTRANTE	SANTA ROSA II	300,000.00				X	Pendiente
CONSTRUCCION DE PARQUE	MARIA DEL CARMEN	200,000.00				X	Pendiente
		15,379,024.45					

ANALISIS DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

1. BALANCE CONSOLIDADO DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, AÑO 2021 (SEGUNDO TRIMESTRE):

Estados de situacion de las obras	Cantidad	Porcentaje %
Obras Ejecutadas	48	62%
Obras en Proceso	7	9%
Obras Pendientes	22	29%
TOTAL	77	100%

2. Balance de Ejecucion del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

Fondo de Disponibilidad Financiera	Monto de las Obras ejecutadas y en proceso	Diferencia de Inversion ejecutada y el FDF	Porcentaje de ejecucion
25,020,000.00	15,379,024.45	9,640,975.55	61%

NOTA: El fondo aprobado para la Ejecucion del Presupuesto Participativo es de RD\$25,020,000.00, y son las obras del año anterior que no se realizaron producto de la pandemia del Covid19 que nos afecto.


Licda. Mercedes Adriana Soto Mejia

Directora de Presupuesto Participativo