

OFICINA DE PLANEAMIENTO URBANO
INFORME PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
MATRIZ NIVELES DE AVANCES OBRAS PPM-2022
Trimestre (Enero - Marzo 2022)

OBRAS PROGRAMADAS PARA EJECUCION	MONTO RD\$	Nivel de Avance				OBSERVACIONES
		40 %	60 %	80 %	100 %	
Materiales de Construcción para de Tranquilla Rural Los Guayos	60,000	-	-	-	X	TERMINADA
Materiales de Construcción I Acueducto Rural de la Comunidad La Amapola	60,000	-	-	-	X	TERMINADA
Postes para Tendido Electrico de (30 Ft) Corozal Al Medio	75,000	-	-	-	X	TERMINADA
Barandillas Sobre los Puentes de Alcantarilla de la Comunidad Curva Dura	60,000	-	-	-	X	TERMINADA
Acondicionamiento de Techo y Puertas del Centro Comunitario Cigua	60,000					
Acondicionamiento de Sillas en Hierro y Madera de la Capilla Paso Hondo	75,000					
Puertas y Ventanas de Capilla Comunitaria El Placer	90,000					
Colocación de Plafón de la Capilla Comunitaria La Jagüita	100,000					
Acondicionamiento de los Caminos Vecinales Rio Abajo, Maco El Bambu	60,000					
Acondicionamiento de Camino Vecinal (Puntos Críticos) Los Then	60,000					
Acondicionamiento de Camino que comunica Los Pomos I con Los Pomos II	80,000					
Materiales de Construcción para Zapata Centro Comunitario Loma de Agua	100,000					
Materiales de Construcción para Centro Comunitario Canete	210,000					
Acondicionamiento del Camino Vecinal el Gajo abajo Corozal Abajo	70,000					
Acondicionamiento de camino vecinal de la Comunidad Los Guazaros	90,000					
Acondicionamiento de la Calle Principal Arroyo seco	100,000					
Acondicionamiento de Camino Vecinal Los Then	100,000					
Acondicionamiento Camino Vecinal de la Comunidad Loma Azul	50,000					

José Luis Martínez Rosa
Encargado de Planeamiento Urbano

