

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL SEIBO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2022

CODIGO DE AYUNTAMIENTO

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Proyecto	Obra	Cod SNIP	Ubic Geo	Denominación	Partic.	Mod. Cont.	Costo Total de la Obra	Ejec. (Dev.) Años Anterior	Pagado Años Anterior	Pendiente por Pagar	Presupuesto Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pag. en Trim. Deudas Año Ant.	Total General Pagado	Balance Disponible	
											Original	Modificación	Vigente	Pagado Trimestre Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pago Acomulado a la Fecha				
01	141			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN VISTA HERMOSA			1,185,744.87					1,185,744.87	0.00	1,185,744.87		0.00	0.00		0.00	1,185,744.87
01	142			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR VILLA			1,208,344.07					1,208,344.07	0.00	1,208,344.07		0.00	0.00		0.00	1,208,344.07
01	143			CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION OBRAS PPM			7,137,799.36					7,137,799.36	0.00	7,137,799.36		0.00	0.00		0.00	7,137,799.36
01	144			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES CALLE RUBEN DARIO,			286,922.85					286,922.85	0.00	286,922.85		0.00	0.00		0.00	286,922.85
01	145			PRIMERA ETAPA IDENTIFICACION DE CALLES EN EL SEIBO			200,000.00					200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00		0.00	200,000.00
02	145			REPARACION DE CAMINO ARROYO GRANDE			388,612.63					388,612.63	0.00	388,612.63		76,945.38	0.00		76,945.38	311,667.25
02	146			REPARACION DE CAMINO SABANA GRANDE DEL CUEY			507,600.17					507,600.17	0.00	507,600.17		416,485.33	0.00		416,485.33	91,114.84
02	147			REPARACION DE CAMINO PARAJE SAGUATICO			448,106.04					448,106.04	0.00	448,106.04		88,724.99	0.00		88,724.99	359,381.05
02	148			REPARACION DE VIAS DE COMUNICACION EN EL MUNICIPIO			300,000.00					300,000.00	0.00	300,000.00		280,262.50	0.00		280,262.50	19,737.50
05	069			PARQUE ECOLOGICO CALLE HERMANOS MERCEDES ESQ. 26 DE			4,725,104.82					4,725,104.82	0.00	4,725,104.82		0.00	0.00		0.00	4,725,104.82
05	070			PARQUE SOSTENIBLE EL BEJUCAL			1,288,841.26					1,288,841.26	0.00	1,288,841.26		0.00	0.00		0.00	1,288,841.26
06	053			REMOSAMIENTO DE PARQUES Y PLAZAS EN EL MUNICIPIO			800,000.00					800,000.00	0.00	800,000.00		76,667.50	0.00		76,667.50	723,332.50
08	054			REMOSAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE FUNERARIA MUNICIPAL			1,335,643.49					1,335,643.49	0.00	1,335,643.49		498,426.12	0.00		498,426.12	837,217.37
08	055			RECONSTRUCCION DE TRAMO DE VERJA CAPILLA SAN FCO DE ASIS LAS			387,441.05					387,441.05	0.00	387,441.05		0.00	0.00		0.00	387,441.05
11	054			MONUMENTO DULCE DE TULA			653,908.39					653,908.39	0.00	653,908.39		0.00	0.00		0.00	653,908.39
14	058			ACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS Y BAÑOS SEGUNDO NIVEL PALACIO			2,961,626.31					2,961,626.31	0.00	2,961,626.31		0.00	0.00		0.00	2,961,626.31

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL SEIBO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO)2022

CODIGO DE AYUNTAMIENTO

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Proyecto	Obra	Cod SNIP	Ubic Geo	Denominación	Partic.	Mod. Cont.	Costo Total de la Obra	Ejec. (Dev.) Años Anterior	Pagado Años Anterior	Pendiente por Pagar	Presupuesto Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pag. en Trim. Deudas Año Ant.	Total General Pagado	Balance Disponible	
											Original	Modificación	Vigente	Pagado Trimestre Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pago Acomulado a la Fecha				
14	059			SEÑALIZACION DE OFICINAS Y DIVERSAS ÁREA DEL PALACIO			50,000.00					50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	50,000.00	
14	060			SEGUNDA ETAPA PAVIMENTO DE PARQUEO Y SISTERNA EN EL PALACIO			1,399,230.26					1,399,230.26	0.00	1,399,230.26		0.00	0.00	0.00	1,399,230.26	
21	066			CONSTRUCCION DE MINI ACUEDUCTO EN PIEDRA BLANCA			1,245,384.36					1,245,384.36	0.00	1,245,384.36		0.00	0.00	0.00	1,245,384.36	
TOTAL DE CUENTA RD\$							26,510,309.93					26,510,309.93	0.00	26,510,309.93		1,437,511.82	0.00		1,437,511.82	25,072,798.11


Preparado por 

Revisado por _____


Aprobado por 