



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022**

Código del Capítulo: **7047**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Imbert**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01				<b>Construcción de Vías de Comunicación y Anexos</b>			39,675,824.28	0.00	0.00	0.00	3,749,999.00	4,471,394.54	8,221,393.54	2,172,145.84	2,432,283.47	4,604,429.31	0.00	4,604,429.31	39,542,789.51
01	0051			CONTINUACION DE ACERAS Y CONTENES EN LA COMUNIDAD DE ESCALERETA	X	2	2,201,110.81	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,001,110.81
01	0052			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN LA COMUNIDAD DE SABALLO	X	2	8,899,737.21	0.00	0.00	0.00	310,000.00	-288,614.40	21,385.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,611,122.81
01	0053			CONSTRUCCION DE DOS (2) POLICIAS ACOSTADOS EN EL SECTOR DEL CLUB	X	2	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
01	0054			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL BARRIO JOSE FRANCISCO PEÑA GOMEZ	X	2	2,047,900.40	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,747,900.40
01	0055			PAVIMENTACION ( BACHEO) DE CALLES EN EL BARRIO TOÑA	X	2	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150,000.00
01	0056			CONSTRUCCION DE DE TRE (3) POLICIAS ACOSTADOS EN LA CALLE EZEQUIEL GALLARDO	X	2	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
01	0057			ACONDICIONAMIENTO DE LOS CONTENES DEL CALLEJON DE PABLO EN EL SECTOR DEL CLUB	X	2	493,247.15	0.00	0.00	0.00	229,500.00	0.00	229,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493,247.15
01	0058			RECONSTRUCCION DE BADEN EN LA JUANA SALTITOPA	X	2	194,683.42	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,683.42
01	0059			ENCEMENTADO DE LA CALLE DEL BARRIO DE CHITA	X	2	2,829,678.32	0.00	0.00	0.00	200,000.00	1,246,270.16	1,446,270.16	588,000.00	841,344.76	1,429,344.76	0.00	1,429,344.76	2,646,603.72
01	0060			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL MUNICIPIO		2	10,410,210.11	0.00	0.00	0.00	400,000.00	5,333,760.88	5,733,760.88	1,584,145.84	1,590,938.71	3,175,084.55	0.00	3,175,084.55	12,568,886.44
01	0061			ENCEMENTADO DE UNA SUBIDA EN LA COMUNIDAD DE CAONAO ( LA FRONTERA)	X	2	2,829,678.32	0.00	0.00	0.00	199,999.00	-199,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,629,679.32
01	0062			CONSTRUCCION DE CONTENES EN EL BARRIO DETRAS DE LA GINITA	X	2	742,820.43	0.00	0.00	0.00	260,500.00	-249,354.84	11,145.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493,465.59



MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: **7047**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Imbert**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativa	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13-19
01	0063			CONSTRUCCION DE GABIONES EN EL PUENTE BADEN DE LA COMUNIDAD DEL PUERTO, BARRABAS	X	2	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00
01	0064			CONSTRUCCION DE CONTENES EN LA COMUNIDAD DE LAS CANAS	X	2	1,602,766.97	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-270,668.26	29,331.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,332,098.71
01	0065			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN LA COMUNIDAD DE LOS LLABONES	X	2	1,379,686.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	979,686.00
01	0066			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN LA COMUNIDAD DE BARAGUANA	X	2	3,044,305.14	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,844,305.14
02				<b>Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación</b>			34,323,950.67	0.00	0.00	0.00	1,550,000.00	596,292.82	2,146,292.82	518,384.00	1,271,445.96	1,789,829.96	0.00	1,789,829.96	33,130,413.53
02	0051			REPARACION DE LOS DISTINTOS CAMINOS VECINALES DEL MUNICIPIO		2	32,773,950.67	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	300,000.00	1,300,000.00	420,384.00	636,716.00	1,057,100.00	0.00	1,057,100.00	32,016,850.67
02	0052			BACHEO DE LAS DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO		2	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	296,292.82	596,292.82	98,000.00	487,729.96	585,729.96	0.00	585,729.96	710,562.86
02	0053			ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO VECINAL DE LA COMUNIDAD DE VUELTA LARGA	X	2	350,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00	147,000.00	203,000.00
02	0054			CONTINUACION DEL ACONDICIONAMIENTO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE LO SAMANES	X	2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
03				<b>Construcción de Instalaciones Deportivas</b>			8,359,984.48	0.00	0.00	0.00	1,434,152.00	-150,000.00	1,284,152.00	49,270.03	159,550.64	208,820.67	0.00	208,820.67	8,001,163.81
03	0051			CONSTRUCCION DE UNA CANCHA EN LA COMUNIDAD DE LA COLORADA	X	2	2,443,844.41	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,443,844.41
03	0052			CONSTRUCCION DE UNA CANCHA DE BALONCESTO EN LA COMUNIDAD DE ANGOSTURA	X	2	2,144,088.59	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,994,088.59
03	0053			CONSTRUCCION DE UNA MEDIA CANCHA EN LA COMUNIDAD DE LOS CRUZ, PEREZ	X	2	1,029,656.89	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,029,656.89

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022**



Código del Capítulo: **7047**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Imbert**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13-19
03	0054			CONSTRUCCION DE UNA CANCHA EN LA COMUNIDAD DE LOS PIOROS	X	2	2,142,394.59	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,142,394.59
03	0055			CONSTRUCCION DE DOG OUT Y BACK STOP EN DIFERENTES PLAY DEL MUNICIPIO		2	600,000.00	0.00	0.00	0.00	284,152.00	0.00	284,152.00	49,270.03	159,550.64	208,820.67	0.00	208,820.67	391,179.33
04				<b>Reparación de Instalaciones Deportivas</b>			2,893,500.00	0.00	0.00	0.00	525,079.00	0.00	525,079.00	50,165.72	137,786.58	187,952.30	0.00	187,952.30	2,705,547.70
04	0051			ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO DEL PLAY DE LOS CAYUCOS	X	2	100,000.00	0.00	0.00	0.00	75,079.00	0.00	75,079.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
04	0052			REMOSAMIENTO DE CANCHAS EN DISTINTOS SECTORES DEL MUNICIPIO DE IMBERT		2	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	50,165.72	137,786.58	187,952.30	0.00	187,952.30	1,212,047.70
04	0053			CIERRE E ILUMINACION DE LA CANCHA DE LA CEIBA, PEREZ	X	2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
04	0054			REMOZAMIENTO Y GRADA DE LA CANCHA DE LA COMUNIDAD DE LOS TREJOS	X	2	893,500.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	893,500.00
06				<b>Reparación Instalaciones Recreativas</b>			8,615,614.69	0.00	0.00	0.00	850,000.00	63,012.50	913,012.50	124,907.20	64,789.94	189,697.14	0.00	189,697.14	8,488,930.05
06	0051			RECONSTRUCCION DEL PARQUE FRENTE A LA POLICIA		2	6,055,614.69	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,055,614.69
06	0052			RECONSTRUCCION DEL PARQUECITO FRENTE A CESAR MARTINEZ EN LA CALLE DUARTE		2	860,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	860,000.00
06	0053			REMOSAMIENTO DE LA PLAZA SANCHEZ		2	800,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	63,012.50	213,012.50	124,907.20	64,789.94	189,697.14	0.00	189,697.14	673,315.36
06	0054			EMBELLECIMIENTO DEL TERRENO DEL CLUB EN LA COMUNIDAD DE LOS SALAS	X	2	100,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
06	0055			REMOZAMIENTO DEL PARQUE INFANTIL EN LA COMUNIDAD DE PEREZ	X	2	800,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
07				<b>Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares</b>			835,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	194,248.99	194,248.99	0.00	194,248.99	640,751.01

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022**



Código del Capítulo: **7047**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Imbert**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Medialidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
07	0051			APORTE PARA LA CONSTRUCCION UNA FUNERARIA EN LA COMUNIDAD DE LA CABIRMA	X	2	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	194,248.99	194,248.99	0.00	194,248.99	105,751.01
07	0052			TECHADO DEL CENTRO COMUNAL DE LA PIRAGUA ABAJO	X	2	115,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
07	0053			TERMINACION DE LA CASA COMUNAL EN EL BARRIO SAN FELIPE	X	2	620,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520,000.00
11				<b>Construcción Instalación de Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales</b>			1,010,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	-250,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760,000.00
11	0051			CONSTRUCCION DE UN PARADOR FOTOGRAFICO EN LA ENTRADA DEL MUNICIPIO		2	710,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460,000.00
11	0052			CONSTRUCCION DE UNA ESTATUA EN LA ENTRADA DEL MUNICIPIO		2	300,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
15				<b>Construcción en Cementerios</b>			2,445,738.48	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,445,738.48
15	0051			CONSTRUCCION DE NICHOS EN DISTINTOS CEMENTERIOS DEL MUNICIPIO		2	2,445,738.48	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,445,738.48
19				<b>Construcción de Viviendas</b>			1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	26,909.75	26,909.75	0.00	26,909.75	1,473,090.25
19	0051			CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN DISTINTOS SECTORES DEL MUNICIPIO DE IMBERT		2	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	26,909.75	26,909.75	0.00	26,909.75	1,473,090.25
20				<b>Reparación de Viviendas</b>			1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	399,999.00	1,199,999.00	435,271.05	477,805.21	913,076.26	0.00	913,076.26	686,922.74
20	0051			REPARACION DE VIVIENDAS EN DISTINTOS DEL MUNICIPIO DE IMBERT		2	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	399,999.00	1,199,999.00	435,271.05	477,805.21	913,076.26	0.00	913,076.26	686,922.74
22				<b>Reparación de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente</b>			900,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
22	0051			MANTENIMIENTO DEL MATADERO MUNICIPAL DE IMBERT		2	900,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
23				<b>Instalaciones, Colocación Eléctricas</b>			85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	-50,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00



**MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022**

Código del Capítulo: **7047**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Imbert**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
23	0051			ILUMINACION DE LA COMUNIDAD DE BARRABAS	X	2	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	-50,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
24				Construcción de Infraestructuras Hidráulicas			2,052,718.07	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00	196,000.00	1,956,718.07
24	0051			CANALIZACION DE UNA CAÑADA EN EL SECTOR LA GALLERA-LA PANGOLA	X	2	1,178,580.19	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,178,580.19
24	0052			CANALIZACION DE LA CAÑADA DE LIDIA. SECTOR LAS MERCEDES, IMBERT	X	2	874,137.88	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	774,137.88
24	0053			CONSTRUCCION DE CANALETAS EN DISTINTOS SECTORES DEL MUNICIPIO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00	196,000.00	4,000.00
<b>Total General RD\$</b>							103,897,330.67	0.00	0.00	0.00	10,694,230.00	5,080,698.86	15,774,928.86	3,350,143.84	4,960,820.54	8,310,964.38	0.00	8,310,964.38	100,667,065.15

*Silvio A.*  
Preparado por

*[Firma]*  
Revisado por

*[Firma]*  
Aprobado por