



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI**  
**PARTICIPACION COMUNITARIA**

OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO INCLUIDAS EN EL PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2023

**NIVEL DE AVANCE PERIODO ENERO – MARZO 2023.**

**PRIMER TRIMESTRE**

OBRAS PROGRAMADAS	SECTOR	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACION
		PRESUPUESTO ESTIMADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	TERMINAD A 100%	MAS 80%	MENOS 50%	SIN INICIAL	
REPARACION DE VIVIENDAS	BARRANCONES LAS 20 CASITAS	250,000.00						PENDIENTE
REPARACION DE VIVIENDAS	MANI ARRIBA	350,000.00						PENDIENTE
REPARACION DE VIVIENDAS	LOS TENDALES	250,000.00						PENDIENTE
TERMINACION DEL CENTRO COMUNAL	JARDINES DEL SUR	250,000.00						PENDIENTE
PRESTA A JARDINES DEL SUR	RESIDENCIAL MAXIMO GOMEZ	250,000.00						PENDIENTE
REPARACION DE VIVIENDAS	FUNDO ARRIBA	400,000.00						PENDIENTE
TERMINACION DEL CENTRO COMUNAL	BARRANCONES MAXIMO GOMEZ	400,000.00						PENDIENTE
FILTRANTE	EL LAUREL	150,000.00	119,798.81			X		PROCESO
GRADAS DEL PLEY E ILUMINACION	SALINAS	600,000.00	82,870.27			X		PROCESO
GACEBO DEL PARQUE	RESIDENCIAL PALO BLANCO	250,000.00	105,324.36			X		PROCESO
JARDIN AREA FRONTAL	RESIDENCIAL JOSE DEL CARMEN	200,000.00	41,491.30			X		PROCESO
MOBILIARIO Y UTENCILIO DE COCINA	FUNDO CENTRAL	250,000.00						PENDIENTE
MOBILIARIOS	FUNDO LOS CAYUQUITOS	300,000.00						PENDIENTE
ILUMINACION(LAMPARAS)	PUEBLO NUEVO BATALLA DE ENRIQUILLO	250,000.00						PENDIENTE

PAGA AL FUNDO Y RECIBE PRESTAMO DE LA SAONA DEBAJO PARA ARREGLO DE BADENEES	CAJUILITO ABAJO	400,000.00						PENDIENTE
ILUMINACION (LAMPARAS)	SAONA AL MEDIO	300,000.00						PENDIENTE
MOBILIARIO DEL CENTRO	LA JAVILLA	200,000.00						PENDIENTE
CONTRUCCION DE DOS BADENES	LOS ROBLES	300,000.00	33,939.69			X		PROCESO
COMPRA DE CARPA Y SILLAS	FUNDO SUR	250,000.00						PENDIENTE
COMPRA DE MOBILIARIOS	FUNDO ABAJO	300,000.00						PENDIENTE
REPARACION DE CONTENES	BRIZAS DE GUAZUMA	300,000.00	57,443.24			X		PROCESO
CONSTRUCCION DE BADENES	LOS AGRONOMOS	250,000.00	42,903.09			X		PROCESO
REP.DE VIVIENDAS Y EMBELLECIMIENTO DE LA ENTRADA 19 DE MARZO	19 DE MARZO	250,000.00						PENDIENTE
FILTRANTE CALLE 3 HASTA CALLE 7	BRISAS DEL SUR	350,000.00	45,136.82			X		PROCESO

#### SEGUNDO TRIMESTRE

ILUMINACION Y REP.DE VIVIENDAS	24 DE ABRIL	400,000.00						PENDIENTE
ILUMINACION Y REP.DE VIVIENDA	CAJUILITO AL MEDIO	375,000.00						PENDIENTE
ILUMINACION CALLES ACONDICIONAMIENTO DEL PARQUE ,PINTURA DE LAS CALLES	LOS MELONES	300,000.00						PENDIENTE
CONSTRUCCION DE BADENES ,ACERAS Y CONTENES	RIO ARRIBA	600,000.00	113,146.67			X		PROCESO
REP.DE VIVIENDAS	ALTO DE GUAZUMA NORTE	250,000.00						PENDIENTE
TRINCHERA DEL CENTRO COMUNAL	VILLA MAJEGA	300,000.00	14,970.90			X		PROCESO
ILUMINACION(LAMPARAS)	RIVIERA DEL SUR	250,000.00						PENDIENTE
CONSTRUCCION DE BADENES ,ACERAS Y CONTENES	CAÑAFISTOL	700,000.00	131,259.83			X		PROCESO
EQUIPAMIENTO DEL CENTRO	VILLA BOSTON	200,000.00						PENDIENTE

CONTINUACION HORMIGONADO DE CALLEJON	PUEBLO NUEVO,PUERTA DEL REFUGIO	200,000.00						PENDIENTE
CONTINUACION HORMIGONADO DE LA ENTRADA	PUEBLO NUEVO NUEVA ESPERANZA	300,000.00	59,366.23			X		PROCESO
CONTINUACION CENTRO COMUNAL	PUEBLO NUEVO1	300,000.00						PENDIENTE
REP.DE VIVIENDAS	SANTA CRUZ	350,000.00						PENDIENTE
REP.Y VARANDILLA DEL PUENTE	PUEBLO NUEVO LOS MAGUITOS	400,000.00	54,761.44			X		PROCESO
CONTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES	LOS MELONCITOS	250,000.00						PENDIENTE
COMPRA DE MOBILIARIOS PARA EL CENTRO COMUNAL	SABANITA ESCONDIDO	150,000.00						PENDIENTE
REP.DE VIVIENDAS Y CONTRUCCION DE ACERAS	CAJUILITO ARRIBA	350,000.00						PENDIENTE
ILUMINACION Y REP.DE VIVIENDAS	PERAVIA	500,000.00						PENDIENTE
CONTRUCCIONES DE ACERAS Y CONTENES	ALTOS LOS ROBLES	350,000.00	66,475.33			X		PROCESO
CONTINUACION DE LA PARED	LOS MAESTROS	600,000.00	57,814.18			X		PROCESO
REP.DE VIVIENDAS	LOS CATEYES	150,000.00						PENDIENTE
REGITRO DE CANALETA,AREA VERDE	BARRIO EL PADRE	250,000.00						PENDIENTE
ILUMINACION Y ROTULACION DE CALLE	ALTO DE GUAZUMA	250,000.00						PENDIENTE
REP.DE VIVIENDAS	LOS MORENOS	150,000.00						PENDIENTE
CONTRUCCION DE CONTENES	VILLA GUERA	400,000.00	94,896.14			X		PROCESO
CONSTRUCCION DE ACERAS	FUNDO NORTE	350,000.00	65,747.06			X		PROCESO
CAMARAS	03 DE MARZO	400,000.00						PENDIENTE
EQUIPAMIENTO	30 DE MAYO	100,000.00						PENDIENTE
CONTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES	BRISAS DEL NORTE	300,000.00						PENDIENTE
VERJA DEL CENTRO,COMPRA DE MOBILIARIOS Y REP.DE VIVIENDAS	BARRANCONES LOS MAGUITOS	350,000.00						PENDIENTE
CONTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES	CALDERAS	500,000.00	94,894.05			X		PROCESO
TERMINACION DEL PARQUE	VILLA REAL	250,000.00	42,151.50			X		PROCESO

COMPRA DE MOBILIARIOS Y REP.DE VIVIENDAS	MANI ABAJO	300,000.00						PENDIENTE
ILUMINACION Y BACHEO	INVI TIBURONES	350,000.00						PENDIENTE
SANITIZACION	BARRAMCONES EN ACCION	300,000.00						PENDIENTE
ENCACHE DE LA CAÑADA Y PUESTA DEL PISO DEL PARQUE	RESIDENCIAL LAS MARIAS	300,000.00	53,887.20			X		PROCESO
REP.DE L CENTRO DE SABANA INDIO Y COMPRA DE SILLAS	CAOBA LA MONTERIA	500,000.00	94,890.64			X		PROCESO
CANALIZACION AGUA PLUVIAL	RESIDENCIAL ANABEL	900,000.00						PENDIENTE
REP.DE VIVIENDAS	VALLE LAS COLINAS ALTO	350,000.00						PENDIENTE
REP.DE VIVIENDAS	LA GINA	200,000.00						PENDIENTE
CONTINUACION DEL PARQUE AREA VERDE	MARIA DEL CARMEN	200,000.00						PENDIENTE
TERMINACION ENCACHE DE LA CAÑADA	RESIDENCIAL CLAUDIA	200,000.00						PENDIENTE
CONTRUCCION DE BADENES	MEJORAMIENTO SOCIAL	250,000.00						PENDIENTE
CONTRUCCION DE CONTENES	BARRANCONES BRISAS DEL NORTE CENTRAL	400,000.00	56,947.98			X		PROCESO
REP.DE ACUEDUCTO Y TERMINACION DEL CUARTEL QUE ANTES ERA CONTRUCCION DE ACERAS.	EL RECODO	150,000.00						PENDIENTE
CONSTRUCCION DE BADENES TY REP. DE LA CABECERA DEL PUENTE	EL LLANO	700,000.00						PENDIENTE
GRADA Y CAFETERIA DEL PLAY SOFBALL	BOCA CANASTA	800,000.00						PENDIENTE
CONTRUCCION DE CONTENES	SANTA ROSA 1	300,000.00						PENDIENTE
REP.DE VIVIENDAS	MONTE BONITO	150,000.00						PENDIENTE
TERMINACION DEL CENTRO COMUNAL	NUEVO MILENIO	300,000.00						PENDIENTE
LE PRESATA A VILLA REAL	LAS AREPAS	250,000.00						PENDIENTE
TERMINACION REDPOSITO DEL CENTRO COMUNAL	SANTA ROSA II	300,000.00						PENDIENTE
PARQUE CON GACEBO	APARTAMENTO DE ESCONDIDO	150,000.00						PENDIENTE

CONSTRUCCION DE FUNERARIA E ILUMINACION	FUNDACION DE PERAVIA	600,000.00						PENDIENTE
REP.DE ACERAS DE ACERAS Y CONTENES	RESIDENCIAL ERNEISA	200,000.00						PENDIENTE
CONSTRUCCION DE MURO DE BLOCK SOBRE PARED DE LINDERO EN EL PARQUE.	RESIDENCIAL VALERA GUZMAN	200,000.00	72,418.06			X		PROCESO
COMPRA DE MOLBILIARIOS	SAONA ARRIBA	300,000.00						PENDIENTE

**TERCER TRIMESTRE**

CONTINUACION DEL CENTRO DE HONDURA	HONDURA MATADERO	300,000.00						PENDIENTE
CONTINUACION DEL CENTRO	BARRANCONES JESUS DE NAZARET	400,000.00						PENDIENTE
COMPRA DE SILLAS ,1 MESA Y CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNAL	VALLE DE LAS COLINAS	900,000.00						PENDIENTE
REP.DE VIVIENDAS ACERAS Y CONTENES	LOS PESCADORES	450,000.00						PENDIENTE
CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES ,CALLE BELLER Y MANUEL PIMENTEL	RESIDENCIAL DON SERRET	150,000.00						PENDIENTE
REPARACION DEL POZO	COSTA SUR	200,000.00						PENDIENTE
TERMINACION DEL PARQUE	BRISAS DEL CANAL	300,000.00						PENDIENTE
CONTINUACION DEL CENTRO	VILLA DEL CARMEN	600,000.00						PENDIENTE
CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNAL	MARIA CARLITA	250,000.00						PENDIENTE
ENVERJADO DEL PARQUE	RESIDENCIAL MARGARITA	200,000.00						PENDIENTE
ENVERJADO DE LA CANCHA	RESIDENCIAL HNOS SERRET	250,000.00						PENDIENTE
CONSTRUCCION DE BADENES Y REP.DE VIVIENDAS	BARRANCONES CENTRAL	350,000.00						PENDIENTE
SEÑALIZACION Y NOMBRE DEL RESIDENCIAL	RESIDENCIAL PERAVIA	200,000.00						PENDIENTE
CONTINUACION CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNAL	SIFON DE MATAGORDA	250,000.00						PENDIENTE
CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNAL	BARRIO ESCONDIDO	400,000.00						PENDIENTE

**CUARTO TRIMESTRE**

CONSTRUCCION DEL CUARTEL	VALDESIA LA LAGUNA	200,000.00						PENDIENTE
ACUMULACION PARA COMPRA DE SOLAR	SANTA ELENA	900,000.00						PENDIENTE
CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNAL	EL FUNDO	500,000.00						PENDIENTE

Estados de situacion de las obras	Cantidad	Porcentaje %
Obras Ejecutadas	0	0%
Obras en Proceso	23	23%
Obras Pendientes	76	77%
TOTAL	99	100%



## 2. Balance de Ejecucion del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

Fondo de Disponibilidad Financiera	Monto de las Obras ejecutadas y en proceso	Diferencia de Inversion ejecutada y el FDF	Porcentaje de ejecucion
31,525,000.00	1,602,534.79	29,922,465.21	5%

**NOTA:** El fondo aprobado para la Ejecucion del Presupuesto Participativo es de RD\$31,525,000.00.

**Licda. Mercedes Adriana Soto Mejia**  
Directora de Presupuesto Participativo