



Ayuntamiento Municipal de Los Ríos

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL AÑO 2023 OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO INCLUIDAS EN EL PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2023 ABRIL-JUNIO 2023

RD\$

OBRAS PROGRAMADAS	SECTOR/SECCIÓN	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE					OBSERVACIÓN
		ESTIMADO	EJECUTADO	TERMINADA 100%	ENTRE 80% Y 99%	ENTRE 51% Y 79%	MENOS 50%	SIN INICIAL	
Electrificación e Iluminación Calle P	Higo de la Cruz/Pino Fresco	500,666.66	0.00					X	
Construcción de Letrinas	La Firca/Barrera/Los Mosquitos	500,666.66	0.00					X	
Mejora del Servicio de Agua Potable	Hato Nuevo/ El Proyecto	500,666.67	147,935.00				X		
Electrificación e Iluminación	El Faro/Los Cachimbos	500,666.67	140,802.20				X		
Electrificación e Iluminación	Lengua Azul Arriba/Lengua Azul Abajo	500,666.67	0.00					X	
Electrificación e Iluminación Calles Antonia Sosa y José P. Medida	La Q/La Picantina	500,666.67	0.00					X	
TOTAL		3,004,000.00	288,737.20	0	0	0	2	4	

Manuel Aurelio Pérez Sierra
Alcalde Municipal
FIRMA AUTORIZADA

30/06/2023
FECHA

Lisset Cuevas
Enc. Presupuesto Participativo
FIRMA AUTORIZADA



SELLO INSTITUCIÓN



SELLO INSTITUCIÓN



Ayuntamiento Municipal de Los Ríos

1. BALANCE CONSOLIDADO DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL AÑO 2023

ESTADO DE SITUACION DE LAS OBRAS	CANTIDAD OBRAS	PORCENTAJE %
OBRAS EJECUTADAS	0	0
OBRAS EN PROCESO	2	33
OBRAS PENDIENTES	4	67
TOTAL	6	100

2. BALANCE DE EJECUCION DEL VOLUMEN DEL FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL

FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA	MONTO DE LAS OBRAS EJECUTADAS Y EN PROCESO	DIFERENCIA DE INVERSION EJECUTADA Y EL FDF	PORCENTAJE DE EJECUCION
3,004,000.00	288,737.20	2,715,262.80	10

Manuel Aurelio Pérez Sierra
Alcalde Municipal
FIRMA AUTORIZADA



SELO INSTITUCION

Lisset Cuevas

Enc. Presupuesto Participativo
FIRMA AUTORIZADA



SELO INSTITUCION