

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCION DE GASTO POR PROYECTO Y OBRA
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 1 (ENERO-MARZO) DEL PERIODO 2024

FORM, EP-05			ESTADO: Aprobado
CODIGO DEL CAPITULO:	7234		
DENOMINACION:	JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE JUMA BEJUCAL		

Código				CONCEPTO DEFINICION	Ejecución Presupuesto del Año				Ejecución Financiera Trimestral		
Proyecto	Obra	Código Snip	Ubicación Geográfica		Participativa	Original	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Devengado Trimestres Anteriores	Devengado en el Trimestre	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7+8	10	11	12
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos		9,049,724.00	-1,009,039.00	8,040,685.00	0.00	1,322,545.65	1,322,545.65
01	0051		02.28.0001	COSNT. PUENTE ENCAJONADO FRENTE AL COLEGIO (PPM)	S	383,440.00	0.00	383,440.00	0.00	0.00	0.00
01	0052		02.28.0001	CONST. CONTENES MAS PUENTE LOS CERCADOS (PPM)	S	476,885.00	0.00	476,885.00	0.00	0.00	0.00
01	0053		02.28.0001	CONST. CONTENES BOCA DE JUMA LA GOMERA (PPM)	S	1,093,072.00	0.00	1,093,072.00	0.00	0.00	0.00
01	0054		02.28.0001	CONST. CONTENES DON ANDRES (PPM)	S	696,833.00	0.00	696,833.00	0.00	0.00	0.00
01	0055		02.28.0001	CONST. CONTENES LAS CUEVAS (PPM)	N	1,912,876.00	-1,742,904.68	169,971.32	0.00	0.00	0.00
01	0056		02.28.0001	CONST. CONTENES LA EMBAJADA MAS CALLE (PPM)	S	220,660.00	0.00	220,660.00	0.00	0.00	0.00
01	0057		02.28.0001	CONST. CONTENES BARROS 1 SALIDA DEL BLADY (PPM)	S	327,922.00	0.00	327,922.00	0.00	0.00	0.00
01	0058		02.28.0001	CONST. CONTENES SAN ISIDRO GUAMAR (PPM)	S	1,623,001.00	0.00	1,623,001.00	0.00	0.00	0.00
01	0059		02.28.0001	CONST. BADEN FRENTE AL DON BUMBA (PPM)	S	193,670.00	0.00	193,670.00	0.00	193,656.07	193,656.07
01	0060		02.28.0001	CONST. BADEN EN LOS CLAVELES (PPM)	S	208,567.00	0.00	208,567.00	0.00	208,285.62	208,285.62
01	0061		02.28.0001	CONST. BADEN EN Jimenez Moya con Benito Moncion (PPM)	S	415,645.00	0.00	415,645.00	0.00	414,565.28	414,565.28
01	0062		02.28.0001	CONST. BADEN EN Jose Delio Guzman con Benito Moncion (PPM)	S	129,610.00	0.00	129,610.00	0.00	129,000.00	129,000.00
01	0063		02.28.0001	Construccion de Contenes Calle 1 Sector Boca de Juma	N	131,100.00	0.00	131,100.00	0.00	0.00	0.00
01	0064		02.28.0001	Construccion de Contenes Calle 2 Sector Boca de juma	N	131,100.00	0.00	131,100.00	0.00	0.00	0.00
01	0065		02.28.0001	Construccion de Contenes Calle 3 Sector Boca de juma	N	131,100.00	0.00	131,100.00	0.00	0.00	0.00
01	0066		02.28.0001	Construccion de Contenes Calle 4 Sector Boca de juma	N	131,100.00	0.00	131,100.00	0.00	0.00	0.00
01	0067		02.28.0001	Rotulacion de calles	N	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	10,180.00	10,180.00
01	0068		02.28.0001	Construccion de parque Mercedes Marchena Sector Peña Boca de Juma	N	563,143.00	0.00	563,143.00	0.00	0.00	0.00
01	0069		02.28.0001	CONSTRUCCION DE BADEN CALLE DOMINICANA CASI FRENTE A LA CANCHA	N	0.00	225,893.20	225,893.20	0.00	112,693.20	112,693.20
01	0070		02.28.0001	CONSTRUCCION DE BADEN CALLE DOMINICANA CON FUMANCHU	N	0.00	197,627.20	197,627.20	0.00	98,613.20	98,613.20
01	0071		02.28.0001	CONSTRUCCION DE BADEN CALLE RAFELITO DIAZ	N	0.00	310,345.28	310,345.28	0.00	155,172.28	155,172.28
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación		700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	114,820.00	114,820.00
02	0051		02.28.0001	Reparacion de Calles y Caminos del Distrito	N	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	44,820.00	44,820.00
02	0052		02.28.0001	Reparacion Semaforo	N	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00
04				Reparación de Instalaciones Deportivas		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
04	0051		02.28.0001	Reparación y Mantenimiento de Instalaciones Deportivas	N	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
06				Reparación Instalaciones Recreativas		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
06	0051		02.28.0001	Reparación y Mantenimiento de Instalaciones Recreativas	N	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00



[Signature]
ELABORADOR POR

[Signature]
REVISADO POR

[Signature]
AUTORIZADO POR

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCION DE GASTO POR PROYECTO Y OBRA
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 1 (ENERO-MARZO) DEL PERIODO 2024

Código				CONCEPTO DEFINICION	Ejecución Presupuesto del Año				Ejecución Financiera Trimestral		
Proyecto	Obra	Código Snip	Ubicación Geográfica		Participativa	Original	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Devengado Trimestres Anteriores	Devengado en el Trimestre	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7+8	10	11	12
07				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas y Funebre		1,017,314.00	409,039.00	1,426,353.00	0.00	1,426,352.12	1,426,352.12
07	0051		02.28.0001	Construccion Escuela Vocacional Laboral	N	1,017,314.00	409,039.00	1,426,353.00	0.00	1,426,352.12	1,426,352.12
Total General						11,267,038.00	-600,000.00	10,667,038.00	0.00	2,863,717.77	2,863,717.77


ELABORADOR POR


REVISADO POR


AUTORIZADO POR