

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024**

**Código del Capítulo: 7108**

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de Sabana Grande de Boya**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
<b>01</b>				<b>Construcción de Vías de Comunicación y Anexos</b>			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
01	0051			Construcción de Puente, El Quilombo -PP	X	1	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
<b>02</b>				<b>Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación</b>			1,971,893.00	0.00	0.00	0.00	1,971,893.00	200,000.00	2,171,893.00	0.00	810,300.00	810,300.00	0.00	810,300.00	1,361,593.00
02	0051			Reparación de calles (bacheos), en el Municipio		1	1,321,893.00	0.00	0.00	0.00	1,321,893.00	200,000.00	1,521,893.00	0.00	810,300.00	810,300.00	0.00	810,300.00	711,593.00
02	0052			Reparación de camino vecinal, Las Charcas -PP-	X	1	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
02	0053			Reparación de puente, Guadalupe - PP	X	1	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
<b>03</b>				<b>Construcción de Instalaciones Deportivas</b>			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
03	0051			Construcción cancha de baloncesto, La Pista -PP- Segunda Etapa	X	1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
<b>05</b>				<b>Construcción Instalaciones Recreativas</b>			400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
05	0051			Construcción de parques, La Yays -PP-	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
05	0052			Construcción de parques juegos, Villa Hermosa -PP	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
<b>06</b>				<b>Reparación Instalaciones Recreativas</b>			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
06	0051			Reparación de parques, Santa Rosa-PP	X	1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
06	0052			Reparación de parques, Invi Cea- PP	X	1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
<b>08</b>				<b>Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares</b>			550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00
08	0051			Reparación de centros o salones comunales, Enriquillo PP	X	1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
08	0052			Reparación de centros o salones comunales, Juan Sanchez PP	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
08	0053			Reparación de centros o salones comunales, Los Guandules PP	X	1	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
08	0054			Reparación de centros o salones comunales, La Altigracia PP	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024**

**Código del Capítulo: 7108**

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de Sabana Grande de Boya**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
11				<b>Construcción Instalación de Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales</b>			400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
11	0051			Construcción entradas o distintivos de la ciudad, Paradores Fotograficos		1	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
14				<b>Reparación Edificaciones Municipales</b>			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
14	0051			Remosamiento de oficinas municipales		2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
16				<b>Reparación en Cementerios</b>			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
16	0051			Reparación de cementerios, Hato San Pedro -PP-	X	1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
17				<b>Construcción Instalaciones Productivas</b>			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
17	0051			Construcción de galerías Municipal		2	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
20				<b>Reparación de Viviendas</b>			1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	59,277.00	59,277.00	0.00	59,277.00	1,190,723.00
20	0051			Reparación de viviendas		1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	59,277.00	59,277.00	0.00	59,277.00	240,723.00
20	0052			Reparación de viviendas, La Esperanza, -PP-	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
20	0053			Reparación de viviendas, La Sabrina -PP-	X	1	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
20	0054			Reparación de viviendas, Pueblo Nuevo Abajo -PP	X	1	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
21				<b>Construcción de Infraestructuras Sanitarias, Alcantarilla y Medio Ambiente</b>			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
21	0051			Construcción drenaje pluvial y alcantarilla, Pueblo Nuevo Centro-PP	X	1	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
21	0052			Construcción drenaje pluvial y alcantarilla, Sector Deportivo		1	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
22				<b>Reparación de Infraestructuras Sanitarias, Alcantarilla y Medio Ambiente</b>			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	490,000.00
22	0051			Reparación drenaje pluvial y alcantarilla, en el Municipio		2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	490,000.00
23				<b>Instalaciones, Colocación Eléctricas</b>			2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00
23	0051			Colocación de lámparas (Iluminación calles), Cabeza de Toro -PP-	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024**

**Código del Capítulo: 7108**

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de Sabana Grande de Boya**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
23	0052			Colocación de lámparas (Iluminación calles), Los Pomos -PP-	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
23	0053			Colocación de lámparas (Iluminación calles), LA Fe 2,-PP	X	1	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
23	0054			Colocación de lámparas (Iluminación calles),La Fe 1 -PP	X	1	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
23	0055			Colocación de lámparas (Iluminación calles), Arcoiris -PP	X	1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
23	0056			Instalación alambrados de redes eléctricas, Los Girasoles -PP	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
23	0057			Colocación de lámparas (Iluminación calles), Barrio 15, PP	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
23	0058			Colocación de lámparas (Iluminación calles), Brazalete -PP		1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
23	0059			Colocación de lámparas (Iluminación calles), Sector Deportivo -PP	X	1	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
23	0060			Colocación de lámparas (Iluminación calles), Las Cañitas-PP	X	1	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
<b>24</b>				<b>Construcción de Infraestructuras Hidráulicas</b>			150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
24	0051			Construcción de pozos agua consumo humano, Cojobal -PP-	X	1	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
<b>25</b>				<b>Reparación de Infraestructuras Hidráulicas</b>			450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
25	0051			Reparación de pozos agua consumo humano, Paraizo -PP-	X	1	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
25	0052			Reparación de pozos agua consumo humano, Los Guineos -PP-	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
25	0053			Reparación de pozos agua consumo humano, La Grua de Cojobol - PP	X	1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024**

**Código del Capítulo: 7108**

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de Sabana Grande de Boya**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=18 +/- 13 - 19	
<b>Total General RD\$</b>							10,871,893.00	0.00	0.00	0.00	10,871,893.00	200,000.00	11,071,893.00	0.00	878,577.00	879,577.00	0.00	11,951,470.00	11,951,470.00

*Manuela Gutierrez*  
MANUELA GUTIERREZ DE JESUS



*ESTERLINA CARRERAS EUSEBIO*  
ESTERLINA CARRERAS EUSEBIO  
Revisado por

*YSIDRO MIESES DE JESUS*  
YSIDRO MIESES DE JESUS  
Aprobado por