

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: 7120

Denominación: Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			3,200,000.00	0.00	0.00	0.00	3,200,000.00	800,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200,000.00
01	0051			CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES EN ENSANCHE LAS PALMAS	X	2	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
01	0052			CONSTRUCCIOND E ACERAS Y CONTENES EN EL MUNICIPIO		2	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
01	0053			CONSTRUCCION DE BADENES EN EL MUNICIPIO		2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
01	0054			ROTULACION DE Y SEÑALIZACION DE CALLES		2	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
01	0055			CONSTRUCCION EN CEMENTADO DECARRETERA EN CARRIZAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00			
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	307,073.93	307,073.93	0.00	307,073.93	692,926.07
02	0051			REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES		2	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	307,073.93	307,073.93	0.00	307,073.93	692,926.07
04				Reparación de Instalaciones Deportivas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,652,430.18	6,652,430.18	0.00	2,230,695.48	2,230,695.48			
04	0051			TECHADO DE LA CANCHA MUNICIPAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,452,430.18	6,452,430.18	0.00	2,087,527.50	2,087,527.50			
04	0052			REPARACION DEL PLAY Y CACHAS DEL MUNICIPIO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	143,167.98	143,167.98			
06				Reparación Instalaciones Recreativas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	26,949.77	26,949.77			
06	0051			REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DISTRITO PARQUES DEL MUNICIPIO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	26,949.77	26,949.77			
07				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	4,657,650.50	5,457,650.50	0.00	1,270,104.58	1,270,104.58	0.00	0.00	800,000.00
07	0051			CONSTRUCCION DE CAPILLA EN LOS PINOS	X	2	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
07	0052			CONSTRUCCION CASA CLUB LAS PIEDRAS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	428,285.60	428,285.60	0.00	0.00	0.00			
07	0053			CONSTRUCCION CASA CLUB COMUNITARIO EL GUAZUMA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,186,231.47	4,186,231.47	0.00	1,270,104.58	1,270,104.58			

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: 7120

Denominación: Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
07	0054			CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNAL PALMARITO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,133.43	43,133.43	0.00	0.00	0.00			
14				Reparación Edificaciones Municipales			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,198.79	107,198.79	0.00	19,755.64	19,755.64			
14	0051			REMOZAMIENTO PALACIO MUNICIPAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,198.79	107,198.79	0.00	19,755.64	19,755.64			
15				Construcción en Cementerios			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,246,471.16	4,246,471.16	0.00	2,298,911.17	2,298,911.17			
15	0051			CONSTRUCCION DEL NUEVO CEMENTERIO MUNICIPAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,246,471.16	4,246,471.16	0.00	2,298,911.17	2,298,911.17			
20				Reparación de Viviendas			800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	762,384.41	762,384.41	0.00	762,384.41	37,615.59
20	0051			REPARACION DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO		2	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	762,384.41	762,384.41	0.00	762,384.41	37,615.59
23				Instalaciones, Colocación Eléctricas			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	109,173.37	109,173.37	0.00	109,173.37	390,826.63
23	0051			ILUMINACION DE CALLES		2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	109,173.37	109,173.37	0.00	109,173.37	390,826.63
24				Construcción de Infraestructuras Hidráulicas			800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
24	0051			CONSTRUCCIÓN DE CANALETA EN LOS JARDINES	X	2	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
Total General RD\$							7,100,000.00	0.00	0.00	0.00	7,100,000.00	16,613,750.63	23,713,750.63	0.00	7,025,048.35	7,025,048.35	0.00	1,178,631.71	5,921,368.29

