

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: 7126

Denominación: Ayuntamiento Municipal de San Victor

| Proyecto | Obra | Código SNIP | Geográfico | Denominación | Participativo | Modalidad de Contrato | Costo Total de la Obra | Ejecutado (devengado) años anteriores | Pagado años Anteriores | Pendiente por Pagar | Presupuesto del Año | | | Ejecución Financiera Trimestral | | | Pagado en trimestres por deudas de años anteriores | Total General Pagado | Monto Pendiente de Pago |
|-----------|------|-------------|------------|---|---------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|--------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|--|----------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | | | Original | Modificaciones | Vigente | Pagado Trimestres Anteriores | Pagado en el Trimestre | Pagado Acumulado a la Fecha | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=9-10 | 12 | 13 | 14=12 +/- 13 | 15 | 16 | 17=15+16 | 18 | 19=10+17+18 | 20=8 +/- 13 -19 |
| 01 | | | | Construcción de Vías de Comunicación y Anexos | | | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 290,531.78 | 290,531.78 | 0.00 | 290,531.78 | 1,209,468.22 |
| 01 | 0051 | | | ASFALTADO EN LA ENTRADA EL PICO, SAN VICTOR | X | 2 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 |
| 01 | 0052 | | | CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN DISTINTOS SECTORES DE SAN VICTOR | | 2 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 290,531.78 | 290,531.78 | 0.00 | 290,531.78 | 9,468.22 |
| 01 | 0053 | | | ACONDICIONAMIENTO DE LA ENTRADA EL KILOMBO | | 2 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| 01 | 0054 | | | ACONDICIONAMIENTO DE LA ENTRADA LOS ROSARIO | | 2 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 |
| 02 | | | | Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación | | | 1,900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,900,000.00 | 0.00 | 1,900,000.00 | 0.00 | 121,877.32 | 121,877.32 | 0.00 | 121,877.32 | 1,778,122.68 |
| 02 | 0051 | | | REPARACION DE CALLE EN LA ENTRADA DE EL TAMARINDO, SAN VICTOR | | 2 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| 02 | 0052 | | | REPARACION DE CAMINOS VECINALES EN DISTINTOS SECTORES DE SAN VICTOR | | 2 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 121,877.32 | 121,877.32 | 0.00 | 121,877.32 | 1,378,122.68 |
| 02 | 0053 | | | REPARACION DE CAMINO VECINAL EL KILOMBO | X | 2 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| 03 | | | | Construcción de Instalaciones Deportivas | | | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 |
| 03 | 0051 | | | COLOCACION DE TARJA EN EL PLAY DE SAN VICTOR | | 2 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| 03 | 0052 | | | COLOCACION DE TARJA EN LA CANCHA DE LOS RIELES DE SAN VICTOR | | 2 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| 04 | | | | Reparación de Instalaciones Deportivas | | | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 |
| 04 | 0051 | | | ACONDICIONAMIENTO DE LAS CANCHAS DEL MUNICIPIO DE SA VICTOR | | 2 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 |

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024**

Código del Capítulo: **7126**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de San Víctor**

| Proyecto | Obra | SNIP | Geográfico | Denominación | Participativo | Modalidad de Contrato | Costo Total de la Obra | Ejecutado (devengado) años anteriores | Pagado años Anteriores | Pendiente por Pagar | Presupuesto del Año | | | Ejecución Financiera Trimestral | | | Pagado en trimestres por deudas de años anteriores | Total General Pagado | Monto Pendiente de Pago |
|---------------------------|------|------|------------|---|---------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|--|----------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | | | Original | Modificaciones | Vigente | Pagado Trimestres Anteriores | Pagado en el Trimestre | Pagado Acumulado a la Fecha | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=9-10 | 12 | 13 | 14=12 +/- 13 | 15 | 16 | 17=15+16 | 18 | 19=10+17+18 | 20=8 +/- 13 -19 |
| 06 | | | | Reparación Instalaciones Recreativas | | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 |
| 06 | 0051 | | | ACONDICIONAMIENTO DE PARQUES EN EL MUNICIPIO DE SAN VICTOR | | 2 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 |
| 07 | | | | Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares | | | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 |
| 07 | 0051 | | | TERMINACION DEL CLUB DE LA CABIRMA | | 2 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 |
| 08 | | | | Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares | | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 |
| 08 | 0051 | | | ACONDICIONAMIENTO DE LOS CLUBES DEL MUNICIPIO DE SAN VICTOR | X | 2 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 |
| 14 | | | | Reparación Edificaciones Municipales | | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 118,958.91 | 218,958.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 218,958.91 |
| 14 | 0051 | | | REPARACION DEL PALACIO MUNICIPAL | | 2 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 118,958.91 | 218,958.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 218,958.91 |
| 20 | | | | Reparación de Viviendas | | | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 256,365.41 | 256,365.41 | 0.00 | 256,365.41 | 1,243,634.59 |
| 20 | 0051 | | | REPARACION DE VIVIENDAS EN DISTINTOS SECTORES DE SAN VICTOR | | 2 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 256,365.41 | 256,365.41 | 0.00 | 256,365.41 | 1,243,634.59 |
| Total General RD\$ | | | | | | | 6,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,500,000.00 | 118,958.91 | 6,618,958.91 | 0.00 | 668,774.51 | 668,774.51 | 0.00 | 668,774.51 | 5,950,184.40 |

Jeniffer Almanzar
Preparado por

Reahina Jorjano
Revisado por



[Signature]
Aprobado por