

Apuntamiento del Municipio de San Francisco de Macorís



PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2016



OBRAS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO AÑO 2016

CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN VIAS DE COMUNICACIÓN

No.	OBRA	SECTOR /COMUNIDAD	PRESUPUESTO		TERMINADA 100%	MAS 80%	MENOS 50%	SIN
			PRESUPUESTO ESTIMADO RD\$	PRESUPUESTO FICULTADO RD\$				
1	Construcción de 89.83 Mt2 de aceras, un badén y reconstrucción de 92.52 Mt2 de aceras y dos badenes	Ensanche Aguila	293,790.31	293,790.31	X			
2	Reconstrucción de 492.75 Mt2 de aceras y 100 MI de contenes	San Vicente	524,706.88	524,706.88	X			
3	Construcción de 250 MI de contenes y 250 MI de aceras	Mamá Tingó	443,912.28	443,912.28	X			
4	Construcción de 500 MI de contenes y 500 MI de aceras	Espinola Primera Etapa	896,336.55	896,336.55	X			
5	Construcción de 80 MI de contenes y 600 Mt2 de aceras	Cristo Rey	553,549.42	553,549.42	X			
6	Construcción de 500 MI de aceras y 500 MI de contenes	Olimpia	896,336.55	896,336.55	X			
7	Construcción de 500 MI de contenes y 500 MI de aceras	Villa Real	896,336.55	896,336.55	X			
8	Construcción de 500 MI de contenes y 500 MI de aceras	Guzmancito Segunda Etapa	896,336.55	896,336.55	X			
9	Construcción de 500 MI de contenes y 500 MI de aceras	Espinola Tercera Etapa	896,336.55	896,336.55	X			
10	Construcción de 500 MI de contenes y 500 MI de aceras	El Sordo de Vista al Valle	896,336.55	896,336.55	X			



Ine. Elida Almonte Vasquez

Encargada de Presupuesto Participativo

20/01/2017

Fecha

No.	OBRA	SECTOR /COMUNIDAD	PRESUPUESTO		TERMINADA 100%	MAS 80%	MENOS 50%	SIN
			PRESUPUESTO ESTIMADO RD\$	PRESUPUESTO EJECUTADO RD\$				
11	Construcción de 500 MI de contenes y 500 MI de aceras	Salvador Then y Then Tercera Etapa	896,336.55	896,336.55	X			
12	Construcción de 500 MI de contenes y 500 MI de aceras	Los Jardines Primera Etapa	896,336.55	896,336.55	X			
13	Construcción de 500 MI de contenes, 500 MI de aceras y tres badenes	Espinola Segunda Etapa	1,113,902.14	1,113,902.14	X			
14	Construcción de 500 Mt2 de aceras	Gregorio Luperón de Vista al Valle	401,901.98	401,901.98	X			
15	Construcción de 320 MI de contenes y 320 MI de aceras en la calle José Acra	Monseñor De Jesús Moya	568,207.71	568,207.71	X			
16	Construcción de 500 Mt2 de aceras	Urb. Cordero Tejada	402,582.94	402,582.94	X			
17	Construcción de 400 MI de contenes, 400 MI de aceras y reconstrucción de un badén	Salvador Then y Then Primera Etapa	756,120.59	756,120.59	X			
18	Encementado de 561.61 Mt2 en hormigón simple y	Santa Luisa	657,920.34	657,920.34	X			
19	Encementado de 595.84 Mt2 en hormigón armado en la calle San Antonio del sector Camino al Medio	Calle San Antonio del sector Camino al Medio	745,918.96	745,918.96	X			
20	Encementado de 834.04 Mt2 en hormigón simple y 108.78 Mt2 en hormigón armado	Taina	814,487.46	814,487.46	X			
21	Encementado de 226.83 Mt2 en hormigón armado y 175.76 Mt2 en hormigón simple	Hormiguero	401,047.58	401,047.58	X			
22	Encementado de 556.96 Mt2 en hormigón armado, 82.33 Mt2 en hormigón simple y 22.80 MI de escalones	Figueroa	771,903.20	771,903.20	X			



Encargada de Presupuesto Participativo

Mg. Elida Almonte Vásquez

20/01/2017

Fecha

CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN OBRAS HIDRAULICAS

No.	OBRA	SECTOR /COMUNIDAD	PRESUPUESTO		TERMINADA 100%	MAS 80%	MENOS 50%	SIN
			PRESUPUESTO ESTIMADO RD\$	PRESUPUESTO EJECUTADO RD\$				
1	Colocación de 25 MI de alcantarilla de 30", 8 MI de alcantarilla de 24", 20 Mt3 de gaviones y relleno	En la calle "Riverside" del sector Manhattan	439236.77	439236.77	X			
2	Colocación de 120 MI de alcantarilla de 30"	Las Caobas	842311.93	842311.93	X			
3	Colocación de 4.70 MI de alcantarilla de 12" en la calle Roberto Hernández	San Francisco de Asís	22353.87	22353.87	X			
4	Construcción de 90.30 MI de encajonamiento cerrado	Las Colinas	526,230.81	526,231.81	X			
5	Construcción de un tanque de agua potable de 20,000 Gl's	Los Arroyos	727436.17	727437.17	X			
6	Construcción de un tanque de agua potable de 20,000 Gl's	La Altagracia	721,502.76	721,503.76	X			

CONSTRUCCIÓN Y REMOSAMIENTO DE EDIFICACIONES

No.	OBRA	SECTOR /COMUNIDAD	PRESUPUESTO		TERMINADA 100%	MAS 80%	MENOS 50%	SIN
			PRESUPUESTO ESTIMADO RD\$	PRESUPUESTO EJECUTADO RD\$				
1	Construcción de 31.20 MI de verja frontal en el centro parroquial	La Yaguiza	275,763.80	275,763.80	X			
2	Terminación de una Iglesia	Getsemaní	1,253,748.80	1,253,748.80	X			
3	Construcción techo de la capilla	La Manicera	160,920.23	160,920.23	X			
4	Terminación de la Iglesia de Dios Santificada	San Antonio	1,310,654.37	1,310,654.37	X			
5	Construcción de una capilla	Villa Hortensia	1,128,716.82	1,128,716.82			X	

Ing. Elida Almonte Vásquez

Encargada de Presupuesto Participativo



20/01/2017

Fecha

CONT. CONSTRUCCIÓN Y REMOSAMIENTO DE EDIFICACIONES

No.	OBRA	SECTOR /COMUNIDAD	PRESUPUESTO		TERMINADA 100%	MAS 80%	MENOS 50%	SIN
			PRESUPUESTO ESTIMADO RD\$	PRESUPUESTO EJECUTADO RD\$				
6	Construcción de un centro comunal	Ensanche Libertad	875,667.76	875,667.76	X			
7	Construcción de un centro comunal	Hatillo San Diego	968,569.37	968,569.37	X			
8	Colocación de 78.66 Pie2 de protectores en hierro en el club	San Vicente Abajo	43,042.75	43,042.75	X			
9	Construcción de un centro comunal	Vista Nueva	960,669.13	960,669.13	X			
10	Reconstrucción del club Juan Pablo Duarte	La Joya	724,301.10	724,301.10	X			
11	Construcción de un centro comunal abierto	Urbanización Toribio Camilo	1,092,325.79	1,092,325.79			77%	

CONSTRUCCIÓN Y REMOSAMIENTO DE EDIFICACIONES

No.	OBRA	SECTOR /COMUNIDAD	PRESUPUESTO		TERMINADA 100%	MAS 80%	MENOS 50%	SIN
			PRESUPUESTO ESTIMADO RD\$	PRESUPUESTO EJECUTADO RD\$				
12	Reparación de la cancha	Rivera del Jaya	615,188.21	615,188.21	X			
13	Construcción de dos gradas (10 Ml c/u), dos dogout y un backstop en el play	Bijao	973,258.07	973,258.07	X			
14	Construcción de un laboratorio sobre la policlinica	Ventura Grullón	822,885.23	822,885.23			63%	
15	Construcción de una casa comunitaria	San Francisco de Asís	550,103.43	550,103.43	X			

Ing. Elida Almonte Vásquez

Encargada de Presupuesto Participativo

20/01/2017

Fecha

Ayuntamiento Municipal San Francisco De Macorís



ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PERIODO: 2015-2016

1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2016.

ESTADO DE EJECUCION DE OBRA	CANTIDAD	PORCENTAJE %
Obras ejecutadas	40	93%
Obras en proceso	3	0%
Obras pendientes	3	7%
TOTAL	43	100%

2. Balance de Ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA RD\$	MONTO DE LAS OBRAS EJECUTADA Y EN PROCESO RD\$	DIFERENCIA DE INVERSION EJECUTADA Y EL FDF RD\$	Porcentaje de ejecución %
30,655,531.30	28,027,070.97	2,628,460.33	91%


Ing. Elida Almonte Vásquez
Encargada de Presupuesto Participativo



20/01/2017
Fecha