

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CASTILLO
"Tierra del Mejor Cacao del Planeta"

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS INCLUIDAS PARA EL AÑO 2017
(PERIODO: ABRIL / MAYO / JUNIO)

NO.	OBRAS PROGRAMADA	UBICACIÓN	PRESUPUESTO		TERMI N. 100%	NIVEL DE AVANCE			SITUACION
			PRES. EST.	PRES. EJEC.		Menos 80%	Mas 50%	Sin Iniciar	
1	Construcción Club	Nigua abajo	RD\$355,458.44	RD\$ 213,068.00					En Proceso
2	Terminación Club	Las Piedras	RD\$39,429.20			X			Sin Iniciar
3	Acondicionamiento Camino	Los Cafés	RD\$142,344.00	RD\$142,344.00	X			X	Terminado
4	Acondicionamiento Camino	Los Callejones	RD\$142,344.00	RD\$142,344.00	X				Terminado
5	Acondicionamiento Camino	La Ceibita	RD\$142,344.00	RD\$142,344.00	X				Terminado
6	Acondicionamiento Camino	Los Naranjos	RD\$142,344.00	RD\$142,344.00	X				Terminado
7	Acondicionamiento Camino	Quebrada de Pablo	RD\$142,344.00	RD\$				X	Sin iniciar
8	Acondicionamiento Camino	La Jaguita	RD\$142,344.00	RD\$				X	Sin iniciar
9	Acondicionamiento Camino	Callejón de Magua	RD\$122,344.00	RD\$122,344.00	X			X	Terminado
10	Acondicionamiento Camino	Las Caobas	RD\$142,344.00					X	Sin iniciar
11	Acondicionamiento Camino	San José	RD\$142,344.00	RD\$142,344.00	X				Terminado
12	Acondicionamiento Camino	La Jagua	RD\$56,090.14						Sin iniciar
13	Acondicionamiento Camino	El Firme	RD\$142,344.00	RD\$142,344.00	X			X	Terminado
14	Acondicionamiento Camino	Los Guayullos	RD\$142,344.00	RD\$142,344.00	X				Terminado
15	Acondicionamiento Camino	La Guazarita	RD\$142,344.00	RD\$142,344.00	X				Terminado
16	Acondicionamiento Camino	Loma Vieja	RD\$142,344.00	RD\$142,344.00	X			X	Terminado
17	Acondicionamiento Camino	La Berenjena	RD\$142,344.00	RD\$				X	Sin iniciar
18	Construcción 3 Sanitarios	Sotero Amparo	RD\$54,000.00	RD\$				X	Sin iniciar

19	Construcción 3 Sanitarios	El Play	RD\$54,000.00	RD\$					X	Sin iniciar
20	Reparación Cancha	Los Multis	RD\$96,678.54	RD\$					X	Sin iniciar
21	Reparación Techo C.	Puerto Rico	RD\$ 56,042.23	RD\$					X	Sin iniciar
22	Terminación Nexo Club	El Carmen	RD\$ 73,596.04	RD\$					X	Sin iniciar
23	Acondicionamiento Calles	José F. Peña G.	RD\$142,344.00	RD\$					X	Sin iniciar
24	Empalme Cloaca	Los Cocos	RD\$126,335.85	RD\$					X	Sin iniciar
25	Equipamiento Club	La Cancha	RD\$ 70,000.00	RD\$					X	Sin iniciar
TOTAL			RD\$3,096,790.44							




FIRMA ALCALDIA

FECHA

18/9/2017



SELO AYUNTAMIENTO



**ANALISIS DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
PERIODO (JUNIO/JULIO/AGOSTO)**

1. BALANCE CONSOLIDADO DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, AÑO 2017

ESTADO DE SITUACION DE LAS OBRAS	CANTIDAD	PORCENTAJE %
OBRAS EJECUTADAS	10	40
OBRAS EN PROCESO	1	4
OBRAS PENDIENTES	14	56
TOTAL	25	100

1. BALANCE DE EJECUCION DEL VOLUMEN DEL FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO:

FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA RDS	MONTO DE LAS OBRAS EJECUTADAS Y EN PROCESO RDS	DIFFERENCIA DE INVERSION EJECUTAD Y EL FDE RDS	PORCENTAJE DE EJECUCION %
RDS\$3,096,790.44	RDS 1,616,508.00	1,480,282.44	52%

MUNICIPIO DE CASTILLO
COMITÉ DE SEGUIMIENTO MUNICIPAL PPM
LISTADO ASISTENCIA REUNIÓN SEGUIMIENTO

LUGAR: Sala Capitular

FECHA 7/9/2017

NOMBRE COMPLETO	INSTITUCION	CARGO	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO
1. <u>Isabel S. Nolasco</u>	<u>Defensoría</u>	<u>Procurador</u>	<u>829-586.6305</u>	
2. <u>Cesario Thompson</u>	<u>Comité Popular</u>	<u>Pte.</u>	<u>829.8862043</u>	
3. <u>Maguel Fua</u>	<u>Comunidad</u>	<u>Unidad Pte</u>	<u>8294444833</u>	
4. <u>Ramona Nolasco</u>	<u>Secretaría</u>	<u>Municipal</u>	<u>829-4613030</u>	
5. <u>Ramón Borrero</u>	<u>Secretaría</u>	<u>Municipal</u>	<u>829-297-8294</u>	
6.				
7.				

Coordinador PPM Ayuntamiento

Eduardo Nolasco



Sello Ayuntamiento